

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 417 DEL 12/06/2019**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, LOTTO 2 REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AFFIDAMENTO 2, APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 534, del 03/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli **interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – Lotto 2 – Reparto Sud, mediante accordo quadro, Affidamento 2**, con il seguente Quadro Economico:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI A MISURA	1.338.630,25
b)	ONERI SICUREZZA	26.646,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	1.311.984,25
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 32,32%	-424.033,31
	<b>TOTALE IN APPALTO</b>	<b>914.596,94</b>
	SPESE TECNICHE, ACCORDI BONARI ED IMPREVISTI E (IVA inclusa)	18.500,00
	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	201.694,42
	INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	8.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>228.194,42</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.142.791,36</b>

- con la suindicata determinazione si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito dell'Accordo Quadro aggiudicato con procedura aperta alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 32,32%. Il tutto come da Determinazione Dirigenziale n° 332 del 18.05.2017. Si evidenzia che l'importo netto dei lavori di € 914.596,94 approvato con il progetto in parola (secondo intervento ricompreso nell'accordo quadro) veniva determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 04.09.2017 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 26.12.2017;

- la Direzione lavori ha inoltrato in data 19.04.2019 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 899.931,79 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	882.786,79
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	17.145,00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>899.931,79</b>
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 18.291,94	12.145,85
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 18.291,94	3.658,39
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	197.984,99
INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 548,76 Assicurazione Validatore € 713,38	1.262,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>215.051,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.114.983,16</b>

- sono stati liquidati, i SAL 1 e 2, alla ditta su indicata l'importo netto di € 884.024,97 come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 27.783,19.

Considerato quanto esposto si propone quanto segue:

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 19.04.2018 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 899.931,79, nonché il Certificato di Pagamento n. 14/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di € 11.946,82;
- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 1.114.983,16 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.14 del 15/05/2019, il credito netto di € 15.946,82 che con IVA per € 3.508,30 ammonta ad € 19.455,12, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del

Bilancio 2019-2021 e al corrispondente capitolo **2031** "Spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali: prestazioni di servizi", del PEG 2019, sull'imp. 465/2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 27.808,19 che dovrà passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 12.145,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e € 3.658,39 da accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
  - per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
    - Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti.
    - Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti.
    - Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl è in regola con gli adempimenti.
    - Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7169279430 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
    - in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013787/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 16.224,30 corrispondente all'importo netto del Certificato di

pagamento finale aumentato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e la data nella quale detto certificato diverrà definitivo.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, degli **interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – Lotto 2 – Reparto Sud, mediante accordo quadro, Affidamento 2** redatti dal Direttore dei lavori in data 19.04.2018 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 899.931,79, nonché il Certificato di Pagamento n. 14/2019 REG.CERT. del 15.05.2019 di € 15.946,82;
- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 1.114.983,16 come di seguito riportato:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	882.786,79
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	17.145,00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>899.931,79</b>
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.3 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80% DI € 18.291,94	12.145,85
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART.113 C.4 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'20% DI € 18.291,94	3.658,39
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	197.984,99
INDAGINI SPESE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione progettista € 548,76 Assicurazione Validatore € 713,38	1.262,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>215.051,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.114.983,16</b>

- di liquidare alla ditta C.F.C. Soc. Coop., via Pansa 55/l, 42124 Reggio Emilia (RE), come da Certificato di Pagamento n.14 del 15/05/2019, il credito netto di € 15.946,82 che con IVA per € 3.508,30 ammonta ad € 19.455,12, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.008 del Bilancio 2019-2021 e al corrispondente capitolo **2031** "Spese per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciali: prestazioni di servizi", del PEG 2019, sull'imp. 465/2019, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 27.808,19 che dovrà passare in economia;
  - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 12.145,85 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e € 3.658,39 da accantonare per progetti per l'innovazione di cui all'art. 113, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
  - per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nel sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 15080294 con scadenza 10/06/2019 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_15175185 con scadenza 16/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli adempimenti;
    - documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_16129976 con scadenza 17/08/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
    - documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_14283210 con scadenza 20/06/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TRE EMME srl è in regola con gli adempimenti;
    - documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL\_15581872 con scadenza 13/07/2019 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
    - non vi furono avvisi ad opponendum;
    - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
    - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
    - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
    - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7169279430 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C37H16001220008;
  - in data 05/04/2019 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 013787/DE presso Credendo – Excess & Surety SA – via Vitruvio, 38 – 20124 Milano per un importo di € 16.224,30 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale aumentato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e la data nella quale detto

certificato diverrà definitivo.

Reggio Emilia, li 12/06/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 417 del 12/06/2019.

Reggio Emilia, li 13/06/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA