

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 653 DEL 27/10/2016**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FUNZIONALMENTE CONNESSO ALLA INTERSEZIONE A ROTATORIA POSTA SULLA SP N 358 R IN COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord, si segnala quanto segue:

- con Determinazione Dirigenziale n° 778 del 05.11.2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza funzionalmente connesso all'intersezione a rotatoria posta sulla S.P. N° 358 R in Comune di Cadelbosco di Sopra per un importo complessivo di € 53.469,36, di cui € 39.985,00 per lavori (importo comprensivo di € 2.605,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 6.816,25 di costo del personale, non assoggettabili a ribasso), € 4.684,36 per spese tecniche, indagini, prove di laboratorio, ed € 8.800,00 per oneri fiscali e arrotondamenti;
- i lavori sono stati affidati con Determinazione Dirigenziale n° 97 del 01.03.2016 alla ditta UNIECO soc. coop. con sede a Reggio Emilia (R.E.), quale offerente il ribasso percentuale del 3,03%, giusta scrittura privata n° 36/2016 del 21.06.2016;
- i lavori sono iniziati in data 22.06.2016 e regolarmente ultimati in data 24.06.2016;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato fatto un solo pagamento con Certificato n° 30/2016 REG.CERT., del 08.07.2016, di € 38.529,94
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 38.719,49, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 47/2016 REG.CERT., del 05.10.2016, dell'importo di € 189,55, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 41,70 per complessivi € 231,25, per cui il presente pagamento ammonta a € 231,25;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- in data 19.09.2016 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (UNIECO prot. INAIL n° 4029728);
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 53.469,36, l'importo di € 589,35 da trattenere quale fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e l'importo finale delle somme già utilizzate di € 47.262,78, risulta una minor spesa di € 5.617,23, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	39.985,00	38.719,49	1.265,51
IVA Lavori e Arrotondamenti.	8.800,00	8.518,29	281,71
Sommano		47.237,78	
Vidimaz. Reg. Contabilita'	0,00	25,00	-25,00
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti	4.684,36	601,37	4.082,99
TOTALI	53.469,36	47.864,15	5.605,21

1° S.A.L. (con IVA)	47.006,53
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	231,25

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza funzionalmente connesso all'intersezione a rotatoria posta sulla S.P. N° 358 R in Comune di Cadelbosco di Sopra, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, nonché il Certificato di Pagamento, n° 47/2016 REG.CERT., redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 38.719,49;
- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	38.719,49
I.V.A.	€	8.518,29
Incentivo Funzioni Tecniche	€	589,35
Vidimazione Registro Contabilità	€	<u>25,00</u>
TOTALE	€	47.852,13
- liquidare all'Impresa UNIECO soc. coop. sopra descritta, il credito netto di € 189,55, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 231,25 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5142 Impegno 689/2016, Sub Impegno 269/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del PEG 2016, con esigibilità anno 2016;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento

- risulta una minor spesa di € 5.617,23, che si ritiene opportuno passare in economia;
- non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° Z7316F6AEE e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C17H15000910002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza funzionalmente connesso all'intersezione a rotatoria posta sulla S.P. N° 358 R in Comune di Cadelbosco di Sopra, eseguito a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, nonché il Certificato di Pagamento, n° 47/2016 REG.CERT., redatti dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto dei lavori pari a € 38.719,49;
- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	38.719,49
I.V.A.	€	8.518,29
Incentivo Funzioni Tecniche	€	589,35
Vidimazione Registro Contabilità	€	<u>25,00</u>
TOTALE	€	47.852,13
- di liquidare all'Impresa UNIECO soc. coop. sopra descritta, il credito netto di € 189,55, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 231,25 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5142 Impegno 689/2016, Sub Impegno 269/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del PEG 2016, con esigibilità 2016;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.617,23, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° Z7316F6AEE e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C17H15000910002.

Reggio Emilia, li 27/10/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 653 del 27/10/2016.

Reggio Emilia, li 27/10/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA