

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 712 DEL 07/10/2019**

OGGETTO

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA SP7 VIA PROVINCIALE E VIA MARCONI, IN COMUNE DI VIANO". APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E PAGAMENTO RATA A SALDO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel Peg attualmente in vigore;
- con Determinazione Dirigenziale n.1019 del 23/12/2015 è stato affidato un servizio tecnico topografico per la redazione del progetto definitivo relativo alla razionalizzazione dell'incrocio tra SP7 e Via Marconi in Comune di Viano, al Geom. Lorenzo Bigliardi, con sede in Via M.Polo, 47/7 a Novellara, per un importo di € 1.395,68 comprensivo di IVA e oneri previdenziali di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n.830 del 13/12/2016, rettificata con Determinazione Dirigenziale n.248 del 13/04/2017 e n.261 del 20/04/2017, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai "Lavori di razionalizzazione dell'incrocio tra la SP.7 Via Provinciale e Via Marconi, in Comune di Viano", del valore complessivo di € 100.000,00, di cui a base d'asta € 69.823,32 (IVA esclusa), comprensivi di € 4.624,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale n.524 del 01/08/2017 è stato disposto di aggiudicare l'esecuzione dei lavori in argomento, all'Impresa Fea Srl, con sede legale in Via Manzolino Est, 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F./P.I. 02764870362, che ha offerto un ribasso percentuale del 16,76%, per un importo netto di € 58.896,03 (IVA esclusa), di cui € 54.271,33 per lavori ed € 4.624,70 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 71.853,16, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI IN APPALTO		
a.1 Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 65.198,62	€ 54.271,33
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.624,70	€ 4.624,70
Totale lavori in appalto	€ 69.823,32	€ 58.896,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
IVA sui lavori (22%)	€ 15.361,13	€ 12.957,13
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.396,47	€ 1.396,47
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 1.950,00	€ 1.950,00
Spese di bollo, imprevisti, assicurazione, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 5.439,08	€ 5.439,08
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche (Iren, Telecom, Enel)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 10.927,29
MINORE IVA	€ 0,00	€ 2.404,00
Totale somme a disposizione	€ 30.176,68	€ 41.103,97
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00

da cui si evince una economia di € 13.331,29 dovuta al ribasso di gara e minore IVA.

- poiché l'impianto di illuminazione esistente non soddisfa le norme vigenti riguardanti l'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico, si è ritenuto di adeguare l'impianto suddetto mediante installazione e riposizionamento dei punti luce e a tal fine, con determinazione dirigenziale n.452 del 17/07/2018, sono stati affidati i lavori di "Adeguamento dell'impianto di illuminazione stradale mediante installazione e riposizionamento dei punti luce, nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'incrocio tra la SP7 "Pratissolo-Felina" e Via G.Marconi in Comune di Viano", all'impresa Ferrari Giovanni con sede in Via Mazzacani n.10 a Casalgrande (RE) per un importo netto di € 9.440,00 di cui € 250,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi € 11.516,80;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 03/08/2018, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di razionalizzazione dell'incrocio tra la SP7 Via Provinciale e Via Marconi, in Comune di Viano", da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 57.894,36, dal quale devono essere dedotti € 50.205,08 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa Fea srl di € 7.689,28, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 9.380,92 come da fattura n.6A del 15/02/2019 e come da Certificato di Pagamento n.41 Reg.Cert.2019 del 16/09/2019;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato dall'impresa Fea srl senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare

Esecuzione dell'Impresa Fea srl, con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che l'impresa Fea srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°1001403603 rilasciata in data 21/02/2019 da Elba Assicurazioni – Agenzia K&CO – Grosseto;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C17H14000710007, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.6890096F13;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di razionalizzazione dell'incrocio tra la SP7 Via Provinciale e Via Marconi, in Comune di Viano” da cui risulta un importo netto finale di € 57.894,36, conservato agli atti del Servizio;
- di liquidare all'impresa Fea srl, il residuo credito netto pari ad € 7.689,28 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 9.380,92 come da fattura n.6A del 15/02/2019;
- di approvare il nuovo quadro economico delle opere relative ai “Lavori di razionalizzazione dell'incrocio tra la SP.7 Via Provinciale e Via Marconi, in Comune di Viano”, così come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	SPESO E/O IMPEGNATO
a) Lavori in appalto			
a.1 Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 65.198,62	€ 54.271,33	€ 53.269,66
a.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.624,70	€ 4.624,70	€ 4.624,70
Totale lavori in appalto	€ 69.823,32	€ 58.896,03	€ 57.894,36
b) Somme a disposizione			
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
IVA sui lavori (22%)	€ 15.361,13	€ 12.957,13	€ 12.736,76
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.396,47	€ 1.396,47	€ 1.396,47
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 2.306,30
Servizio tecnico topografico	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.395,68
Adeguamento impianti di illuminazione e riposizionamento dei punti luce	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.516,80
Spese di bollo, imprevisti, assicurazione, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 5.439,08	€ 5.439,08	€ 510,00
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche (Iren, Telecom, Enel)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
RIBASSO DI GARA	€ 0,00	€ 10.927,29	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 2.404,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 30.176,68	€ 41.103,97	€ 29.892,01
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 87.786,37
MINORE SPESA			€ 12.213,63

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 12.213,63 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, e qui di seguito elencate:
 - ✓ pagamento della rata di saldo relativa al SAL n.2 (finale) all'impresa FEA srl di € 7.689,28, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale complessivo lordo pari ad € 9.380,92 come risulta dalla fattura n.6A del 15/02/2019;
 - ✓ pagamento all'impresa Ferrari Giovanni dei "Lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione stradale mediante installazione e riposizionamento dei punti luce, nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'incrocio tra la SP7 Pratissolo-Felina e Via G.Marconi in Comune di Viano", per un importo complessivo lordo pari ad € 11.516,80.
 - ✓ pagamento al Geom. Lorenzo Bigliardi del "Servizio tecnico topografico relativo a diversi interventi di completamento lavori e razionalizzazione della rete stradale provinciale", in specifico per la "Razionalizzazione del traffico e ciclabilità per lo sviluppo dell'intermodalità con il trasporto pubblico – 2° stralcio

- razionalizzazione dell'incrocio tra la SP7 e Via Marconi in Comune di Viano”, per un importo complessivo lordo pari ad € 1.395,68;
- ✓ per l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, che verrà effettuata a consuntivo tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, è necessario accantonare per il successivo pagamento l'importo pari ad € 1.396,47, quantificato per l'80% in € 1.117,18 e per il restante 20% in € 279,29;

di dare altresì atto che:

- dette spese trovano copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2019, impegni reiscritti n.163/2019 e n.171/2019, con esigibilità anno 2019;
- si può svincolare la cauzione definitiva di € 4.935,50, prestata dall'impresa Fea srl a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.1106242, rilasciata da Elba Assicurazioni – Agenzia di K&CO – Grosseto;

Reggio Emilia, lì 07/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma