

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 847 DEL 15/11/2019**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 401, del 02.07.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 785.656,23 per lavori dei quali € 24.880,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 172.900,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 15.713,25 per fondo incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 25.355,52 per spese tecniche (C.S.E.), indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore ed € 375,00 per contributo ANAC;
- con determinazione dirigenziale n° 874, del 13.12.2018, è stato approvato il progetto di variante dell'importo complessivo di € 1.205.000,00 di cui € 956.936,48 per lavori dei quali € 28.930,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 210.530,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 19.138,72 per fondo incentivo per funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 18.019,80 per spese tecniche (C.S.E.), indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore ed € 375,00 per contributo ANAC;
- nei giorni 30.08.2018, 10.09.2018 e 18.09.2018, a seguito di procedura negoziata previa indagine di mercato, mediante manifestazione di interesse, i lavori sono stati aggiudicati alla costituenda ATI composta dalla capogruppo/mandataria CALCESTRUZZI CORRADINI spa, con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE) in Via XXV Aprile n° 70 e dalla mandante SEGNALETICA MODENESE srl, quale offerente il ribasso percentuale del 4,58% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo netto di € 750.812,67, così come risulta dalla relativa Determinazione di aggiudicazione in data 19.09.2018 n° 585 divenuta efficace in data 01.10.2018, giusta scrittura privata n° 20/2018 del 13.11.2018. A seguito dell'approvazione della variante con aumento di spesa (Determina n° 874 del 13.12.2018) l'importo dei lavori affidati, al netto del ribasso d'asta, risultava pari ad € 956.936,48, giusta scrittura privata n° 4/2019 del 17.01.2019;
- i lavori hanno avuto inizio in data 08.10.2018 e regolarmente ultimati in data 29.07.2019;
- durante i lavori sono stati eseguiti i seguenti pagamenti:

Certificato n° 64/REG.CERT. 2018 del 06.12.2018 (SAL 1) di € 544.214,21

Certificato n° 30/REG.CERT. 2019 del 19.07.2019 (SAL 2) di € 391.020,73

- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori ammontante a € 952.606,80, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 46/Reg.Cert. 2019 del 22.10.2019, dell'importo di € 17.371,86, ai quali v'è aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.821,81 per complessivi € 21.193,67;
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 1.205.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere rispettivamente di € 19.138,59 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e di € 853,08 per incarico coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (quota ancora da corrispondere) e un importo finale delle somme già utilizzate di € 1.174.262,33, risulta una minor spesa di € 10.746,00, che si ritiene opportuno passare in economia;
- quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

| Descrizione                                                                                                    | Importo da Progetto e Variante | Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione) | Importo Residuo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Lavori (importo netto)                                                                                         | 956.936,48                     | 952.606,80                                      | 4.329,68        |
| IVA Lavori e Arrotondamenti.                                                                                   | 210.530,00                     | 209.573,50                                      | 956,50          |
| Sommano                                                                                                        |                                | 1.162.180,30                                    |                 |
| Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche                                                                          | 19.138,72                      | 19.138,59                                       | 0,13            |
| Contributo ANAC                                                                                                | 375,00                         | 375,00                                          | 0,00            |
| Spese Tecniche (C.S.E.), Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti, Assicurazione Progettista e Validatore | 18.019,80                      | 12.560,11                                       | 5.459,69        |
| TOTALI                                                                                                         | 1.205.000,00                   | 1.194.254,00                                    | 10.746,00       |

1° S.A.L. (con IVA)

663.941,34

2° S.A.L. (con IVA)

477.045,29

1.140.986,63

**Somma a credito dell'Impresa (con IVA)**

**21.193,67**

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 952.606,80;

- approvare il conto finale così ripartito:

|                                                                       |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Credito Netto dell'Impresa                                            | €        | 952.606,80          |
| I.V.A.                                                                | €        | 209.573,50          |
| Contributo ANAC                                                       | €        | .....375,00         |
| Polizza Progettista e Validatore                                      | €        | 1.282,38            |
| Incarico (compresa estensione) Coord.<br>in Fase di Esecuzione        | €        | 8.500,73            |
| Prove di Laboratorio                                                  | €        | 2.752,00            |
| Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del<br>D.Lgs. n° 50/2016) | €        | 19.138,59           |
| Vidimazione Registro                                                  | €        | 25,00               |
| <b>TOTALE</b>                                                         | <b>€</b> | <b>1.194.254,00</b> |

- liquidare all'A.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI Spa/SEGNALETICA MODENESE SRL sopra descritta, il credito netto di € 17.371,86, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.193,67 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, palla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale" Impegno 82/2019, del PEG 2019, con esigibilità 2019;
- corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, con riferimento a quanto disposto al comma 13, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. (fattura n° V8-800014 del 30.10.2019 dell'importo netto di € 21.193,67) si dispone anche l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'impresa subappaltatrice Consorzio Italiano Strade & Ambiente (fattura n° 5/FM del 04.11.2019 dell'importo netto di € 12.079,26);
- dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 10.746,00, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, Polizza n° 19/18178593);
  - la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - in data 05.11.2019 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese

- interventute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 13493719, CONSORZIO ITALIANO STRADE E AMBIENTE prot. INAIL 17399475);
- non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7547287A40 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C87H18000780005;
  - autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 952.606,80, nonché il Certificato di Pagamento n° 46/2019 Reg.Cert. del 22.10.2019 di € 17.371,86;
- di approvare il conto finale così ripartito:

|                                                                       |          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Credito Netto dell'Impresa                                            | €        | 952.606,80          |
| I.V.A.                                                                | €        | 209.573,50          |
| Contributo ANAC                                                       | €        | .....375,00         |
| Polizza Progettista e Validatore                                      | €        | 1.282,38            |
| Incarico (compresa estensione) Coord.<br>in Fase di Esecuzione        | €        | 8.500,73            |
| Prove di Laboratorio                                                  | €        | 2.752,00            |
| Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del<br>D.Lgs. n° 50/2016) | €        | 19.138,59           |
| Vidimazione Registro                                                  | €        | <u>25,00</u>        |
| <b>TOTALE</b>                                                         | <b>€</b> | <b>1.194.254,00</b> |
- di liquidare all'A.T.I. CALCESTRUZZI CORRADINI Spa/SEGNALETICA MODENESE SRL sopra descritta, il credito netto di € 17.371,86, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 21.193,67 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, palla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.999 del Bilancio 2019-2021 ed al corrispondente capitolo 2012 "materiali e acquisti vari per manutenzione strade provinciali con impiego di fondi derivanti da usura stradale" Impegno 82/2019, del PEG 2019, con esigibilità 2019;
- di corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, con riferimento a quanto disposto al comma 13, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto relativamente al documento contabile emesso dall'impresa Calcestruzzi Corradini s.p.a. (fattura n° V8-800014 del 30.10.2019 dell'importo netto di

€ 21.193,67) si dispone anche l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'impresa subappaltatrice Consorzio Italiano Strade & Ambiente (fattura n° 5/FM del 04.11.2019 dell'importo netto di € 12.079,26);

- di dare atto che:
  - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 10.746,00, che si ritiene opportuno passare in economia;
  - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER, Polizza n° 19/18178593);
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 7547287A40 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C87H18000780005;
  - autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

Reggio Emilia, lì 15/11/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 847 del 15/11/2019.

Reggio Emilia, lì 18/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA