

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 906 DEL 05/12/2019**

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA E LOGISTICA DEI LOCALI DI PALAZZO ALLENDE PER RAZIONALIZZAZIONE ED UNIFICAZIONE DEGLI APPARATI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA RETE INFORMATICA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE STATO FINALE SENZA AUMENTO DELLA SOMMA STANZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel PEG attualmente in vigore;

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico segnala che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 04/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di Palazzo Allende per razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della rete informatica della Provincia di Reggio Emilia, dell'importo complessivo di €. 88.000,00, di cui € 76.600,00 per lavori in appalto (compresivi di €. 1.028,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 12.000,00 per somme a disposizione come di seguito riportato:

A – LAVORI	62.937,52
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	1.028,61
C - Costi della manodopera	12.033,87
A + B + C – Importo totale dei lavori	76.000,00
C – Somme a disposizione	
C1 – Oneri fiscali (10%)	7.600,00
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) di cui: – € 1.216,00 (quale 80% ai sensi del comma 3) – € 304,00 (quale 20% ai sensi del comma 4)	1.520,00
C3 – Spese amministrative: contributo ANAC, spese di vidimazione registro, certificazioni e collaudi, aus-built, imprevisti e arrotondamenti, ecc. (comprensiva)	2.880,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.000,00
TOTALE GENERALE	88.000,00

- con Determinazione dirigenziale n. 122 del 02/03/2018, i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Sol.Edil. Srl con sede legale in Via Niccolo' Piccinini, 6 a Napoli (C.F./P.I. 07879870637), quale offerente il ribasso percentuale del 26,021%, per un importo complessivo netto di €. 56.491,69 di cui € 55.463,08 per lavori ed € 1.028,61 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre all'IVA di legge del 10% per un importo complessivo lordo di € 62.140,86;
- i lavori sono stati consegnati il 06.11.2018 ed il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 90 giorni dalla data di consegna;
- con determina Dirigenziale n. 616 del 29.08.2019 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1 dell'importo netto di €. 19.787,18 compreso gli oneri per la sicurezza che portava la somma complessiva per lavori a €. 76.278,87, senza aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- con determina Dirigenziale n. 616 del 29.08.2019 veniva approvata una proroga di 40 giorni, inoltre con verbali di pari data veniva autorizzata la sospensione dei lavori il giorno 01.02.2019 e la ripresa degli stessi il giorno 02.09.2019 e tenuto pertanto conto del periodo di sospensione e la proroga concessa l'ultimazione risultava posticipata al 14.10.2019;
- con Determina Dirigenziale n. 186 del 21.03.2019 veniva esteso allo studio di ingegneria Guidetti-Serri, con sede in via Pier Carlo Cadoppi, 14 a Reggio Emilia il servizio tecnico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di palazzo Allende per razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della rete informatica della Provincia di Reggio Emilia in relazione ai lavori di variante approvati, prevedendo ed autorizzando una spesa netta di € 2.000,00 pari a lordi € 2.537,60;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti in data 09.10.2019;
- nel corso dei lavori veniva erogata la rata 1° SAL pari a netti €. 55.800,00 (compresa iva €. 61.380,00) ed inoltre si e' reso necessario concordare n. 16 nuovi prezzi con verbale sottoscritto in data 16.04.2019;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 76.278,87 IVA esclusa, nonchè l'allegato Certificato di pagamento n° 64 del 27.11.2019 di €. 20.478,76 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a €. 2.047,89 per complessivi €. 22.526,76;
- la relativa spesa complessiva di lordi € 88.000,00 trova imputazione alla Missione 1 Programma 6 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice del piano dei conti n 2.02.01.09.019 al cap. 4535 del PEG 2019, con esigibilità 2019, finanziata con eccedenze di entrate correnti - obiettivo di gestione n. R08G1OG6, (impegno reiscritto 115/2019);
- durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private nè sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;

Considerato che il Responsabile dell'U.O. Patrimonio Storico propone di:

- approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio dei lavori in argomento, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola 76.278,87 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 64 del 27.11.2019 di €. 20.478,76 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a €. 2.047,89 per complessivi €. 22.526,76;
- liquidare la Ditta Sol.Edil. Srl con sede legale in Via Niccolo' Piccinini, 6 – Napoli, la somma netta di €. 20.478,87, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 10%, pari a €. 2.047,89, corrispondenti a lordi €. 22.526,76, come risulta dalla fattura n. 163 del 27.11.2019, tenuto conto che detta spesa complessiva di €. 88.000,00 trova imputazione alla Missione 1 Programma 6 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 codice del piano dei conti n. 2.02.01.09.019 al cap. 4535 del PEG 2019, con esigibilità 2019, finanziata con eccedenze di entrate correnti - obiettivo di gestione n. R08G1OG6 (impegno riscritto 115/2019);
- di svincolare la polizza fideiussoria n. 1163603, rilasciata da CMA Intermediazioni Assicurative cod. 086 Prov. SA Subag. 9 Napoli presentata a garanzia del contratto relativo ai lavori in oggetto il 14.12.2017 per un importo di €. 76.000,00;
- dare atto che la ditta:
 - ✓ ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 03994491000336, rilasciata da Cattolica Assicurazioni Agenzia Frattamaggiore - 039944 in data 26.11.2019;
 - ✓ Sol.Edil. Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_19058588, con scadenza in data 9.3.2020;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 72188829DF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C81B17000330003;
 - ✓ ne consegue che il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 5,64 da mandare in economia, al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali lordi €. 22.526,76 per la rata a saldo lavori alla ditta Sol.Edil. Srl ed €. 1.520,00 per il fondo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016:

	PROGETTO	Aggiudicaz.	Riformulaz. quadro	DIFFERENZA
A – LAVORI	62.937,52	46.560,55	63.019,78	63.019,78
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	1.028,61	1.028,61	1.205,61	1.205,61
C – Costi della manodopera	12.033,87	8.902,53	12.053,48	12.053,48
SOMMANO I LAVORI (A+B)	76.000,00	56.491,69	76.278,87	76.278,87

C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (10%)	7.600,00	5.649,17	7.627,89	7.627,89
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) di cui: – € 1.216,00 (quale 80% ai sensi del comma 3) – € 304,00 (quale 20% ai sensi del comma 4)	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
C3 – Spese amministrative: contributo ANAC, spese di vidimazione registro, certificazione e collaudi, as-built, imprevisti e arrotondamenti, ecc. (compresa iva)	2.880,00	2.880,00	30,00	30,00
C4 – ribassi d'asta (compresa iva)	0,00	21.459,13	0,00	0,00
C5 – Spese tecniche integrative in relazione alla progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza degli interventi di variante	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
C6 – minor spesa	0,00	0,00	5,64	5,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.000,00	31.508,30	11.721,13	11.721,13
TOTALE GENERALE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso l'U.O. Patrimonio Storico, dei *“lavori di ristrutturazione impiantistica e logistica dei locali di Palazzo Allende per razionalizzazione ed unificazione degli apparati e dei dispositivi di sicurezza della rete informatica della Provincia di Reggio Emilia”*, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 76.278,87 IVA esclusa, nonchè il Certificato di pagamento n° 64 del 27.11.2019 di €. 20.478,87 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a €. 2.047,89 per complessivi €. 22.526,76;
- di liquidare alla Ditta Sol.Edil. Srl con sede legale in Via Niccolo' Piccinini, 6 – Napoli , la somma netta di €. 20.478,87, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 10%, pari a € 2.047,89, corrispondenti a lordi €. 22.526,76, come risulta dalla fattura n. 163 del 27.11.2019, tenuto conto che la spesa complessiva di € 88.000,00 trova imputazione alla Missione 1 Programma 6 del Bilancio di Previsione 2019-

2021 annualità 2019 codice del piano dei conti n. 2.02.01.09.019 al cap. 4535 del PEG 2019, con esigibilità 2019, finanziata con eccedenze di entrate correnti - obiettivo di gestione n. R08G1OG6 (impegno riscritto 115/2019);

- di svincolare la polizza fideiussoria n. 1163603, rilasciata da CMA Intermediazioni Assicurative cod. 086 Prov. SA Subag. 9 Napoli presentata a garanzia del contratto relativo ai lavori in oggetto il 14.12.2017 per un importo di € 76.000,00;
- di dare atto che:
 - ✓ ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 03994491000336, rilasciata da Cattolica Assicurazioni Agenzia Frattamaggiore - 039944 in data 26.11.2019;
 - ✓ Sol.Edil. Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL_19058588, con scadenza in data 9.3.2020;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 72188829DF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C81B17000330003;
 - ✓ ne consegue che il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di €. 5,64 da mandare in economia, al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali lordi €. 22.526,76 per la rata a saldo lavori alla ditta Sol.Edil. Srl ed €. 1.520,00 per il fondo di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016:

	PROGETTO	Aggiudicaz.	Riformulaz. quadro	DIFFERENZA
A – LAVORI	62.937,52	46.560,55	63.019,78	63.019,78
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere	1.028,61	1.028,61	1.205,61	1.205,61
C – Costi della manodopera	12.033,87	8.902,53	12.053,48	12.053,48
SOMMANO I LAVORI (A+B)	76.000,00	56.491,69	76.278,87	76.278,87
C – Somme a disposizione				
C1 – Oneri fiscali (10%)	7.600,00	5.649,17	7.627,89	7.627,89
C2 – Spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) di cui: – € 1.216,00 (quale 80% ai sensi del comma 3) – € 304,00 (quale 20% ai sensi del comma 4)	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

C3 – Spese amministrative: contributo ANAC, spese di vidimazione registro, certificazione e collaudi, as-built, imprevisti e arrotondamenti, ecc. (compresa iva)	2.880,00	2.880,00	30,00	30,00
C4 – ribassi d'asta (compresa iva)	0,00	21.459,13	0,00	0,00
C5 – Spese tecniche integrative in relazione alla progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza degli interventi di variante	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
C6 – minor spesa	0,00	0,00	5,64	5,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.000,00	31.508,30	11.721,13	11.721,13
TOTALE GENERALE	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Reggio Emilia, lì 05/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 906 del 05/12/2019.

Reggio Emilia, lì 05/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA