

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 664 DEL 28/10/2016**

OGGETTO

ROTATORIA TRA SP23, VIA PIAVE E VIA F.LLI CERVI A MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI INTEGRATIVI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLA ROTATORIA.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 172 del 05/10/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 341 del 15/06/2016 sono stati approvati:
 - lo stato finale dei lavori principali di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP23 (via Turati), via Piave e via F.lli Cervi, in località Montecavolo, in Comune di Quattro Castella, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, finanziati nell'ambito del progetto di realizzazione della variante di Puianello 1° lotto (come da assenso della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 2012.0291476 dell'11/12/2012);
 - la rimodulazione del quadro economico del progetto in argomento era risultata la seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	Speso e/o impegnato
A) LAVORI				
Oneri della sicurezza	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47
Importo Manodopera	€ 33.883,11	€ 33.883,11	€ 42.848,07	€ 45.523,89
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.493,02	€ 152.388,12	€ 168.086,94	€ 165.395,85
Totale importo lavori	€ 200.414,60	€ 192.309,70	€ 216.973,48	€ 216.958,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità espropriazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.881,40	€ 19.881,40
Spese tecniche art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 3.928,13
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 44.091,21	€ 42.308,13	€ 47.734,17	€ 47.730,81
imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.366,24	€ 6.366,24	€ 230,55	€ 225,00
ribasso e minore IVA		€ 9.887,98	€ 4.052,45	€ 6,79
Lavori in economia				€ 4.150,00
Totale somme a disposizione	€ 92.465,74	€ 100.570,64	€ 75.906,86	€ 75.922,13
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.880,34

- nella determinazione dirigenziale di cui sopra si era, inoltre, evidenziata la necessità di

alcuni lavori in economia, consistenti nella costruzione di opere a corredo della rotatoria, funzionali a un migliore collegamento con le proprietà private circostanti, per i quali si sarebbe provveduto alla redazione del relativo progetto, stimato in via preventiva in € 4.150,00;

- a tal fine è stata redatta una specifica perizia di stima, dell'importo di € 3.270,00 netti, comprensiva di € 150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così articolata:

Descrizione	Importo
A) LAVORI A MISURA	
Lavori soggetti a ribasso	€ 3.120,00
Oneri per la sicurezza	€ 150,00
Totale importo lavori	€ 3.270,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 22% su importo lavori	€ 719,40
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.989,40

- a seguito di indagine esplorativa di mercato, con determinazione dirigenziale n. 378, del 06/07/2016, detti lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a), del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa SPAGGIARI s.r.l. – Via Mole 11 – San Polo d'Enza (RE), P.IVA 01518390354, per l'importo complessivo netto di € 3.114,00 (ribasso del 5%), corrispondenti a lordi € 3.799,08;
- detti lavori sono stati consegnati in data 06/07/2016 e regolarmente ultimati in data 15/07/2016;
- durante l'esecuzione dei lavori non è stato fatto alcun pagamento all'impresa di cui sopra;
- la direzione lavori ha redatto lo stato finale dei lavori integrativi ammontante a netti € 3.114,00, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 54/Reg.Cert.2016 del 28/10/2016;
- la somma netta di € 3.114,00, a cui deve aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 3.799,08, trova copertura al Cap. 5111, impegno riscritto n. 673/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che nell'ambito dei lavori in parola non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z341A905D9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C57H07000690003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori integrativi nella rotatoria all'incrocio tra la SP23 (via Turati), via Piave e via F.lli Cervi, in località Montecavolo, in Comune di Quattro Castella, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 3.114,00, nonché il relativo Certificato di Pagamento n.54/Reg.Cert. 2016 del 28/10/2016;
- di liquidare all'Impresa SPAGGIARI s.r.l. di San Polo d'Enza (RE), la somma netta di € 3.114,00, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 685,08, come risulta dalla fattura n. 7/E, del 31/07/2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura al Cap. 5111, impegno riscritto n. 673/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del PEG 2016, con esigibilità anno 2016 e che l'impresa è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 4478695 richiesto in data 05.08.2016;
- di dare atto che:
 - la situazione economica finale dei lavori integrativi relativi alla rotatoria in parola evidenzia una minore spesa di € 190,32, come sotto riportato:

Descrizione	Progetto	Contratto	Speso
A) LAVORI A MISURA			
Lavori soggetti a ribasso	€ 3.120,00	€ 2.964,00	€ 2.964,00
Oneri per la sicurezza	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Totale importo lavori	€ 3.270,00	€ 3.114,00	€ 3.114,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 22% su importo lavori	€ 719,40	€ 3.799,08	€ 685,08
Ribasso e minore IVA		€ 190,32	€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 3.989,40	€ 3.989,40	€ 3.799,08
Minore spesa			€ 190,32

- di approvare, altresì, il quadro economico progettuale finale dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP23 (via Turati), via Piave e via F.lli Cervi, in località Montecavolo, in Comune di Quattro Castella, finanziati nell'ambito del progetto di realizzazione della variante di Puianello 1° lotto, come segue, tenuto conto che sull'intervento risulta una minore spesa di € 778,08, che può passare in economia:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO
A) LAVORI				
Oneri della sicurezza	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47
Importo Manodopera	€ 33.883,11	€ 33.883,11	€ 42.848,07	€ 45.523,89
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.493,02	€ 152.388,12	€ 168.086,94	€ 165.395,85
Totale importo lavori	€ 200.414,60	€ 192.309,70	€ 216.973,48	€ 216.958,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità espropriazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.881,40	€ 19.881,40
Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 3.507,76
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 44.091,21	€ 42.308,13	€ 47.734,17	€ 47.730,81
imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.366,24	€ 6.366,24	€ 230,55	€ 225,00
ribasso e minore IVA		€ 9.887,98	€ 4.052,45	€ 0,00
Lavori in economia integrativi				€ 3.799,08
Totale somme a disposizione	€ 92.465,74	€ 100.570,64	€ 75.906,86	€ 75.144,05
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.102,26
Minore spesa				€ 778,08

Reggio Emilia, li 28/10/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma