

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 939 DEL 11/12/2019**

OGGETTO

INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA SP 8 "CERREDOLO - TOANO - VILLA MINOZZO" AL KM 13 + 000 IN LOCALITÀ POLCIONE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del periodo 27 febbraio-27 marzo 2016, si è reso necessario provvedere al ripristino della viabilità nel tratto della SP 8 "Ceredolo-Toano-Villa Minozzo", al Km 13+000, in località Polcione in Comune di Toano, dove la situazione creata, causata dal franamento della scarpata di valle, ha interessato parzialmente la carreggiata stradale;
- con lettera prot. 22653, del 14/09/2017, la Provincia di Reggio Emilia ha chiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) per il ripristino della viabilità sulla SP 8 "Ceredolo-Toano-Villa Minozzo" al Km 13+000 e sulla sovrastante SP 90 "Polcione-Morra-Ponte Cavola" km 6+850 in località Polcione, in Comune di Toano, quantificato nell'importo di € 100.000,00 precisando che tale finanziamento si intendeva di somma urgenza per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;
- con deliberazione n. 1516, del 10/10/2017, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha attribuito a questa Provincia le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'Intervento in parola per la somma complessiva di € 80.000,00, confermata con determinazione dirigenziale n. 3846 del 23/11/2017 del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed accertata con determina dirigenziale n° 23, del 24/01/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 333 del 05/06/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dell'INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA SP 8 "CERREDOLO - TOANO - VILLA MINOZZO" AL KM 13 + 000 IN LOCALITÀ POLCIONE, per l'importo complessivo di € 80.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, nella medesima determinazione si definivano le modalità di affidamento dei lavori;

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	59.502,00
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.066,80
	TOTALE IN APPALTO	61568,8
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	13.545,14

d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.864,69
e)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00
g)	AUTORIZZAZIONE SISMICA PROGETTO ESECUTIVO	480,00
h)	ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	387,00
i)	IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	868,00
l)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	985,10
m)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	246,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.431,20
	TOTALE COMPLESSIVO	80.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 588 del 21/09/2019, si è proceduto all'aggiudicazione degli interventi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 dei lavori in argomento alla ditta CO.VE.MA. S.r.l. Via Guido Reni n. 45 – Castelfranco Emilia (MO) - P.IVA 03428670362, quale offerente il ribasso percentuale del 16,167%, (sedicivirgolacentosessantasette) che corrisponde all'importo netto di aggiudicazione di € 51.949,11, comprensivi di € 2.066,80 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e sopra indicati, come risulta dal seguente quadro economico:

		PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	59.502,00	49.882,31
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.066,80	2.066,80
	TOTALE IN APPALTO	61.568,80	51.949,11
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	13.545,14	11.428,80
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.864,69	1.864,69
e)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00
g)	AUTORIZZAZIONE SISMICA PROGETTO ESECUTIVO	480,00	480,00
h)	ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	387,00	387,00
i)	IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	868,00	868,00
l)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	985,10	985,10
m)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	246,27	246,27
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.431,20	16.314,86
	Ribasso		9.619,69
	Minore IVA sui lavori		2.116,34
	TOTALE COMPLESSIVO	80.000,00	80.000,00

- il contratto è stato sottoscritto in modalità elettronica con la ditta CO.VE.MA. S.r.l., in data 11/10/2018;
- con verbale in data 08/04/2019, è stata disposta la consegna dei lavori, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 06/06/2019;
- i lavori sono stati sospesi in data 06/05/2019, ripresi con verbale del 14/05/2019 e l'ultimazione dei lavori pertanto è fissata al 14/06/2019;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/06/2019 come accertato dal Direttore dei Lavori, quindi in tempo utile, a meno di qualche lavorazione di piccola entità che non altera uso e funzionalità dell'intero lavoro;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 22/10/2019 la contabilità finale dei lavori, in data 30/10/2019 ha emesso il certificato di pagamento (Certificato di Pagamento n. 52/Reg. Cert. 2019 per SAL n° 2 pari al FINALE di € 12.729,43) e sempre in data 30/10/2019 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 51.857,49 oltre al 22% per IVA;
- è stato effettuato un pagamento a seguito di emissione di certificato di pagamento (Certificato di Pagamento n. 21/Reg. Cert. 2019 del 03/06/2019), per un importo pari a netti € 39.128,06 oltre al 22% per IVA (per un importo totale di € 47.736,23 come risulta dalla fattura n. 9A del 04/06/2019);
- la Direzione ha fatto eseguire le prove sui materiali da costruzione da laboratorio autorizzato, nello specifico il Laboratorio Geotecnologico Emiliano S.r.l., con sede in Strada Naviglia a Parma, a cui è corrisposto € 610,00 come risulta da mandato di pagamento n° 817/2019 del 01/08/2019.
- si è resa necessaria un'occupazione temporanea di terreno a valle della strada provinciale, per permettere la realizzazione delle opere di sostegno; terreno identificato al catasto del Comune di Toano al foglio 52 mappale 206, di proprietà della Sig.ra Mariani Lilia; l'occupazione iniziata il 08/04/2019 e terminata il 18/06/2019. E' stata riconosciuta alla Sig.ra Mariani Lilia un'indennità di occupazione temporanea pari a € 220,50 come risulta da mandato di pagamento n° 3805/2019 del 11/10/2019.
- le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione sono state affidate e svolte dall'Ing. Ermes Montermini libero professionista incaricato dalla Provincia di Reggio Emilia, il cui compenso di € 1.864,69, come risulta dalla fattura n°17 del 03/10/2019 e liquidata con atto n° 1158/2019 del 21/10/2019.

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti, redatto dal Direttore dei lavori in data 22/10/2019, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 30/10/2019 e sottoscritti, senza riserve,

dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 51.857,49, nonché il Certificato di Pagamento n. 52/Reg. Cert. 2019, del 30/10/2019 per SAL n° 2 pari al FINALE per un importo netto di € 12.729,43, (corrispondenti a lordi € 15.529,90);

- liquidare la ditta CO.VE.MA. S.r.l. con sede in Via Guido Reni n. 45 – Castelfranco Emilia (MO) - P.IVA 03428670362, il credito netto di € 12.729,43, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 15.529,90 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 31A del 06/11/2019, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2019, con esigibilità 2019, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 23 del 24/01/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 239/2019;
- dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10005410002949, presso Bene Assicurazioni S.p.A., sottoscritta in data 14/11/2019, che si ritiene congrua;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

		PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO E/O IMPEGNATO €
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	59.502,00	49.882,31	50.341,33
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.066,80	2066,8	1.516,16
	TOTALE IN APPALTO	61.658,80	51.949,11	51.857,49
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	13.545,14	11.428,80	11.408,65
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.864,69	1.864,69	1.864,69
e)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00	0,00
g)	AUTORIZZZIONE SISMICA PROGETTO ESECUTIVO	480,00	480,00	480,00
h)	ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	387,00	387,00	36,94
i)	IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	868,00	868,00	830,50
l)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	985,10	985,10	788,08
m)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	246,27	246,27	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.431,20	16.314,86	15.438,86
	Ribasso		9.619,69	
	Minore IVA sui lavori		2.116,34	

	TOTALE COMPLESSIVO	80.000,00	80.000,00	67.296,35
	Minore spesa			12.703,65

- il quadro economico di cui sopra tiene conto di importi non ancora liquidati, quali:
 - la rata a saldo sopra riportata di € 15.529,90, lordi;
 - l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per la quota dell'80%, pari a € 788,08;
- l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per la quota del 20%, pari a € 246,27, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale di concessione del contributo, non è finanziabile dalla Regione stessa, con le risorse assegnate con il presente Piano;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot. INAIL_18752075, (data richiesta 24/10/2019 - scadenza validità 21/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa CO.VE.MA. S.r.l. (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot. INAIL_18677655, (data richiesta 21/10/2019 - scadenza validità 18/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI s.r.l. (impresa subaffidataria) è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot INAIL_18690941, (data richiesta 21/10/2019 - scadenza validità 18/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI s.r.l. (impresa subaffidataria) è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 749745144A, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C77H18000490002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA SP 8 "CERREDOLO - TOANO - VILLA MINOZZO" AL KM 13 + 000 IN LOCALITÀ POLCIONE", redatto dal Direttore dei lavori in data 22/10/2019, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 30/10/2019 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 51.857,49, nonché il Certificato di Pagamento n. 52/Reg. Cert. 2019 del 30/10/2019 per SAL n° 2 pari al FINALE per un importo netto di € 12.729,43, (corrispondenti a lordi € 15.529,90);

- di liquidare la ditta CO.VE.MA. S.r.l. con sede in Via Guido Reni n. 45 – Castelfranco Emilia (MO) - P.IVA 03428670362, il credito netto di € 12.729,43, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 15.529,90 relativi al SAL n° 2 pari al FINALE, come risulta dalla fattura n. 31A del 06/11/2019, che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", del PEG 2019, con esigibilità 2019, finanziata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ed accertata con determina dirigenziale n° 23 del 24/01/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12, Imp. 239/2019;
- di dare atto che:
 - la ditta ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 10005410002949, presso Bene Assicurazioni S.p.A., sottoscritta in data 14/11/2019, che si ritiene congrua;
 - la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

		PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO E/O IMPEGNATO €
a)	LAVORI (soggetti a ribasso)	59.502,00	49.882,31	50.341,33
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.066,80	2066,8	1.516,16
	TOTALE IN APPALTO	61.658,80	51.949,11	51.857,49
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	13.545,14	11.428,80	11.408,65
d)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.864,69	1.864,69	1.864,69
e)	CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00	30,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO DI CONTABILITÀ	25,00	25,00	0,00
g)	AUTORIZZZIONE SISMICA PROGETTO ESECUTIVO	480,00	480,00	480,00
h)	ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE	387,00	387,00	36,94
i)	IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI	868,00	868,00	830,50
l)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI ALL'80%	985,10	985,10	788,08
m)	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016) PARI AL 20%	246,27	246,27	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	18.431,20	16.314,86	15.438,86
	Ribasso		9.619,69	
	Minore IVA sui lavori		2.116,34	
	TOTALE COMPLESSIVO	80.000,00	80.000,00	67.296,35

	Minore spesa			12.703,65
--	---------------------	--	--	------------------

- il quadro economico di cui sopra tiene conto di importi non ancora liquidati, quali:
 - la rata a saldo sopra riportata di € 15.529,90, lordi;
 - l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per la quota dell'80%, pari a € 788,08;
- l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per la quota del 20%, pari a € 246,27, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale di concessione del contributo, non è finanziabile dalla Regione stessa, con le risorse assegnate con il presente Piano;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot. INAIL_18752075, (data richiesta 24/10/2019 - scadenza validità 21/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa CO.VE.MA. S.r.l. (impresa aggiudicataria) è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot. INAIL_18677655, (data richiesta 21/10/2019 - scadenza validità 18/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI s.r.l. (impresa subaffidataria) è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC- On Line) Prot INAIL_18690941, (data richiesta 21/10/2019 - scadenza validità 18/02/2020) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa BM SCAVI s.r.l. (impresa subaffidataria) è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 749745144A, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C77H18000490002.

Reggio Emilia, lì 11/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 939 del 11/12/2019.

Reggio Emilia, lì 12/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA