

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 918 DEL 09/12/2019**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PONTE DI PUIANELLO E LA CICLABILE ESISTENTE LUNGO LA SP21 NEL COMUNE DI ALBINEA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n.126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente n.218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- l'attività connessa al presente atto risulta inserita nel Peg attualmente in vigore;
- la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Albinea, in data 18/07/2018, hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla "Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza consistente nella realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21";
- per garantire l'adeguata progettazione dell'opera suddetta, con Determinazione Dirigenziale n.667 del 18/10/2018 è stato affidato un servizio tecnico per la predisposizione della relazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, dei lavori di "Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21", al Dott. Giuliano Cervi dello Studio Architettura del Paesaggio ed Ecologia applicata, con sede legale Via Anna Frank n.11/a - Reggio Emilia, per un importo di € 634,40 comprensivo di IVA e oneri previdenziali di legge;
- nell'ambito dell'esecuzione di detti interventi, con Determinazione Dirigenziale n.178 del 18/03/2019, è stato affidato il servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21", all'ing. Roberto Bolognesi, con studio tecnico in Via Turati, 8/B - Quattro Castella (RE) per un importo complessivo lordo di € 1.024,56 comprensivo di IVA e oneri previdenziali di legge;
- con Determinazione Dirigenziale n.199 del 28/03/2019, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21 nel Comune di Albinea", del valore complessivo di € 50.000,00, di cui in appalto € 36.954,68 ed € 1.436,28 per oneri della sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n.308 del 30/04/2019, è stato disposto di aggiudicare l'esecuzione dei lavori in parola, all'impresa F.Ili Fontana Sas di Fontana Massimo, con sede legale a Canossa (RE) in Via Selvapiana, 169, per un importo complessivo lordo di € 41.828,07 (IVA 22% compresa) come risulta dal seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 36.954,68	€ 32.849,02
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.436,28	€ 1.436,28
Totale lavori in appalto	€ 38.390,96	€ 34.285,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori (22%)	€ 8.446,01	€ 7.542,77
Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 4.105,66
MINORE IVA	€ 0,00	€ 903,24
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 614,26	€ 614,26
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 153,56	€ 153,56
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Spese per polizze progettista e verificatore	€ 380,00	€ 380,00
Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti	€ 765,21	€ 765,21
Totale somme a disposizione	€ 11.609,04	€ 15.714,70
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00

da cui si evince un ribasso d'asta ed una minore IVA di € 5.008,90;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 02/12/2019, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21 nel Comune di Albinea”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 34.248,82 dal quale devono essere dedotti € 27.629,27 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa F.lli Fontana Sas di € 6.619,55 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 8.075,85 come da Certificato di Pagamento n.67 Reg.Cert.2019 del 29/11/2019;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C31B18000620007, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.ZA4278D8D1;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale delle opere relative ai lavori di “Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la

SP21 nel Comune di Albinea”, la relazione sul conto finale, e il Certificato di Regolare Esecuzione, conservati agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 34.248,82;

- di liquidare all'impresa F.Ili Fontana Sas il residuo credito netto pari ad € 6.619,55 + IVA 22%, per un importo complessivo lordo di € 8.075,85 come da Certificato di Pagamento n.67 Reg.Cert.2019 del 29/11/2019;
- di approvare il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori di “Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di collegamento tra il ponte di Puianello e la ciclabile esistente lungo la SP21 nel Comune di Albinea”, così come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	SPESO E/O IMPEGNATO
A) LAVORI			
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	€ 36.954,68	€ 32.849,02	€ 33.054,48
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.436,28	€ 1.436,28	€ 1.194,34
Totale lavori in appalto	€ 38.390,96	€ 34.285,30	€ 34.248,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA sui lavori (22%)	€ 8.446,01	€ 7.542,77	€ 7.534,74
Ribasso d'asta	€ 0,00	€ 4.105,66	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 903,24	€ 0,00
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.3 D.Lgs. 50/2016)	€ 614,26	€ 614,26	€ 614,26
Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 c.4 D.Lgs. 50/2016)	€ 153,56	€ 153,56	€ 153,56
Spese tecniche specialistiche (C.S.E.)	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.024,56
Spese tecniche specialistiche (Relazione paesaggistica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,40
Spese di istruttoria per richiesta concessione aree demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,00
Spese per polizze progettista e verificatore	€ 380,00	€ 380,00	€ 380,00
Prove di laboratorio, imprevisti e arrotondamenti	€ 765,21	€ 765,21	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 11.609,04	€ 15.714,70	€ 10.416,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 44.665,34
MINORE SPESA			€ 5.334,66

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 5.334,66 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, e qui di seguito elencate:
 - ✓ pagamento della rata di saldo relativa al SAL n.2 (finale) all'impresa F.Ili Fontana Sas di € 6.619,55 + IVA 22%, per un importo complessivo lordo di € 8.075,85;
 - ✓ per l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, che verrà effettuata a consuntivo tenuto conto

delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, è necessario accantonare per il successivo pagamento l'importo pari ad € 767,82 quantificato per l'80% in € 614,26 e per il restante 20% in € 153,56;

di dare altresì atto che:

- dette spese trovano copertura alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Cap.5028 del PEG 2019, impegno n.841/2019 (quota Comune) e impegno 205/2019 (quota Provincia finanziata con avanzo), con esigibilità anno 2019;
- il suddetto conto finale è stato firmato dall'impresa F.Ili Fontana Sas senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;
- l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;
- si ritiene, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione dell'impresa F.Ili Fontana Sas con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;
- che l'impresa F.Ili Fontana Sas ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°1001560979 rilasciata in data 03/12/2019 da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia K&CO – Grosseto, per un importo di € 8.075,85, somma che si ritiene congrua;
- si può svincolare la cauzione definitiva di € 1.904,55, prestata dall'impresa F.Ili Fontana Sas a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n.1001444211, rilasciata da Elba Assicurazioni – Agenzia di K&CO – Grosseto.

Reggio Emilia, lì 09/12/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 918 del 09/12/2019.

Reggio Emilia, lì 09/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA