

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 59 DEL 28/01/2020**

OGGETTO

OCDPC N. 558/2018 CODICE 14677 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP59 AL KM 9+000 IN LOCALITA' SOLOGNO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Mobilità sostenibile e progettazione stradale, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 07/08/2019, è stato approvato:
 - il progetto esecutivo dell' "Intervento di messa in sicurezza della scarpata di monte della S.P. 59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", al km. 9+000, in località Sologno, nel Comune di Villa Minozzo", dell'importo complessivo di € 95.000,00, di cui a base d'asta € 73.397,49 (IVA esclusa), comprensivi di € 4.410,26 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 8001136A4B – CUP C27H19000380002), finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui al DPCM 04/04/2019, Decreto del Presidenziale n. 62 del 10/05/2019 – OCDPC n. 558/2018 – Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018 – annualità 2019 - codice intervento 14677 – Comune di Villa Minozzo (RE);
 - il Verbale di Somma Urgenza del 31/07/2019;
 - l'affidamento dei relativi lavori all'impresa MORANI s.r.l., con sede legale in Via Costaferrata, n.14 – Casina (RE) - C.F. e P.I. 00601130354, con il ribasso del 2,00%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione dei lavori di € 72.017,75, comprensivo di € 4.410,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo lordo di € 87.861,66, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
A) LAVORI	PROGETTO	AFFIDAMENTO
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 68.987,23	€ 67.607,49
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.410,26	€ 4.410,26
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 73.397,49	€ 72.017,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. sui lavori in appalto (22%)	€ 16.147,45	€ 15.843,91
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
Spese per Incarichi tecnici (rilievi, indagini geologiche, calcoli strutturali (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 1.939,56	€ 1.939,56
Assicurazioni	€ 450,00	€ 450,00
Imprevisti, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 1.535,50	€ 1.535,50
Fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 1.683,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.602,51	€ 22.982,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 95.000,00	€ 95.000,00

- i lavori sono stati consegnati, in pendenza del contratto, il 31/07/2019, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna

degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 28/10/2019;

- il 26/08/2019 è stato stipulato il contratto ord. n. 37/2019 – Prot. 22901/8/2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a ricoprire detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- i lavori sono stati sospesi come segue:
 - dal 10/08/2019 e ripresi il 19/08/2019;
 - dal 04/11/2019 e ripresi il 04/12/2019, rideterminando un nuovo termine contrattuale per il giorno 06/12/2019;
- durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'importo di € 3.848,99, nei limiti del 15% del valore iniziale del contratto, senza alterarne la natura complessiva e senza aumento della spesa originariamente stanziata, approvata con determinazione dirigenziale n. 894 del 03/12/2019;
- il nuovo importo contrattuale è pertanto stato rideterminato in netti € 75.866,74, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI DA CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 68.987,23	€ 67.607,49	€ 71.456,48	€ 3.848,99
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.410,26	€ 4.410,26	€ 4.410,26	€ 0,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 73.397,49	€ 72.017,75	€ 75.866,74	€ 3.848,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. sui lavori in appalto (22%)	€ 16.147,45	€ 15.843,91	€ 16.690,68	€ 846,77
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Spese per Incarichi tecnici (rilievi, indagini geologiche, calcoli strutturali (IVA e contributi previdenziali compresi)	€ 1.939,56	€ 1.939,56	€ 0,00	-€ 1.939,56
Assicurazioni	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00
Imprevisti, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 1.535,50	€ 1.535,50	€ 462,58	-€ 1.072,92
Fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Ribasso e minore IVA	€ 0,00	€ 1.683,28	€ 0,00	-€ 1.683,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.602,51	€ 22.982,25	€ 19.133,26	-€ 3.848,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00

- tenuto conto delle sospensioni di cui sopra, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/12/2019 e pertanto in tempo utile;

- in corso d'opera è stata pagata una rata netta di € 50.557,86, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 71 del 13/12/2019);
- la Direzione Lavori in data 16/12/2019 ha redatto il conto finale dei lavori e in data 07/01/2020 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 75.866,74, dal quale devono essere dedotti € 50.557,86, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 25.308,88, come risulta dal Certificato di Pagamento n.1/Reg. Cert. 2020, dell'8/01/2020;
- in qualità di Direttore dei Lavori attesta che:
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL__18716360, richiesto in data 22/10/2019, l'impresa MORANI s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 11000110017774, rilasciata in data 27/12/2019 da BENE ASSICURAZIONI – Agenzia di Seregno Codice 110001;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 (impegno reiscritto 268/2020 – sub impegni reiscritti 199-200/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8001136A4B e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C27H19000380002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all' "Intervento di messa in sicurezza della scarpata di monte della S.P. 59 "Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio", al km 9+000, in località Sologno, nel Comune di Villa Minozzo", nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 75.866,74, nonché il Certificato di Pagamento n.1/Reg. Cert. 2020 dell'8/1/2020, relativo alla rata a saldo di € 25.308,88, corrispondenti a lordi € 30.876,83;
- di liquidare all'impresa MORANI s.r.l., la somma netta di € 25.308,88, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 5.567,95, come risulta dalla fattura n. 1 del 14/01/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5101 (impegno reiscritto 268/2020 – sub impegno reiscritto 199/2000), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con

esigibilità anno 2020 e che la stessa impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 11000110017774, rilasciata in data 27/12/2019 da BENE ASSICURAZIONI – Agenzia di Seregno Codice 110001, per una somma che si ritiene congrua;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.201,78, a norma di legge, mediante garanzia fideiussoria n. 11000110014947 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Seregno – Codice 110001, in data 08/08/2019;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL__18716360, richiesto in data 22/10/2019, l'impresa MORANI s.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - tenuto conto della rata a saldo di cui sopra, le spese allo stato attuale sostenute e liquidate ammontano a € 92.587,42, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONI	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	Speso e liquidato
A) LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 68.987,23	€ 67.607,49	€ 71.456,48	€ 71.456,48
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.410,26	€ 4.410,26	€ 4.410,26	€ 4.410,26
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 73.397,49	€ 72.017,75	€ 75.866,74	€ 75.866,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. sui lavori in appalto (22%)	€ 16.147,45	€ 15.843,91	€ 16.690,68	€ 16.690,68
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Spese per incarichi tecnici (rilievi, indagini geologiche, calcoli strutturali (IVA e contributi previdenziali compresi))	€ 1.939,56	€ 1.939,56	€ -	€ -
Assicurazioni	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ -
Imprevisti, prove di laboratorio e arrotondamenti	€ 1.535,50	€ 1.535,50	€ 462,58	€ -
Fondo di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Ribasso e minore IVA	€ -	€ 1.683,28	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.602,51	€ 22.982,25	€ 19.133,26	€ 16.720,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 92.587,42
Minore spesa da conservare				€ 2.412,58

- la minore spesa ad oggi risultante, pari a € 2.412,58, è da conservare per il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, stimato nel quadro economico di progetto di cui sopra, in via preventiva, in € 1.500,00.

Reggio Emilia, lì 28/01/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 59 del 28/01/2020.

Reggio Emilia, lì 29/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA