

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 178 DEL 05/03/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-2020, AFFIDAMENTO 12. INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI MONTE SULLA SP 11 AL KM 3+800 NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019/2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.i. con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.i., con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- nel mese di maggio 2019 eventi meteorologici avversi hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, in particolare sulla SP11 “Braglie-Torre-Casina, al km 3+800, tra le località di Sedrio e Pecorile nel Comune di Vezzano sul Crostolo, si è verificato il cedimento della scarpata di monte, con interessamento della banchina stradale;
- al fine di garantire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, con ordinanza n. 11613/1/2019 del 09/05/2019, nel tratto interessato dal dissesto, è stato istituito un restringimento della sede stradale, con l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h; successivamente a causa dell'avanzamento del materiale instabile verso la

sede stradale con ordinanza n. 14119/1/2019 del 29/05/2019 è stato istituito un senso unico alternato regolato a vista, mantenendo il limite di velocità a 30 km/h;

- tale dissesto è stato segnalato alla Protezione Civile Regionale e la Regione Emilia-Romagna, con Decreto Presidenziale n. 130 del 27/08/2019, ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - primo stralcio - OCDPC n. 600 del 26/07/2019, per l'importo di € 19.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata OCDPC, nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco lavori finanziati", è programmato con il codice 15176, il seguente lavoro "intervento per il ripristino della scarpata di monte sulla SP11 al km 3+800 in Comune di Vezzano sul Crostolo", per un importo complessivo di finanziamento pari € 25.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia. Il suddetto finanziamento è stato accertato con Determinazione Dirigenziale n° 715 del 08/10/2019;
- con determinazione dirigenziale n° 789, del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali con servizio di pronto intervento, Reparto Sud, mediante Accordo Quadro 2019/2020 – Affidamento n° 12, finalizzato al ripristino della scarpata di monte sulla SP 11 al KM 3+800 nel Comune di Vezzano sul Crostolo, con il seguente Quadro Economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	19.950,08
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.012,60
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	16.937,48
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-440,37
TOTALE NETTO IN APPALTO	19.509,70
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 390,19	312,15
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 390,19	78,04
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	4.292,14
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	807,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.490,30
TOTALE COMPLESSIVO	25.000,00

- con lettera in data 04/11/2019 con prot. 29182 veniva affidato al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,60%, di € 19.509,70 (comprensivi di € 3.012,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 09/12/2019 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 07/01/2020 fatta eccezione di qualche lavorazione di piccola entità che non alterava uso e funzionalità dell'intero lavoro che è stata realizzata in maniera definitiva entro 7 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) come risulta da Certificato di Ultimazione Lavori;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 17.02.2020 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di netti € 19.445,24 e che il Quadro Economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	19.929,49
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.304,40
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	18.625,09
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-484,25
TOTALE NETTO IN APPALTO	19.445,24
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 390,19	312,15
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 390,19	78,04
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	4.277,95
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 30,00 Assicurazione Validatore € 350,00	365,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.033,14
TOTALE COMPLESSIVO	24.478,38

Si ritiene:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 17/02/2020 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo netto di € 19.445,24 che con IVA pari ad € 4.277,95 ammonta complessivamente ad € 23.723,19;
- di approvare il conto finale concludente con l'importo complessivo di € 24.478,38 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 10/2020 Reg.Cert. del 24.02.2020, il credito netto di € 19.445,24 che con IVA pari ad € 4.277,95 ammonta complessivamente ad € 23.723,19;

- di dare atto che:
 - la spesa complessiva di € 23.723,19 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019, "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - primo stralcio - OCDPC n. 600 del 26/07/2019, cod. 15176, ed accertati con Determinazione Dirigenziale n° 715 del 08/10/2019, Imp. 275/2020;
 - in corso d'opera non è stato liquidato alcun il SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 521,62, che dovrà quindi passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 390,19 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20288636 con scadenza 09/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20213087 con scadenza 04/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_19593346 con scadenza 16/04/2020 dal quale risulta che INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z5F2A599A0 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
 - in data 19/02/2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000021397 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 19.465,00 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente, che si ritiene congrua.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza delle Strade Provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019/2020 – Affidamento n° 12, finalizzato al ripristino della scarpata di monte sulla SP 11 al KM 3+800 nel Comune di Vezzano sul Crostolo, redatti dal Direttore dei lavori in data 17/02/2020 e sottoscritti senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo netto di € 19.445,24, nonché il Certificato di Pagamento n. 10/2020 REG.CERT. del 24/02/2020 di pari importo, che con IVA per € 4.277,95 ammonta complessivamente ad € 23.723,19;
- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € **19.445,24** come di seguito riportato:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	19.929,49
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.304,40
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	18.625,09
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-484,25
TOTALE NETTO IN APPALTO	19.445,24
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 390,19	312,15
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 390,19	78,04
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	4.277,95
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 30,00 Assicurazione Validatore € 350,00	365,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	5.033,14
TOTALE COMPLESSIVO	24.478,38

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, il credito netto di € 19.445,24 che con IVA pari ad € 4.277,95 ammonta complessivamente ad € 23.723,19;
- di dare atto che:
 - la spesa complessiva di € 23.723,19 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5101 "Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 27/08/2019, "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - primo

- stralcio - OCDPC n. 600 del 26/07/2019, cod. 15176, ed accertati con Determinazione Dirigenziale n° 715 del 08/10/2019, Imp. 275/2020;
- in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, risulta una minor spesa di € 521,62, che dovrà quindi passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 390,19 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - per l'intervento in parola il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20288636 con scadenza 09/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20213087 con scadenza 04/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_19593346 con scadenza 16/04/2020 dal quale risulta che INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti.
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z5F2A599A0 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
 - in data 19/02/2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000021397 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 19.465,00 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente, che si ritiene congrua.

Reggio Emilia, lì 05/03/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma