

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 239 DEL 10/04/2020**

OGGETTO

COLLEGAMENTO EST-OVEST DI MEDIA PIANURA - VARIANTE NORD DI CAMPEGINE
2° LOTTO - VARIANTE DELLA LORA. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO
FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1061, del 28/11/2007, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto - "variante della Lora", per l'importo di € 3.550.000,00, di cui € 2.100.000,00 in appalto, comprensivi di € 51.430,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato:
 - per € 1.024.000,00 dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n. 1128, del 23/7/2007 (cod. identific. n. RE 3 2007);
 - per € 1.746.000,00, a carico di TAV;
 - per € 780.000,00 a carico della Provincia;
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 295, del 24/04/2008, i relativi lavori sono stati aggiudicati a Orion Soc. Coop.va, con sede in Via Buozzi, 2, a Cavriago (RE), successivamente ridenominata in ORION INFRASTRUTTURE S.p.A., con il ribasso del 16,993%, corrispondente all'importo netto di € 1.751.879,65, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, di cui al contratto Rep. n. 15299 del 10/07/2008;
- in conseguenza dell'aggiudicazione il quadro economico è risultato il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	AGGIUDICAZIONE €
IMPORTO LAVORI	2.048.569,96	1.700.449,61
oneri generici	41.430,04	41.430,04
oneri speciali	10.000,00	10.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	2.100.000,00	1.751.879,65
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 20% su appalto	420.000,00	350.375,93
spese tecniche incentivo progettazione	42.000,00	42.000,00
eventuali oneri derivanti dall'insorgere di contenziosi	45.000,00	45.000,00
espropriazioni	900.000,00	900.000,00
spese tecniche per sondaggi, analisi e prove di laboratorio, coordinatore sicurezza, ecc.	33.000,00	33.000,00
spese appalto	10.000,00	10.000,00
ribasso e minore I.V.A.	0,00	417.744,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.450.000,00	1.798.120,35
IMPORTO COMPLESSIVO	3.550.000,00	3.550.000,00

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 26/06/2008 con un 1° verbale di consegna parziale e in data 17/07/2008, essendo divenute disponibili tutte le aree, è

stato redatto il 2° ed ultimo processo verbale di consegna parziale dei lavori, con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione degli stessi in 12 mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna;

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 10, del 20/01/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del completamento dei lavori di allargamento della SP39 in Comune di Campegine 1° lotto, dell'importo complessivo di € 614.000,00, come rideterminato con determinazione dirigenziale n. 387 del 19/05/2009, consistente nel risezionamento di un tratto di strada funzionalmente connesso al collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto in argomento, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico della variante stessa e precisamente di € 70.000,00, necessaria a finanziare, esclusivamente, l'acquisizione delle aree;
- con determinazione dirigenziale n. 245, del 02/04/2009, è stata approvata, ai sensi del comma 3, dell'art.132, del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva, dell'importo netto di € 87.112,65, che ha portato l'importo dei lavori, come da atto integrativo Rep. n. 15334 del 12/05/2009, a € 1.838.992,30 netti, come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	AGGIUDICAZIONE €	PERIZIA €
IMPORTO LAVORI	2.048.569,96	1.700.449,61	1.786.035,06
oneri generici	41.430,04	41.430,04	42.957,24
oneri speciali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	2.100.000,00	1.751.879,65	1.838.992,30
SOMME A DISPOSIZIONE			
I.V.A. 20% su appalto	420.000,00	350.375,93	367.798,46
spese tecniche incentivo progettazione	42.000,00	42.000,00	42.000,00
eventuali oneri derivanti dall'insorgere di contenziosi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
espropriazioni	900.000,00	900.000,00	900.000,00
spese tecniche per sondaggi, analisi e prove di laboratorio, coordinatore sicurezza, ecc.	33.000,00	33.000,00	33.000,00
spese appalto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ribasso e minore I.V.A.	0,00	417.744,42	243209,24
collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto: completamento allargamento SP39 1° lotto in Comune di Campegine	0,00	0,00	70.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.450.000,00	1.798.120,35	1.711.007,70
IMPORTO COMPLESSIVO	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il 17/11/2009;
- con determinazione dirigenziale n. 71 del 16/02/2011, è stato approvato il certificato di collaudo degli stessi, con la seguente situazione del quadro economico di progetto:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	AGGIUDICAZIONE €	PERIZIA €	SPESO €
IMPORTO LAVORI	2.048.569,96	1.700.449,61	1.786.035,06	
oneri generici	41.430,04	41.430,04	42.957,24	
oneri speciali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	2.100.000,00	1.751.879,65	1.838.992,30	1.837.461,65
SOMME A DISPOSIZIONE				

I.V.A. 20% su appalto	420.000,00	350.375,93	367.798,46	367.492,33
spese tecniche incentivo progettazione	42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.751,00
eventuali oneri derivanti dall'insorgere di contenziosi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
espropriazioni	900.000,00	900.000,00	900.000,00	851.526,54
spese tecniche per sondaggi, analisi e prove di laboratorio, coordinatore sicurezza, ecc.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	28.720,40
spese appalto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.251,04
ribasso e minore I.V.A.	0,00	417.744,42	243209,24	
collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto: completamento allargamento SP39 1° lotto in Comune di Campegine	0,00	0,00	70.000,00	63.354,61
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.450.000,00	1.798.120,35	1.711.007,70	1.340.095,92
IMPORTO COMPLESSIVO	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.177.557,57

- in detta determinazione si è, tra l'altro, dato atto che:
 - erano ancora in corso la procedura espropriativa e la liquidazione della somma a saldo per incentivo di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
 - era necessario migliorare funzionalmente la variante in parola mediante ulteriori interventi, strettamente collegati alla stessa, per agevolare il sistema di adduzione all'asse strategico di Val d'Enza;
- con ancora le procedure di cui sopra in corso, è stata ipotizzata, in via preventiva, una minore spesa sull'intervento di circa € 300.000,00;
- con lettera Prot. n. 13687/3/2009 del 14.04.2012, è stata chiesta alla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione per l'utilizzo dell'economia di cui sopra, per la realizzazione di opere funzionalmente connesse all'intervento principale in argomento e finalizzate al miglioramento della sicurezza delle strade di adduzione al collegamento est-ovest di media pianura;
- la Regione Emilia-Romagna con lettera PG.2012. 0099808 del 20.04.2012, assunta in atti con Prot. n. 22777/3/2009 del 26.04.2012, ha autorizzato l'utilizzo delle predette economie;
- a tal fine si è provveduto:
 - con determinazione dirigenziale n. 822 dell'1/10/2012, ad approvare il progetto esecutivo degli "interventi di messa in sicurezza del sistema di adduzione all'asse strategico di Val d'Enza", per l'importo di € 79.000,00, i cui lavori sono stati affidati, nell'ambito del contratto aperto per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle strade provinciali del reparto nord - periodo 1/9/2011-31/12/2013, all'Impresa ARLETTI Pavimentazioni Stradali s.r.l., di Modena e con determinazione dirigenziale n. 895 del 18/09/2014 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione degli stessi, con la seguente situazione economica finale:

TIPO	PROGETTO	SPESO
------	----------	-------

	€	€
a) LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (di cui € 4.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	84.632,00	
b) Ribasso contrattuale (25,52% su € 80.042,00)	20.426,72	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	64.205,28	64.228,00
c) Incentivo (art. 92, D.Lgs. n. 163/2006)	1.284,11	1.284,11
d) I.V.A. lavori	13.510,61	13.487,88
TOTALE COMPLESSIVO	79.000,00	78.999,99

- con determinazione dirigenziale n. 528 del 15/09/2016, ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "ex SS358 di Castelnuovo – Collegamento con SP358R – Variante della Lora: Razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine", per l'importo di € 236.000,00, finanziato per € 221.000,00 dalla Provincia e per € 15.000,00 direttamente dal Comune di Campegine, corrispondenti alle spese per la procedura espropriativa dallo stesso gestita, fino all'importo massimo di € 15.000,00; con determinazione dirigenziale n. 533 del 03/08/2017 è stato approvato il relativo certificato di regolare esecuzione con una situazione economica finale, sotto riportata, che evidenzia una minore spesa di € 10.234,36, già al netto delle somme non ancora liquidate, quali:
 - per la procedura espropriativa, in corso, stimata in via preventiva dal Comune di Campegine, in € 17.000,00 e che trova copertura, per la parte eccedente lo stanziamento del Comune, tra le somme a disposizione del progetto in parola;
 - per l'incentivo per funzioni tecniche, quantificato in € 2.270,06:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e/o IMPEGNATO
A) LAVORI				
Lavori soggetti a ribasso	€ 134.141,16	€ 108.976,28	€ 128.658,29	€ 128.658,29
oneri speciali	€ 7.737,84	€ 7.737,84	€ 7.737,84	€ 7.737,84
TOTALE LAVORI	€ 141.879,00	€ 116.714,12	€ 136.396,13	€ 136.396,13
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Espropriazioni	€ 16.873,05	€ 16.873,05	€ 16.873,05	€ 17.000,00
IVA 22% su appalto	€ 31.213,38	€ 25.677,11	€ 30.007,15	€ 30.007,15
Imprevisti, oneri eventuali, contenziosi, arrotondamenti	€ 4.257,09	€ 4.257,09	€ 3.439,46	€ 556,71
Incentivo per funzioni tecniche art. 113, D. Lgs. 50/2016	€ 2.837,58	€ 2.837,58	€ 2.837,58	€ 2.270,06
Risoluzione interferenze IREN	€ 33.427,68	€ 33.427,68	€ 33.427,68	€ 33.484,88
Spese tecniche, sicurezza, prove materiali e frazionamento	€ 5.512,22	€ 5.512,22	€ 6.329,85	€ 6.050,71
Ribasso e minore IVA		€ 30.701,15	€ 6.689,10	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 94.121,00	€ 119.285,88	€ 99.603,87	€ 89.369,51
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 236.000,00	€ 225.765,64
minore spesa				€ 10.234,36

- relativamente all'opera principale in argomento si è conclusa la procedura espropriativa con una spesa complessiva di € 865.479,42 ed è stato liquidato il saldo dell'incentivo con una spesa complessiva dello stesso di € 37.507,26;
- pertanto, il quadro economico dell'opera in parola risultava il seguente:

DESCRIZIONE	PROGETTO	SPESO e/o impegnato
A) LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.048.569,96	
Oneri sicurezza	€ 51.430,04	
TOTALE LAVORI	€ 2.100.000,00	€ 1.837.461,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A 20% su appalto	€ 420.000,00	€ 367.492,33
spese tecniche incentivo progettazione	€ 42.000,00	€ 37.507,26
Eventuali oneri derivanti dall'insorgere di contenziosi	€ 45.000,00	€ -
espropriazioni	€ 900.000,00	€ 865.479,42
spese tecniche per sondaggi, analisi e prove di laboratorio, coordinatore sicurezza, ecc.	€ 33.000,00	€ 28.720,40
spese appalto	€ 10.000,00	€ 5.251,04
Collegamento est-ovest di media pianura - variante nord di Campegine 2° lotto: completamento allargamento SP39 1° lotto in Comune di Campegine		€ 66.208,61
Messa in sicurezza del sistema di adduzione all'asse strategico Vald'Enza		€ 78.999,99
Rotatoria tra Via Fermie Via F.lli Cervi in Comune di Campegine		€ 210.765,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.450.000,00	€ 1.660.424,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.550.000,00	€ 3.497.886,34
minore spesa		€ 52.113,66

- nello specifico si precisa che la minore spesa di cui sopra è costituita per € 41.879,29 da economia dell'opera principale e € 10.234,37 da una minore spesa dell'utilizzo delle economie;

Rilevato che:

- in relazione agli intensi flussi veicolari attratti dalla nuova viabilità, che coinvolgono il reticolo viario di adduzione alla variante della Lora, si è reso necessario provvedere alla messa in sicurezza delle seguenti strade, funzionalmente connesse all'opera principale, quali la SP n. 40 e SP n. 39;
- in conformità a quanto previsto al punto C.6, della deliberazione regionale n. 1370/2009, come integrata dalla deliberazione n. 507 del 18/04/2011, con lettera Prot. 20240/3/2009, del 10.08.2017, è stato chiesto alla Regione Emilia-Romagna l'utilizzo dell'economia di cui sopra;
- la Regione Emilia-Romagna con lettera Prot. n. 598176 del 05.09.2017, assunta agli atti in pari data con Prot. n. 21903, ha autorizzato l'utilizzo delle predette economie, evidenziando che l'importo esatto delle economie verrà accertato in sede di erogazione del saldo dell'intervento oggetto di finanziamento;
- con determinazione dirigenziale n. 673 del 06/10/2017, è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato agli "interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora", per l'importo complessivo stimato di € 52.113,66;
- a seguito di un'ulteriore analisi del quadro economico del progetto della variante in argomento, è emersa un'imprecisione nell'importo dell'economia sopra stimato, in quanto le economie oggetto dell'assenso regionale sono unicamente quelle derivanti dall'opera principale;
- con determinazione dirigenziale n. 691 del 16/10/2017, è stata rettificata la determinazione dirigenziale n. 673, del 06/10/2017, di cui sopra, in punto alla

riapprovazione del quadro economico di progetto come segue:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI	34.755,00
b)	ONERI SICUREZZA	1.215,00
c)	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	33.540,00
d)	DETRAZIONE RIBASSO DEL 5,30%	-1.777,62
	TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO	32.977,38
e)	FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 659,55	527,64
f)	IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	7.374,27
g)	INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	41.879,29

- nella medesima determinazione è stato confermato l'impegno della somma di € 41.879,29 alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012 del Bilancio 2017 al corrispondente Cap. 5175 (impegno n. 2206/2017), del PEG 2017, con esigibilità 2017 e dato atto che la somma di € 10.234,37 già disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti 2.02.01.09.012, del PEG 2017, al corrispondente Cap.5175, impegni riscritti 767-768-769/2017, costituisce un'economia non più riutilizzabile;
- i relativi lavori sono stati affidati all'A.T.I. composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. di Rubiera (R.E.) e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini s.p.a. di Casalgrande (R.E.), aggiudicataria mediante procedura aperta, dell'accordo quadro dei lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento - Lotto 1 Reparto Nord, di cui alla determinazione dirigenziale n. 221 del 04.04.2017, giusto contratto Repertorio n. 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di € 32.977,38 sopra approvato, ricompreso nel citato accordo quadro, è stato determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati in data 18.10.2017 e regolarmente ultimati in data 23.10.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 856 del 04/12/2017 è stato approvato lo stato finale degli "interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora" e il certificato di regolare esecuzione degli stessi, così risultante:

• Importo netto dei lavori	€	32.973,91
• I.V.A.	€	7.254,26
• Incentivo per Funzioni Tecniche	€	527,64
• Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	40.780,81

- nella stessa determinazione si è dato atto che, rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, risultava una minor spesa di € 1.098,48, già al netto dell'incentivo per funzioni tecniche sopra stimato, in via preventiva di € 527,64;
- a seguito di approfondimenti effettuati sull'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, anche in base al quadro giurisprudenziale che si è consolidato, con determinazione dirigenziale n. 124 del 19/02/2020 si è provveduto alla ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche, tra l'altro, per i seguenti interventi, con il relativo importo:
 - Razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine, per € 671,92, anziché € 2.270,06, preventivamente stimati;
 - Interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora, per € 152,42, anziché € 527,64, preventivamente stimati;
- relativamente agli "interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante della Lora", di cui alla determinazione n. 856 del 04/12/2017 sopra citata, rispetto al quadro economico finale allora risultante, è stata sostenuta l'ulteriore spesa di € 375,13, per polizze assicurative; pertanto, tenuto conto dell'incentivo per funzioni tecniche effettivamente liquidato e di detta ulteriore spesa, l'intervento si è concluso nella spesa complessiva di € 40.780,72;
- il Comune di Campegine ha trasmesso gli atti di impegno relativi alla procedura espropriativa, conservati agli atti del Servizio, dallo stesso seguita per l'intervento di "Razionalizzazione e messa in sicurezza dell'incrocio tra via Fermi e via F.lli Cervi, in Comune di Campegine", concludenti nella spesa complessiva di € 16.652,40,00, che trova copertura, per la parte eccedente lo stanziamento del Comune (€ 15.000,00), pari a € 1.652,40, tra le somme a disposizione del progetto in parola;
- pertanto detto intervento si è concluso nella spesa complessiva di € 208.819,90, con una minore spesa sull'importo stanziato (€ 221.000,00), di € 12.180,10, anziché € 10.234,36, inizialmente stimato nella citata determinazione dirigenziale n. 533 del 03/08/2017;
- relativamente all'intervento principale in argomento è stata sostenuta, nel corso del 2019, l'ulteriore spesa di € 290,00, per il pagamento degli oneri di trascrizione e volturazione catastale di un terreno interessato dalla variante stessa, che ha portato la spesa complessiva per espropriazioni a € 865.769,42;
- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate, il quadro economico finale dell'intervento denominato "collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto - variante della Lora", ammonta a complessivi € 3.537.011,32, così risultante:

DESCRIZIONE	PROGETTO	REALIZZATO
A) LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.048.569,96	
Oneri sicurezza	€ 51.430,04	
TOTALE LAVORI	€ 2.100.000,00	€ 1.837.461,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A 20% su appalto	€ 420.000,00	€ 367.492,33
spese tecniche incentivo progettazione	€ 42.000,00	€ 37.507,26
Eventuali oneri derivanti dall'insorgere di contenziosi	€ 45.000,00	€ -
espropriazioni	€ 900.000,00	€ 865.769,42
spese tecniche per sondaggi, analisi e prove di laboratorio, coordinatore sicurezza, ecc.	€ 33.000,00	€ 28.720,40
spese appalto	€ 10.000,00	€ 5.251,04
Collegamento est-ovest di media pianura - variante nord di Campegine 2° lotto: completamento allargamento SP39 1° lotto in Comune di Campegine		€ 66.208,61
Messa in sicurezza del sistema di adduzione all'asse strategico Vald'Enza		€ 78.999,99
Rotatoria tra Via Fermie Via F.lli Cervi in Comune di Campegine		€ 208.819,90
Messa in sicurezza strade di adduzione alla variante della Lora		€ 40.780,72
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.450.000,00	€ 1.699.549,67
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.550.000,00	€ 3.537.011,32

- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 972.800,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1370/2009, come integrata dalla deliberazione n. 507 del 18/04/2011, relativa, tra l'altro, alle modalità e procedure per la liquidazione alle Province delle risorse per gli interventi relativi al Programma Triennale di intervento sulla rete di interesse regionale, alla lettera C, punto 1.4, prevede che *“la liquidazione ed erogazione del finanziamento per la restante quota a saldo avvenga, a conclusione dei lavori, dietro presentazione dell'atto di collaudo e del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi), nonché dei relativi provvedimenti di approvazione”*;
- conformemente a quanto sopra disposto si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute per il progetto denominato *“collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto - variante della Lora”*, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1128, del 23/7/2007 (cod. identific. n. RE 3 2007), che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
 ASSE EST-OVEST DI MEDIA PIANURA: VARIANTE NORD DI CAMPEGINE - 2° LOTTO - "VARIANTE DELLA LORA"
 "RENDICONTO ANALITICO"
 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1128 DEL 23/07/2007 INTERVENTO N. RE 3 2007 - COSTO INTERVENTO € 3.550.000,00

DITTA	CERTIFICATO			FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL		N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	87		28/11/2008	10001		2008	366.485,80	8864-8865	05/12/2008
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	23		29/08/2008	10019		2008	556.161,60		02/07/2009
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	43		17/09/2008	10036		2008	566.864,00		18/09/2008
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	59		30/11/2008	10061		2008	388.508,00		01/12/2008
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	12		31/03/2010	10013		2010	318.109,81	1663-1664	01/04/2010
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	4		24/01/2011	10050		2010	11.024,77		18/02/2011
TOTALE PER LAVORI							2.204.953,98		

F.LLI DEBBI (di) Debbi Agostino & C. snc			determina n. 1381/2006				7.778,40	9123	06/12/2007
TOTALE PER INCARICO SONDAGGI GEOGNOSTICI							7.778,40		

SUPREMA			determina n. 964/2007	41		2008	2.000,00	2892	08/05/2009
SUPREMA			determina n. 964/2007	4		2010	3.000,00	2033	20/04/2010
TOTALE PER INCARICO SIMULAZIONI FUTURE REALISTICHE STATICHE E DINAMICHE							5.000,00		

RCS Pubblicità S.p.A.				2008012381		2008	1.296,00	3019	22/04/2008
UNIMEDIA GROUP S.p.A.				1496		2008	259,20	3019	22/04/2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato				1881/CG		2008	1.276,12	3019	22/04/2008
RCS Pubblicità S.p.A.				2008057827		2008	1.296,00	4850	11/07/2008
UNIMEDIA GROUP S.p.A.				3552		2008	259,20	4850	11/07/2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato				7720/CG		2008	465,52	4850	11/07/2008
AUTORITA' CONTRIBUTI L.P.P.							400,00	1574	29/02/2008
TOTALE PER SPESE APPALTO							5.291,04		

ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				52.484,32	6760	29/09/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				447.515,66	6762	29/09/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				169.990,35	6761	29/09/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				13.000,00	7176	09/10/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				16.871,63	7177	09/10/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				59.120,74	6923	13/11/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				36.867,82	6925	13/11/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				55.878,00	7002	17/11/2008
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				12.050,00	5404	18/11/2013
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 758/2008				990,00	4391	18/09/2014
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 1061/2007				171,51	3000	30/07/2015
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 1061/2007				69,37	3508	10/09/2015
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 1061/2007				672,00	3549	18/09/2015
AGENZIA DELLE ENTRATE			determina dirigenziale n. 794/2019				290,00	4210	12/11/2019
TOTALE PER ESPROPRI							855.769,42		

ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				14.772,80	3494	26/05/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				20.104,00	3495	26/05/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				7.651,09	3496	26/05/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				261,95	3497	26/05/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				261,95	3498	26/05/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 374/2009				1.496,00	3680	11/06/2009
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 611/2010				3.561,20	4241	24/08/2010
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 611/2010				7.289,76	4242	24/08/2010
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 611/2010				7.212,91	4243	24/08/2010
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 611/2010				366,48	4244	24/08/2010
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 611/2010				366,47	4245	24/08/2010
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 387/2009				2.914,00	5483	18/11/2013
ESPROPRI			determina dirigenziale n. 387/2009				540,00	4390	18/09/2014
TOTALE ESPROPRI PER ALLARGAMENTO							66.208,61		

IOTTIMAURO			determina dirigenziale n. 629/2008	140		2008	2.282,76	317	22/10/2008
IOTTIMAURO			determina dirigenziale n. 629/2008	3		2008	3.463,92	3493	17/06/2009
IOTTIMAURO			determina dirigenziale n. 629/2008	5		2008	3.525,12	6091	07/10/2009
IOTTIMAURO			determina dirigenziale n. 629/2008	6		2008	2.399,04	7523	07/12/2009
IOTTIMAURO			determina dirigenziale n. 629/2008	1		2010	2.894,76	1158	09/03/2010
TOTALE DIRETTORE OPERATIVO ASSISTENTE AL COORDINATORE SICUREZZA							14.565,60		

INFOLINE - Parma				932		2008	662,40	786	11/02/2009
INFOLINE - Parma				95		2009	366,00	3042	14/05/2009
INFOLINE - Parma				96		2008	349,00	3042	14/05/2009
RILEVAZIONE PRESENZE CANTIERE							1.377,40		

INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)			determina di liquidazione n. 759/2008				20.895,00	6541	18/09/2008
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)			determina di liquidazione n. 1113/2008				2.856,00	9361	15/12/2008
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006) allargamento SP39			determina di liquidazione n. 822/2011				1.515,88	5271	24/10/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)			determina di liquidazione n. 822/2011				12.240,36	5272	24/10/2011
TOTALE PER INCENTIVO							37.507,24		

ARLETTIPAVIMENTAZIONI STRADALI (quota parte del 3° sal)	21		29/06/2013	146		2013	77.715,89	3280	15/07/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)			determina di liquidazione n. 1000/2013				1.284,11	5772	21/11/2013
TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI ADDUZIONE ALL'ASSE STRATEGICO VAL D'ENZA (determinazione dirigenziale n. 822/2012 di approvazione del progetto)							78.999,99		

IRETIS s.p.a.				162000189-187-188-189-190		2017	33.484,88	4009	31/10/2016
UNION BROKER s.r.l. (polizza progettista e validatore)							501,71	243	27/01/2017
ANAC							30,00	636	24/02/2017
ATLANTE s.n.c. (razionamento)			determina n. 968/2015	7/PA		2017	2.512,22	1923	28/06/2017
COFAR s.r.l.	29		29/03/2017	6/PA		2017	75.797,90	1068	07/04/2017
COFAR s.r.l.	42		19/05/2017	10/PA		2017	89.773,36	1539	28/05/2017
COFAR s.r.l.	52		04/07/2017			2017	832,02	2282	07/08/2017
Bollo su registro contabilità (CCIAA)							25,00	1316	09/05/2017
SIL ENGINEERING			determina n. 842/2016	25_17		2017	3.538,49	1922	28/06/2017
ESPROPRIAZIONI			determina Comune di Campegine n. 504/2010; 178/2013; 158/2017; 159/2017;				1.652,40	liquidati dal Comune di Campegine	
Incentivo per funzioni tecniche			determina di liquidazione n. 124/2020				671,92	955	12/03/2020
TOTALE PER ROTAZIONE TRAVIA VIA PERMITE VIA P.L.LICERVINI COMUNE DI CAMPEGINE (determinazione dirigenziale n. 528/2016 di approvazione del progetto)							208.819,90		

Bollo su registro di contabilità									
TURCHICESARE s.r.l.	92		03/11/2017	25		2017	40.229,17	3715	05/12/2017
UNION BROKERS S.R.L. (polizza assicurativa)							25,13	436	04/12/2017
UNION BROKERS S.R.L. (polizza assicurativa)							350,00	1024	13/04/2018
Incentivo per funzioni tecniche			determina di liquidazione n. 124/2020				152,42	956	12/03/2020
TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DELLA LORA							40.789,72		
TOTALE SPESE SOSTENUTE							3.537.011,32		

IMPORTO PROGETTO							€ 3.550.000,00		
SPESA							€ 3.537.011,32		
DIFFERENZA							€ 12.988,68		

Determinazione N. 239 del 10/04/2020
 pag. 10/14

Ritenuto di.

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5175, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2007 al 2020;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 12.988,68;

Richiamato il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C31B07000110001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell'intervento denominato "*Collegamento est-ovest di media pianura - Variante nord di Campegine 2° lotto - variante della Lora*", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1128, del 23/7/2007 (cod. identific. n. RE 3 2007), di assegnazione del finanziamento, concludente nell'importo complessivo di € 3.537.011,32, così risultante:

PROVINCIA DIREGGIO EMILIA
 ASSE EST-OVEST DI MEDIA PIANURA: VARIANTE NORD DI CAMPEGINE - 2° LOTTO - "VARIANTE DELLA LORA"
 "RENDICONTO ANALITICO"
 DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1128 DEL 23/07/2007 INTERVENTO N. RE 3 2007 - COSTO INTERVENTO € 3.550.000,00

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA		MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	DEL
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	87	28/11/2008	10001	2008	366.485,80	8884-8885
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	23	29/08/2008	10019	2008	566.161,60	4214
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	43	17/09/2008	10038	2008	566.664,00	5786
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	58	30/11/2008	10061	2008	386.508,00	7354
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	12	31/03/2010	10013	2010	318.109,81	1683-1684
ORION INFRASTRUTTURE SpA - Via B. Buozzi, 2 Cavriago (RE)	4	24/01/2011	10050	2010	11.024,77	817
TOTALE PER LAVORI					2.204.953,98	
F.LLI DEBBI di Debbi Agostino & C. snc		determina n. 1381/2008			7.778,40	8123
TOTALE PER INCARICO SONDA GEOMETRICI					7.778,40	
SUPREMA		determina n. 864/2007	41	2009	2.000,00	2882
SUPREMA		determina n. 864/2007	4	2010	3.000,00	2033
TOTALE PER INCARICO SIMULAZIONI FUTURE REALISTICHE STATICHE E DINAMICHE					5.000,00	
RCS Pubblicità S.p.A.			2008012381	2008	1.296,00	3018
UNIMEDIA GROUP S.p.A.			1498	2008	259,20	3019
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato			1881/CG	2008	1.275,12	3019
RCS Pubblicità S.p.A.			2008057927	2008	1.296,00	4850
UNIMEDIA GROUP S.p.A.			3552	2008	259,20	4850
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato			7720/CG	2008	465,52	4850
AUTORITA' CONTRIBUTI L.P.P.					400,00	1574
TOTALE PER SPESE APPALTO					6.291,04	
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			52.484,32	8760
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			447.515,68	8762
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			169.990,35	8761
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			13.000,00	7178
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			16.871,83	7177
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			59.120,74	6923
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			36.867,82	6925
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			55.876,00	7002
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			12.050,00	5404
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 758/2008			990,00	4381
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 1061/2007			171,51	3000
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 1061/2007			69,37	3508
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 1061/2007			672,00	3549
AGENZIA DELLE ENTRATE		determina dirigenziale n. 794/2010			290,00	4210
TOTALE PER ESPROPRI					866.769,42	
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			14.772,80	3494
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			20.104,00	3495
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			7.651,09	3496
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			261,95	3497
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			261,95	3498
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 374/2009			1.498,00	3608
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 611/2010			3.561,20	4241
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 611/2010			7.299,76	4242
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 611/2010			7.212,91	4243
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 611/2010			366,48	4244
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 611/2010			366,47	4245
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 387/2009			2.314,00	5483
ESPROPRI		determina dirigenziale n. 387/2009			540,00	4390
TOTALE ESPROPRI PER ALLARGAMENTO					66.248,61	
IOTTIMAURO		determina dirigenziale n. 629/2008	140	2008	2.282,76	317
IOTTIMAURO		determina dirigenziale n. 629/2008	3	2009	3.463,92	3493
IOTTIMAURO		determina dirigenziale n. 629/2008	5	2009	3.525,12	8091
IOTTIMAURO		determina dirigenziale n. 629/2008	6	2009	2.399,04	7523
IOTTIMAURO		determina dirigenziale n. 629/2008	1	2010	2.894,76	1158
TOTALE DIRETTORE OPERATIVO ASSISTENTE AL COORDINATORE SICUREZZA					14.566,60	
INFOLINE - Parma			932	2008	662,40	796
INFOLINE - Parma			95	2009	368,00	3042
INFOLINE - Parma			98	2009	348,00	3042
RILEVAZIONE PRESENZE CANTIERE					1.378,40	
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 759/2008			20.895,00	8541
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 1113/2008			2.858,00	9361
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006) x allargamento SP39		determina di liquidazione n. 822/2011			1.516,88	5271
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 822/2011			12.240,38	5272
TOTALE PER INCENTIVO					37.507,26	
ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI (quote parte del 3° sal)	21	28/06/2013	146	2013	77.715,88	3280
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 1000/2013			1.284,11	5772
TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA DI ADDUZIONE ALL'ASSE STRATEGICO VAL D'ENZA (determinazione dirigenziale n. 822/2012 di approvazione del progetto)					78.999,99	
RETIS p.a.			192600198-187-188-189-190	2017	33.484,88	4009
UNION BROKER S.R.L. (polizze progettista e validatore)					501,71	243
ANAC					30,00	638
ATLANTE s.n.c. (frazionamento)		determina n. 968/2015	7/PA	2017	2.512,22	1923
COFAR S.R.L.	29	29/03/2017	6/PA	2017	75.797,90	1068
COFAR S.R.L.	42	19/05/2017	10/PA	2017	89.773,36	1939
COFAR S.R.L.	52	04/07/2017		2017	832,02	2282
Bollo su registro contabilità (CCIAA)					25,00	1318
SIL ENGINEERING		determina n. 842/2016	25_17	2017	3.538,49	1922
ESPROPRIAZIONI		determina Comune di Campegine n. 504/2010; 178/2013; 158/2017; 159/2017;			1.652,40	liquidati dal Comune di Campegine
Incentivo per funzioni tecniche		determina di liquidazione 124/2020			671,62	955
TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DELLA LORA					208.819,98	
Bollo su registro di contabilità						
FURCHIS CESARE S.R.L.	82	03/11/2017	25	2017	40.228,17	3715
UNION BROKERS S.R.L. (polizza assicurativa)					25,13	438
UNION BROKERS S.R.L. (polizza assicurativa)					350,00	1024
Incentivo per funzioni tecniche		determina di liquidazione 124/2020			152,42	956
TOTALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE DI ADDUZIONE ALLA VARIANTE DELLA LORA					40.749,72	
TOTALE SPESE SOSTENUTE					3.537.011,32	
IMPORTO PROGETTO					€ 3.550.000,00	
SOPRACCANTO					€ 3.537.011,32	
IN NUOVE SPESE					€ 12.988,68	

Determinazione N. 239 del 10/04/2020

pag. 12/14

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 12.988,68.

Reggio Emilia, lì 10/04/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 239 del 10/04/2020.

Reggio Emilia, li 10/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI