

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 263 DEL 27/04/2020**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 114 TANGENZIALE SUD-EST NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LA S.S. 9 (VIA EMILIA) E CON LA S.P. 467R (VIA MARTIRI DI CERVAROLO). APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 280, del 04.05.2017, è stato approvato il progetto esecutivo degli *"Interventi di messa in sicurezza della SP114 "Tangenziale sud-est" nel tratto ricompreso tra le intersezioni con la SS9 (Via Emilia) e con la SP467R (Via Martiri di Cervarolo)"*, dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 157.374,03 per lavori dei quali € 4.050,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso, € 34.625,97 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 6.000,00 per spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti e € 2.000,00, per indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore, interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 495, del 20.04.2017 - CUP n.C87H17000190002;
- con detta determinazione dirigenziale si è stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori, in adesione ad Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura aperta ai sensi, dell'art. 60 del Codice, individuando come criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso con utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- a seguito di detta procedura i lavori e i servizi venivano affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n. 10 e dalla Mandante Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.), in Via XXV Aprile n. 70, con il ribasso del 5,30%, di cui alla determinazione dirigenziale n. 221 del 04.04.2017 divenuta efficace in data 26.04.2017 e contratto Repertorio n. 15620 del 13.07.2017;
- l'importo netto dei lavori di € 157.374,03, approvato con il progetto in parola (2° intervento ricompreso nell'accordo quadro) è stato determinato tenendo conto del ribasso percentuale e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati in data 11.05.2017 e regolarmente ultimati, in tempo utile, il 13.06.2017;
- con determinazione dirigenziale n. 723, del 25/10/2017, è stato approvato il relativo certificato di regolare esecuzione, per l'importo complessivo finale netto dei lavori di € 157.370,44, approvando, altresì, il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	157.370,44
----------------------------	---	------------

I.V.A.	€	34.621,50
Prove di Laboratorio	€	622,20
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016 pari all'80% di € 3.147,48)	€	2.517,98
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	195.157,12

- nella stessa determinazione dirigenziale si è, tra l'altro, dato atto della minor spesa, rispetto all'importo inizialmente stanziato, di € 4.842,88, già al netto dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di € 2.517,98, allora stimato;
- a seguito di approfondimenti effettuati sull'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, anche in base al quadro giurisprudenziale che si è consolidato, si è provveduto con determinazione dirigenziale n.124 del 19/02/2020, alla ripartizione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche, tra l'altro, per gli interventi in parola, per € 727,35, anziché € 2.517,98, preventivamente stimati;

Tenuto conto di tutte le spese effettivamente sostenute e liquidate, il quadro economico finale degli *“Interventi di messa in sicurezza della SP114 “Tangenziale sud-est” nel tratto ricompreso tra le intersezioni con la SS9 (Via Emilia) e con la SP467R (Via Martiri di Cervarolo)”*, ammonta a complessivi € 193.366,49, così ripartito:

DESCRIZIONE	PROGETTO E AGGIUDICAZIONE	FINALE	SPESO E LIQUIDATO
Lavori	€ 153.324,03		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.050,00		
TOTALE LAVORI	€ 157.374,03	€ 157.370,44	€ 157.370,44
Somme a disposizione			
I.V.A. ed arrotondamenti	€ 34.625,97	€ 34.621,50	€ 34.621,50
Spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti	€ 6.000,00	€ 2.542,98	752,35
Indagini, prove di laboratorio, accertamenti, assicurazione progettista e validatore	€ 2.000,00	€ 622,20	€ 622,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.625,97	€ 37.786,68	€ 35.996,05
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00	€ 195.157,12	€ 193.366,49
minore spesa			€ 6.633,51

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 20.04.2017, prevede che *“la liquidazione ed erogazione del finanziamento, in un'unica soluzione, avvenga a conclusione dei lavori, dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione e del relativo provvedimento di approvazione, della certificazione da parte del Responsabile del Procedimento della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione”*;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- conformemente a quanto sopra disposto si è provveduto, al fine della trasmissione alla

Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

“Interventi di messa in sicurezza della SP114 “Tangenziale sud-est” nel tratto ricompreso tra le intersezioni con la SS9 (Via Emilia) e con la SP467R (Via Martiri di Cervarolo)”

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E LIQUIDATA

DESCRIZIONE	PROGETTO E AGGIUDICAZIONE	FINALE	SPESO E LIQUIDATO
Lavori	€ 153.324,03		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.050,00		
TOTALE LAVORI	€ 157.374,03	€ 157.370,44	€ 157.370,44
Somme a disposizione			
I.V.A. ed arrotondamenti	€ 34.625,97	€ 34.621,50	€ 34.621,50
Spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti	€ 6.000,00	€ 2.542,98	752,35
Indagini, prove di laboratorio, accertamenti, assicurazione progettista e validatore	€ 2.000,00	€ 622,20	€ 622,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.625,97	€ 37.786,68	€ 35.996,05
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00	€ 195.157,12	€ 193.366,49
minore spesa			€ 6.633,51

Ritenuto di.

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione degli interventi in argomento, come sopra riportato, tenuto conto che gli stessi hanno trovato copertura, alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028, iscritto nel Bilancio di Previsione degli esercizi dal 2017 al 2020;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 6.633,51;

Richiamato il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C87H17000190002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione degli *“Interventi di messa in sicurezza della SP114 “Tangenziale sud-est” nel tratto ricompreso tra le intersezioni con la SS9 (Via Emilia) e con la SP467R (Via Martiri di Cervarolo)”*, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 495, del 20.04.2017, di assegnazione del finanziamento, concludente nell'importo complessivo di € 193.366,49, così risultante:

“Interventi di messa in sicurezza della SP114 “Tangenziale sud-est” nel tratto ricompreso tra le intersezioni con la SS9 (Via Emilia) e con la SP467R (Via Martiri di Cervarolo)”

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E LIQUIDATA

DESCRIZIONE	PROGETTO E AGGIUDICAZIONE	FINALE	SPESO E LIQUIDATO
Lavori	€ 153.324,03		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.050,00		
TOTALE LAVORI	€ 157.374,03	€ 157.370,44	€ 157.370,44
Somme a disposizione			
I.V.A. ed arrotondamenti	€ 34.625,97	€ 34.621,50	€ 34.621,50
Spese tecniche, accordi bonari ed imprevisti	€ 6.000,00	€ 2.542,98	752,35
Indagini, prove di laboratorio, accertamenti, assicurazione progettista e validatore	€ 2.000,00	€ 622,20	€ 622,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.625,97	€ 37.786,68	€ 35.996,05
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00	€ 195.157,12	€ 193.366,49
<i>minore spesa</i>			€ 6.633,51

- di dare atto che, rispetto allo stanziamento iniziale, è risultata una minore spesa di € 6.633,51.

Reggio Emilia, lì 27/04/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 263 del 27/04/2020.

Reggio Emilia, li 27/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA