

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 285 DEL 07/05/2020**

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO N° 7, FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA STRADALE IN VARI TRATTI DELLA SP 513R.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- con prot. 3155 del 08/03/2019 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2019 pari ad € 3.834.383,90, attribuendo il codice di riferimento 04651.19.RE;
- con determinazione dirigenziale n° 586, del 07/08/2019, è stato approvato il progetto esecutivo degli **Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020 – Affidamento n° 7 finalizzato alla Sostituzione della barriera stradale sulla SP 513R dal Km 40+035 al Km 40+210 e dal Km 42+140 al Km 42+260 e**

all'Inserimento della barriera stradale su terra e sostituzione della barriera stradale su attraversamento con inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 513R dal Km 49+890 al Km 50+020 e al ripristino della barriera stradale sul ponticello con inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 513R al Km 50+780, con il seguente Quadro Economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	337.402,89
ONERI SICUREZZA	24.434,66
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	312.968,23
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-8.137,17
TOTALE NETTO	329.265,72
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.585,31	5.268,25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.585,31	1.317,06
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	72.438,46
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	4.059,65
SPESE TECNICHE PROGETTISTA STRUTTURALE	7.650,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	90.734,28
TOTALE COMPLESSIVO	420.000,00

- con lettera prot. 21656, in data 07.08.2019, sono stati affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,60%, di € 329.265,72 (comprensivi di € 24.434,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 28.08.2019 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 24.12.2019;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 06.04.2020 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto € **329.153,28** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	337.334,02
ONERI SICUREZZA	22.690,19
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	314.643,83
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-8.180,74
TOTALE IN APPALTO	329.153,28

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.585,31	5.268,25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.585,31	1.317,06
IVA LAVORI	72.413,72
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 197,56 Assicurazione Validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 1.432,28	1.979,84
SPESE TECNICHE PROGETTISTA STRUTTURALE	7.650,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	88.629,74
TOTALE COMPLESSIVO	417.783,02

- in corso d'opera è stato liquidato il SAL 1 come risulta dalla Relazione sul Conto finale per l'importo netto di € 221.752,13;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.216,98;

Si ritiene di:

- approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 06.04.2020 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 329.153,28 che con IVA per € 72.413,72 ammonta ad € 401.567,00;
- approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 417.783,02 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.25/2020 REG.CERT. del 21.04.2020, il credito netto di € 107.401,15 che con IVA per € 23.628,25 ammonta ad € 131.029,40 che trova copertura nelle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2020-2022, del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziato con fondi del Ministero DM 49/2018 accertati con determinazione dirigenziale n. 301, del 24.04.2019, Imp. 177/2020;
- liquidare alla ditta FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. via Kennedy 3 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 02746250352, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL2 pari al finale di netti € 4.000,00 fattura n. 10 del 15/04/2020;

- liquidare alla ditta FILIPI ALTIN via Ugo La Malfa 15 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. FLPLTN87C30Z100W , come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL2 pari al finale di netti € 4.000,00 fattura n. 9 del 21/04/2020;
- dare atto che:
 - che è stato liquidato il SAL 1 come risulta dalla Relazione sul Conto finale per l'importo netto di € 221.752,13;
 - è stato liquidato alla ditta FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. via Kennedy 3 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 02746250352 la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 15/2019 del 31/10/2019 per € 1.000,00 e fattura n. 139/1 del 08/08/2019 per € 1.878,80 come risulta da quietanza del 22.01.2020;
 - è stato liquidato l'importo di € 7.650,86 comprensivo di contributo integrativo 4% e iva all'Ing. Serena Pantani per l'incarico, affidato con Determina n. 277 del 19.04.2019, relativo alla progettazione esecutiva strutturale delle opere di sostegno e consolidamento delle scarpate di valle;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.432,28 comprensivo di iva a Tecnocontrolli srl di Calderara di Reno (BO), affidato con Determina n. 863 del 19.11.2019, relativo servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione come previsto dal D.M. 17/01/2018;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 197,56 e Assicurazione Validatore € 350,00;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.216,98 che dovrà quindi passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 5.247,03 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20288636 con scadenza 09/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20213087 con scadenza 04/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_20409333 con scadenza 16/06/2020 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_20847474 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL dichiara che l'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19797251 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che FLAMUR PEPA dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di

- PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19795274 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che LUAN POCI dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19795356 ALBAN CELHAKA dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_18996937 con scadenza 06/03/2020 e art. 103 comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18 dai quali risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa FILIPI ALTIN è in regola con gli adempimenti.
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8002623569 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
 - in data 17/04/2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000023888 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 107.401,15 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente, che si ritiene congrua;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, Affidamento n° 7 finalizzato alla sostituzione della barriera stradale sulla SP 513R dal Km 40+035 al Km 40+210 e dal Km 42+140 al Km 42+260 e all'inserimento della barriera stradale su terra e sostituzione della barriera stradale su attraversamento con inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 513R dal Km 49+890 al Km 50+020 e al ripristino della barriera stradale sul ponticello con inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 513R al Km 50+780, redatto dal Direttore dei lavori in data 06.04.2020 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 329.153,28 che con IVA per € 72.413,72 ammonta ad € 401.567,00;

- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 417.783,02 per un importo complessivo di netto € **329.153,28** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	337.334,02
ONERI SICUREZZA	22.690,19
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	314.643,83
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-8.180,74
TOTALE IN APPALTO	329.153,28
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.585,31	5.268,25
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.585,31	1.317,06
IVA LAVORI	72.413,72
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 197,56 Assicurazione Validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 1.432,28	1.979,84
SPESE TECNICHE PROGETTISTA STRUTTURALE	7.650,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	88.629,74
TOTALE COMPLESSIVO	417.783,02

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.25/2020 REG.CERT. del 21.04.2020, il credito netto di € 107.401,15 che con IVA per € 23.628,25 ammonta ad € 131.029,40 e trova copertura nelle somme complessive di progetto alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2020-2022, del PEG 2020, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziato con fondi del Ministero DM 49/2018 accertati con determinazione dirigenziale n. 301, del 24.04.2019, Imp. 177/2020;
- di liquidare alla ditta FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. via Kennedy 3 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 02746250352, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL2 pari al finale di netti € 4.000,00 fattura n. 10 del 15/04/2020;

- di liquidare alla ditta FILIPI ALTIN via Ugo La Malfa 15 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) C.F. FLPLTN87C30Z100W, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, la quota parte dell'importo del SAL2 pari al finale di netti € 4.000,00 fattura n. 9 del 21/04/2020;
- di dare atto che:
 - che è stato liquidato il SAL 1 come risulta dalla Relazione sul Conto finale per l'importo netto di € 221.752,13;
 - è stato liquidato alla ditta FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. via Kennedy 3 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 02746250352 la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 15/2019 del 31/10/2019 per € 1.000,00 e fattura n. 139/1 del 08/08/2019 per € 1.878,80 come risulta da quietanza del 22.01.2020;
 - è stato liquidato l'importo di € 7.650,86 comprensivo di contributo integrativo 4% e IVA all'Ing. Serena Pantani per l'incarico, affidato con Determina n. 277 del 19.04.2019, relativo alla progettazione esecutiva strutturale delle opere di sostegno e consolidamento delle scarpate di valle;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.432,28 comprensivo di IVA a Tecnocontrolli srl di Calderara di Reno (BO), affidato con Determina n. 863 del 19.11.2019, relativo servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione come previsto dal D.M. 17/01/2018;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 197,56 e Assicurazione Validatore € 350,00;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.216,98 che dovrà quindi passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 5.247,03 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20288636 con scadenza 09/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20213087 con scadenza 04/06/2020 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_20409333 con scadenza 16/06/2020 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_20847474 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL dichiara che l'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19797251 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che FLAMUR PEPA dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19795274 con scadenza 16/07/2020 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che LUAN POCI dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_19795356 ALBAN CELHAKA dell'impresa FAL COSTRUZIONI SNC di PEPA FLAMUR e C. è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_18996937 con scadenza 06/03/2020 e art. 103 comma 2, del D.L. 17/03/2020 n.18 dai quali risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa FILIPI ALTIN è in regola con gli adempimenti.
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8002623569 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 17/04/2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000023888 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 107.401,15 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente, che si ritiene congrua;
- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori.

Reggio Emilia, li 07/05/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 285 del 07/05/2020.

Reggio Emilia, li 07/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA