

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 308 DEL 18/05/2020**

**OGGETTO**

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP20 "POVIGLIO-SORBOLO" NEL TRATTO DI COLLEGAMENTO FRA IL COMUNE DI POVIGLIO E LA FRAZIONE DI SAN SISTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico Alta Specializzazione del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, fa presente quanto segue:

- con decreto presidenziale n.191 del 04/09/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la *“Messa in sicurezza della SP20 “Poviglio Sorbolo”, nel tratto di collegamento fra il Comune di Poviglio e la frazione di San Sisto, tramite la realizzazione di un percorso ciclopedonale”*, in accordo con il Comune di Poviglio, per l'importo complessivo di € 400.000,00 - CUP C47H18000990008, al fine della partecipazione, in forma associata al “Bando per l'accesso ai finanziamenti di cui al fondo sviluppo e coesione infrastrutture (FSC) 2014-2020 dell'asse tematico e altri interventi, per la realizzazione di ciclovie di interesse regionale e promozione della mobilità sostenibile“, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 821 del 01/06/2018, quale allegato A alla stessa;
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 1873 del 12/11/2018, ha preso atto dell'esito di detto bando ed ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a contributo FSC 2014-2020;
- nell'allegato 2a, lotto 1 - Potenziamento della mobilità ciclopedonale, a detta deliberazione, la Provincia di Reggio Emilia è risultata beneficiaria del contributo di € 200.000,00 per l'intervento n. 13, di *“messa in sicurezza della SP20, nel tratto di collegamento fra il Comune di Poviglio e la frazione di San Sisto tramite la realizzazione di percorso ciclopedonale”*;
- il 02/02/2019, tra la Provincia ed il Comune di Poviglio è stato sottoscritto un accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 51 del 20/02/2019, per la progettazione ed esecuzione di detto intervento, che ha previsto tra l'altro, a carico della Provincia, lo sviluppo delle fasi progettuali e il ruolo di stazione appaltante;
- il 15/02/2019, è stata sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia la convenzione attuativa della convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di disciplinare i rapporti tra Regione e soggetto attuatore/beneficiario per l'intervento in argomento, il cui schema è stato approvato dalla Regione con deliberazione di Giunta n. 2272 del 27/12/2018 e dalla Provincia con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 29/01/2019;

- l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, prevede la facoltà dell'omissione dei primi due livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo), purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
- con determinazione dirigenziale n.135 del 01/03/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la "Messa in sicurezza della SP20 "Poviglio-Sorbolo", nel tratto di collegamento fra il Comune di Poviglio e la frazione di San Sisto, tramite la realizzazione di un percorso ciclopedonale", in accordo con il Comune di Poviglio, per l'importo complessivo di € 400.000,00, finanziato, oltre al contributo della Regione tramite il FSC di cui sopra di € 200.000,00, per € 100.000,00 dalla Provincia e per € 100.000,00, dal Comune di Poviglio, con il seguente quadro economico:

| <b>LAVORI IN APPALTO</b>  |                     |
|---|---------------------|
| Importo Lavori  | <b>€ 305.650,00</b> |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € 9.958,05          |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso   | € 295.691,95        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |
| Risoluzioni interferenze  | € 6.000,00          |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 2.107,00          |
| Spese tecniche (rilievi, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, incentivo per funzioni tecniche) | € 19.000,00         |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori  | € 67.243,00         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 94.350,00</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>   | <b>€ 400.000,00</b> |

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a svolgere detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 258 del 17/04/2019 detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Tazzioli e Magnani Srl, con sede legale in Via Ganapini, 27 – frazione Felina di Castelnuovo né Monti (RE) - C.F./P.IVA 00122740350, con il ribasso del 10,11%, corrispondente all'importo netto di € 275.755,54, come risulta nel seguente quadro economico rimodulato:

|  | <b>PROGETTO</b>     | <b>AGGIUDICAZIONE</b> |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>               |                     |                       |
| Importo Lavori                         | <b>€ 305.650,00</b> | <b>€ 275.755,54</b>   |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 9.958,05          | € 9.958,05            |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso  | € 295.691,95        | € 265.797,49          |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>            |                     |                       |
| Risoluzioni interferenze               | € 6.000,00          | € 6.000,00            |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 2.107,00          | € 2.107,00          |
| Spese tecniche (rilievi, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, incentivo per funzioni tecniche) | € 19.000,00         | € 19.000,00         |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori  | € 67.243,00         | € 60.666,22         |
| <b>RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA</b>  |                     | <b>€ 36.471,24</b>  |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 94.350,00</b>  | <b>€ 124.244,46</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>   | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 400.000,00</b> |

- in data 06/05/2019, sono stati consegnati, i lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 02/09/2019;
- il contratto con l'Impresa è stato stipulato in data 06/08/2019, n. ord. 33/2019;
- durante il corso dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 612 del 29/08/2019, è stata approvata una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera b), che ha aumentato l'importo contrattuale, nel limite del 50% del valore iniziale dello stesso, come previsto al comma 7 del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per € 27.844,84 netti, portando l'importo contrattuale da € 275.755,54 a € 303.600,38, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

|   | PROGETTO            | AGGIUDICAZIONE      | VARIANTE            | DIFFERENZE          |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Importo Lavori  | <b>€ 305.650,00</b> | <b>€ 275.755,54</b> | <b>€ 303.600,38</b> |                     |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € 9.958,05          | € 9.958,05          | € 11.295,62         | <b>€ 1.337,57</b>   |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso   | € 295.691,95        | € 265.797,49        | € 292.304,76        | <b>€ 26.507,27</b>  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Risoluzioni interferenze  | € 6.000,00          | € 6.000,00          | € 7.107,00          | € 1.107,00          |
| Imprevisti e arrotondamenti   | € 2.107,00          | € 2.107,00          | € 1.000,00          | <b>-€ 1.107,00</b>  |
| Spese tecniche (rilievi, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, incentivo per funzioni tecniche) | € 19.000,00         | € 19.000,00         | € 19.000,00         | € 0,00              |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori  | € 67.243,00         | € 60.666,22         | € 66.792,08         | € 6.125,86          |
| <b>RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA</b>  |                     | <b>€ 36.471,24</b>  | <b>€ 2.500,54</b>   | <b>-€ 33.970,70</b> |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 94.350,00</b>  | <b>€ 124.244,46</b> | <b>€ 96.399,62</b>  |                     |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>   | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 0,00</b>       |

- con l'impresa è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto n. ord. 44/2019 del 17/09/2019;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 612 del 29/08/2019, è stata, inoltre, concessa all'impresa una proroga di 30 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- tenuto conto di detta proroga l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/10/2019 e pertanto in tempo utile;
- in corso d'opera sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 302.068,10, così suddivisi:
  - 1^ rata netta di € 103.929,41, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 36 del 02/08/2019);
  - 2^ rata netta di € 101.678,07, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 43, del 04/10/2019);
  - 3^ rata netta di € 96.460,62, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 65, del 22/11/2019);
- la Direzione Lavori, in data 15/11/2019, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 303.586,03, dal quale devono essere dedotti € 302.068,10, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 1.517,93, come risulta dal Certificato di Pagamento n.74/Reg. Cert. 2019, del 30/12/2019;
- in qualità di Direttore dei Lavori attesta che:
  - con lettera del 23/10/2019, inviata tramite pec – Prot.28370/2/2017, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune con pec del 07/01/2020, assunta agli atti in pari data con Prot. 205/2/2017, ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_20409333, richiesto in data 17/02/2020, Tazzioli e Magnani Srl, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 10030310000368, rilasciata in data 15/01/2020, da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti – Codice 100303, che si ritiene congrua;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno riscritto 157/2020- sub impegni riscritti 74-75/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) 7813805BDC e il Codice Unico del Progetto (CUP) C47H18000990008;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "*Messa in sicurezza della SP20 "Poviglio Sorbolo" nel tratto di collegamento fra il comune di Poviglio e la frazione di San Sisto*", intervento finanziato, in parte, con contributo della Regione Emilia-Romagna, tramite il fondo sviluppo e coesione infrastrutture (FSC) 2014-2020, di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 821 del 01/06/2018 e n. 1873 del 12/11/2018 - CUP C47H18000990008, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 303.586,03, dal quale devono essere dedotti € 302.068,10, per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 1.517,93, come risulta dal Certificato di Pagamento n.74/Reg. Cert. 2019, del 30/12/2019, corrispondenti a lordi € 1.851,87, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa Tazzioli e Magnani Srl, la somma netta di € 1.517,93, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 333,94, come risulta dalla fattura n. 45 del 19/03/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 157/2020- sub impegno reiscritto 74/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.939,28, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.10030310000166, rilasciata da Bene Assicurazioni Spa – Agenzia di Castelnovo né Monti;
- di dare atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - con lettera del 23/10/2019, inviata tramite pec – Prot.28370/2/2017, è stata chiesta al Comune di Poviglio la pubblicazione dell'avviso ai creditori; successivamente il Comune con pec del 07/01/2020, assunta agli atti in pari data con Prot. 205/2/2017, ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_20409333, richiesto in data 17/02/2020, Tazzioli e Magnani Srl, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
    - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 10030310000368, rilasciata in data 15/01/2020, da BENE ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti – Codice 100303, che si ritiene congrua;
    - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 157/2020- sub impegni reiscritti 74-75/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

- tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definitiva e il saldo per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per € 4.181,29, sulla stima originaria del progetto di € 400.000,00, risulta una minore spesa di € 7.368,04, che può passare in economia, così risultante:

| DESCRIZIONE   | PROGETTO            | AGGIUDICAZIONE      | VARIANTE            | Speso e/o impegnato |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>LAVORI IN APPALTO</b>  |                     |                     |                     |                     |
| Importo Lavori  | € 305.650,00        | € 275.755,54        | € 303.600,38        | € 303.586,03        |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € 9.958,05          | € 9.958,05          | € 11.295,62         | € 11.295,62         |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso   | € 295.691,95        | € 265.797,49        | € 292.304,76        | € 292.290,41        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>   |                     |                     |                     |                     |
| Risoluzioni interferenze  | € 6.000,00          | € 6.000,00          | € 7.107,00          | € 5.386,46          |
| Imprevisti arrotondamenti   | € 2.107,00          | € 2.107,00          | € 1.000,00          | € 0,00              |
| Spese tecniche (rilievi, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, incentivo per funzioni tecniche) | € 19.000,00         | € 19.000,00         | € 19.000,00         | € 16.870,55         |
| I.V.A. 22% sull'importo lavori  | € 67.243,00         | € 60.666,22         | € 66.792,08         | € 66.788,93         |
| RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA   |                     | € 36.471,24         | € 2.500,54          | € 0,00              |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€ 94.350,00</b>  | <b>€ 124.244,46</b> | <b>€ 96.399,62</b>  | <b>€ 89.045,93</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>   | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 400.000,00</b> | <b>€ 392.631,96</b> |
| <b>Minore spesa</b>   |                     |                     |                     | <b>€ 7.368,04</b>   |

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7813805BDC e il Codice Unico del Progetto (CUP) è C47H18000990008.

Reggio Emilia, lì 18/05/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 308 del 18/05/2020.

Reggio Emilia, li 18/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA