

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 489 DEL 16/07/2020**

**OGGETTO**

INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP98 "FONDOVALLE TRESINARO" AL KM 1+515 SUL RIO DORGOLA IN COMUNE DI VIANO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 632 del 06/10/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dell' "INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP98 "FONDOVALLE-TRESINARO AL KM 1+515 SUL RIO DORGOLA IN COMUNE DI VIANO", dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 76.867,48 per lavori (comprensivi di € 4.281,56 per oneri della sicurezza e € 10.584,65 per costo del personale, importi entrambi non soggetti a ribasso), finanziato con fondi regionali;
- a seguito dell'esito di cottimo fiduciario, di cui al già previsto art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 42, comma 1, lettera a, e comma 2, del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, con determinazione dirigenziale n. 15 del 01/02/2016, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa EDIL PIÙ di VACCARI EMERENZIO & C. s.n.c., con sede legale in Via Reverberi n. 32 - Fraz. Salvaterra di Casalgrande (RE) - C.F. e P.IVA 00757570353, per un importo (IVA esclusa) di € 67.257,28, comprensivi di € 4.281,56 per oneri per la sicurezza e € 10.584,65 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 15,50%;
- il 20/04/2016 è stato stipulato con l'impresa il contratto di appalto n. ord. 24/2016 (Prot. 482/26/2015);
- il 09/05/2016 sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 04/11/2016;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 04/11/2016;
- i lavori sono stati inizialmente diretti dall'Ing. Marino Gallo – Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia, al quale è poi subentrato in data 25/07/2016 l'Ing. Alessandro Aleotti Istruttore Direttivo Tecnico della medesima U.O. Della Provincia;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di € 50.210,30 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 69 del 06/12/2016);
- il Geom. Emerenzio Vaccari, Rappresentante Legale dell'impresa EDIL PIÙ, ha inoltrato via PEC, assunta agli atti al Prot. n. 29146 del 19/12/2016, "esplicitazioni

riserve contabili iscritte su 1° S.A.L." che concludevano richieste economiche per una somma complessiva di € 111.925,73 (IVA esclusa);

- con Prot. n. 29736/26/2015 del 28/12/2016 è stata trasmessa dai Direttori dei Lavori Ing. Marino Gallo e Ing. Alessandro Aleotti, ciascuno per la parte di propria competenza, una relazione riservata al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sulle richieste economiche vantate dall'impresa;
- successivamente il Geom. Emerenzio Vaccari, Rappresentante Legale dell'impresa EDIL PIÙ, ha inoltrato tramite pec un'altra richiesta, assunta agli atti con Prot. n. 2682/26/2015 del 07/02/2017, di ulteriore incremento del 5% dell'importo lavori, per maggiori oneri per la sicurezza;
- il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, valutati attentamente i lavori eseguiti e le relative condizioni d'esecuzione, ha ritenuto di avanzare proposta di accordo bonario, per la somma di € 9.500,00 (IVA esclusa), in aggiunta all'importo della 2^ rata a saldo lavori di € 16.926,63 (IVA esclusa), che risulterebbe dallo stato finale dei lavori stessi, mediante applicazione di nuovi prezzi, per complessivi € 26.426,63 (IVA esclusa), proposta accettata dal Geom. Emerenzio Vaccari, Rappresentante Legale dell'impresa EDIL PIÙ;
- l'accordo bonario, previo parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in data 24/04/2020 e previa approvazione della relativa proposta con Decreto Presidenziale n. 86 del 05/05/2020, nonché a seguito della determinazione dirigenziale n. 296 del 11/05/2020 avente per oggetto "Stipula accordo bonario nell'appalto dei lavori per l'intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sulla SP98 "Fondovalle-Tresinaro" al km 1+515 sul rio Dorgola in Comune di Viano e relativo impegno di spesa", è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 18/05/2020;
- la Direzione Lavori, in data 25/05/2020, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 76.636,93 dal quale devono essere dedotti € 50.210,30, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 26.426,63, come risulta dal Certificato di Pagamento n.35/Reg. Cert. 2020, del 12/06/2020;
- i Direttori dei Lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno attestato che:
  - come da certificazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viano del 21/03/2017, l'avviso ai creditori di cui al vigente art. 218 del DPR 207/2010, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Viano dal 20/01/2017 al 21/03/2017, senza che siano pervenute comunicazioni o reclami;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_22470341, richiesto in data 16/06/2020, EDILPIU' DI VACCARI E C SNC, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 1027427844, rilasciata in data 12/06/2020, da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 1027/CK7 Paternò, che si ritiene congrua;

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028, impegno n. 1214/2020, impegno riscritto n. 129/2020 e sub impegno riscritto n.26/2020, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 641760030E e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C17H15000720002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento urgente di messa in sicurezza del ponte sulla SP98 "Fondovalle-Tresinaro" al km 1+515 sul rio Dorgola in Comune di Viano, nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 76.636,93, dal quale devono essere dedotti € 50.210,30, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 26.426,63, come risulta dal Certificato di Pagamento n.35/Reg. Cert. 2020 del 12/06/2020, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa EDIL PIÙ s.n.c. di VACCARI EMERENZIO & C., la somma netta di € 26.426,63, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 5.813,86, come risulta dalla fattura n. 4/E del 12/06/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028, impegno n. 1214/2020 e impegno riscritto n. 129/2020, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.212,50, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.56305188 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Modena CSI;
- di dare atto che:
  - i Direttori dei Lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno attestato che:
    - come da certificazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Viano del 21/03/2017, l'avviso ai creditori di cui al vigente art. 218 del DPR 207/2010, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Viano dal 20/01/2017 al 21/03/2017, senza che siano pervenute comunicazioni o reclami;
    - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL\_22470341, richiesto in data 16/06/2020, EDILPIU' DI VACCARI E C SNC, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 1027427844, rilasciata in data 12/06/2020, da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 1027/CK7 Paternò, che si ritiene congrua;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028, impegno n. 1214/2020, impegno reiscritto n. 129/2020 e sub impegno reiscritto n.26/2020, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
- tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definita e il saldo per l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per € 732,42, sulla stima originaria del progetto di € 100.000,00, risulta una minore spesa di € 4.910,59, così risultante:

DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	STATO FINALE €
<b>A) Lavori in appalto</b>			
a.1 Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)	62.001,27	52.391,07	51.727,19
a.2 Quota costo del personale (non soggetto a ribasso)	10.584,65	10.584,65	9.769,01
a.3 Oneri di sicurezza sul cantiere (non soggetto a ribasso)	4.281,56	4.281,56	5.640,73
Accordo bonario			9.500,00
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>76.867,48</b>	<b>67.257,28</b>	<b>76.636,93</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
b.1 I.V.A. suo totale dei lavori (22%)	16.910,85	14.796,60	16.860,13
b.2 Imprevisti	2.306,02	2.306,02	
b.3 Rilievi, accertamenti e indagini (al netto degli oneri fiscali)	900,00	900,00	
b.4 Spese per pubblicità ed altri oneri (al netto degli oneri fiscali) quali assicurazioni, contributo autorità e bolli	600,00	600,00	55,00
b.5 Fondo art. 93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2006 (2%)	1.537,35	1.537,35	1.537,35
b.6 I.V.A. persomme a disposizione (22%) e arrotondamento	878,30	878,30	
Ribasso e minore IVA		11.724,45	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>23.132,52</b>	<b>32.742,72</b>	<b>18.452,48</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.089,41</b>
<b>Minore spesa</b>			<b>4.910,59</b>

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 641760030E e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H15000720002.

Reggio Emilia, li 16/07/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 489 del 16/07/2020.

Reggio Emilia, li 17/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI