

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 608 DEL 04/09/2020**

OGGETTO

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP50, VIA CASTELLAZZO E VIA DEGLI ORATORI IN LOCALITÀ SAN FAUSTINO NEL COMUNE DI RUBIERA. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n.1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n.105 del 28/05/2020 e n.135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso che:

- in data 06/03/2018 il Comune di Rubiera e la Provincia di Reggio Emilia hanno sottoscritto un accordo di programma finalizzato alla "Realizzazione di una rotatoria tra la SP50, Via Castellazzo e Via degli Oratori in località San Faustino nel Comune di Rubiera";
- la Provincia di Reggio Emilia ha redatto, in collaborazione con il Comune di Rubiera, uno studio di Fattibilità Tecnico-Economica che prevede un importo complessivo dell'opera di € 107.000,00, finalizzato ad una ipotesi di risistemazione dell'incrocio a rotatoria che consentano il miglioramento dell'intersezione, l'incremento della sicurezza e il contenimento delle velocità dei veicoli;
- per poter procedere alla redazione delle successive fasi di progettazione, con determinazione dirigenziale n.802 del 03/12/2018 è stato affidato un incarico per il servizio tecnico topografico per "Riconfinamento in loco secondo la mappa catastale dell'area interessata dalla realizzazione di una rotatoria tra la SP50, Via Castellazzo e Via degli Oratori in località San Faustino nel Comune di Rubiera" al Geom.Michele Vecchi di Reggio Emilia, per un importo complessivo lordo di € 1.243,42;
- con determinazione dirigenziale n.210 del 08/04/2019, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP50 e Via Castellazzo – Via degli Oratori, in loc. San Faustino, nel Comune di Rubiera", concludente nell'importo complessivo di € 107.000,00 di cui € 77.477,93 per lavori, compresi € 2.673,29 per gli oneri della sicurezza ed € 29.522,07 per somme a disposizione, così come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	IMPORTI
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 74.804,64
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.673,29
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 77.477,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 17.045,14
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 del D. Lgs. 50/2016)	€ 1.239,65
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 del D. Lgs. 50/2016)	€ 309,91
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI	€ 5.000,00
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 398,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Topografo per riconfinamento e frazionamento)	€ 2.500,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 2.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 999,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.522,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 107.000,00

- con determinazione dirigenziale n.335 del 15/05/2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'impresa C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti, con sede legale a Reggio Emilia in Via C.Cadoppi n.4 – C.F. e P.IVA 01937370359, per un importo netto di € 68.591,14 (comprensivo di € 2.673,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo complessivo lordo di € 83.681,19 ed è stato riapprovato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione così come risulta dal seguente prospetto:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 74.804,64	€ 65.917,85
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.673,29	€ 2.673,29
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 77.477,93	€ 68.591,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 8.886,79
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.955,09
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 17.045,14	€ 15.090,05
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 del D. Lgs. 50/2016)	€ 1.239,65	€ 1.239,65
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 del D. Lgs. 50/2016)	€ 309,91	€ 309,91
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00
ACQUISIZIONE AREE, FRAZIONAMENTI E ATTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 398,00	€ 398,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Topografo per riconfinamento e frazionamento)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 999,37	€ 999,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.522,07	€ 38.408,86
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 107.000,00	€ 107.000,00

da cui si evince una economia di € 10.841,88 dovuta al ribasso di gara e minore IVA;

- in data 25/10/2019 è stato stipulato con la Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti il contratto tramite scrittura privata con n. Ord. 50/2019 e Prot. n.15758/1/2018, per un importo complessivo di € 68.591,14 compresi € 2.673,29 per oneri della sicurezza;
- nell'ambito dell'esecuzione di detti interventi, essendo prevista l'acquisizione di terreni privati, è stato necessario provvedere al frazionamento e relative pratiche catastali dei terreni, pertanto con determinazione dirigenziale n.309 del 18/05/2020, è stato affidato un incarico per il relativo servizio tecnico allo Studio tecnico topografico Geom. Michele Vecchi, per un importo complessivo lordo di € 2.390,08;
- in data 23/09/2019 sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, con conseguente loro ultimazione entro il 21/11/2019;
- a causa di sospensioni e riprese varie, così come dettagliatamente specificato nella Relazione sul conto finale e nel Certificato di regolare esecuzione allegati al presente atto, i lavori sono stati successivamente conclusi il giorno 24/04/2020, e pertanto entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori, in data 02/01/2020, è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Progetto Segnaletica srl di Campogalliano (MO), inerente la fornitura e posa di

segnaletica e barriere stradali;

- durante il corso dei lavori, in data 06/03/2020, è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Bacilieri srl di Reggio Emilia, inerente la fornitura e posa di palo per illuminazione pubblica.

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 30/07/2020, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP50 e Via Castellazzo – Via degli Oratori, in loc. San Faustino, nel Comune di Rubiera", da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 68.142,49, dal quale devono essere dedotti € 52.532,12 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto a favore della Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti, di € 15.610,37 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 19.044,65 come da fattura n.90049 del 31/07/2020, e come da Certificato di Pagamento n.46 Reg. Cert. 2020 del 22/07/2020, dal quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 74.804,64	€ 65.917,85	€ 61.932,88
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.673,29	€ 2.673,29	€ 6.209,61
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 77.477,93	€ 68.591,14	€ 68.142,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 8.886,79	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.955,09	€ 0,00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 17.045,14	€ 15.090,05	€ 14.991,35
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 del D. Lgs. 50/2016)	€ 1.239,65	€ 1.239,65	€ 1.239,65
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 del D. Lgs. 50/2016)	€ 309,91	€ 309,91	€ 309,91
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
ACQUISIZIONE AREE (Sig. Baccarani)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.001,00
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 398,00	€ 398,00	€ 281,05
T.I.M. (per spostamento palo linea telefonica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,18
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Geom. Vecchi per riconfinamento e frazionamento)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.559,10
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.680,88
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 999,37	€ 999,37	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.522,07	€ 38.408,86	€ 24.355,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 92.497,61
MINORE SPESA			€ 14.502,39

Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa da conservare di € 14.502,39 rispetto al quadro economico di progetto, per la conclusione di alcune

procedure ancora in corso tra le quali il pagamento dell'incentivo, il saldo al Sig.Baccarani per l'acquisizione dell'area frazionata, e gli oneri per il Notaio.

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato dalla Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione della Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti, con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che la Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n. IM000031733 rilasciata in data 30/07/2020 da CITY INSURANCE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, intermediata da NDI Insurance and Reinsurance Brokers con sede legale in Romania;

Con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INPS_215395941, richiesto in data 23/06/2020, l'Impresa CSA Consorzio Servizi e Appalti è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

L'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap.5028 (impegni reiscritti 151-152/2020), del PEG 2020, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C21B18000470007, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.7851768BEB;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G10G12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una rotatoria tra la SP50, Via Castellazzo e Via degli Oratori in località San Faustino nel Comune di Rubiera”, allegati al presente atto, da cui risulta un importo netto finale di € 68.142,49, oltre al Certificato di Pagamento n.46 Reg. Cert. 2020 del 22/07/2020;
- di liquidare alla Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti il residuo credito netto pari ad € 15.610,37 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo

complessivo lordo di € 19.044,65 come da fattura n.90049 del 31/07/2020, e come da Certificato di Pagamento così come sopra richiamato;

- di approvare il nuovo quadro economico delle opere relative ai lavori di “Realizzazione di una rotatoria tra la SP50, Via Castellazzo e Via degli Oratori in località San Faustino nel Comune di Rubiera”, così come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A) LAVORI			
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetto a ribasso) AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 74.804,64	€ 65.917,85	€ 61.932,88
ONERI DI SICUREZZA SUL CANTIERE (non soggetto a ribasso)	€ 2.673,29	€ 2.673,29	€ 6.209,61
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 77.477,93	€ 68.591,14	€ 68.142,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
RIBASSO D'ASTA	€ 0,00	€ 8.886,79	€ 0,00
MINORE IVA	€ 0,00	€ 1.955,09	€ 0,00
I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)	€ 17.045,14	€ 15.090,05	€ 14.991,35
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.3 del D. Lgs. 50/2016)	€ 1.239,65	€ 1.239,65	€ 1.239,65
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (art. 113 c.4 del D. Lgs. 50/2016)	€ 309,91	€ 309,91	€ 309,91
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
ACQUISIZIONE AREE (Sig. Baccarani)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.001,00
SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 398,00	€ 398,00	€ 281,05
T.I.M. (per spostamento palo linea telefonica)	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,18
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Geom. Vecchi per riconfinamento e frazionamento)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.559,10
SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (C.S.E.)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.680,88
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 999,37	€ 999,37	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.522,07	€ 38.408,86	€ 24.355,12
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 92.497,61
MINORE SPESA			€ 14.502,39

- di dare atto che sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 14.502,39 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare, e qui di seguito elencate:
 - ✓ pagamento della rata di saldo alla Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti di € 15.610,37 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 19.044,65 come da fattura n.90049 del 31/07/2020, e come da Certificato di Pagamento n.46 Reg. Cert. 2020 del 22/07/2020;
 - ✓ per l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, che verrà effettuata a consuntivo tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, è necessario accantonare per il successivo pagamento l'importo pari ad € 1.549,56 quantificato per l'80% in € 1.239,65 e per il restante 20% in € 309,91;
 - ✓ pagamento del saldo di € 805,00 al sig. Baccarani per l'acquisizione dell'area frazionata necessaria alla realizzazione dell'opera;

- ✓ il pagamento degli oneri notarili connessi all'atto di compravendita per l'acquisizione dei terreni privati;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap.5028 (impegni reiscritti 151-152/2020), del PEG 2020, codice Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, con esigibilità anno 2020;
 - ✓ la Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n. IM000031733 rilasciata in data 30/07/2020 da CITY INSURANCE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, intermediata da NDI Insurance and Reinsurance Brokers con sede legale in Romania;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INPS_215395941, richiesto in data 23/06/2020, l'Impresa CSA Consorzio Servizi e Appalti è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C21B18000470007, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.7851768BEB;
 - ✓ si può svincolare la cauzione definitiva di € 4.075,00 prestata dalla Ditta CSA Consorzio Servizi e Appalti, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.IM000008020 rilasciata da CITY INSURANCE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, intermediata da NDI Insurance and Reinsurance Brokers con sede legale in Romania.

Reggio Emilia, lì 04/09/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma