

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 618 DEL 09/09/2020**

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 641 del 15/10/2018, è stato ad approvare il progetto esecutivo degli *"interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale"*, per l'importo complessivo di € 50.000,00, con finanziamento della Provincia mediante avanzo, secondo il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A)	Lavori in appalto	
a.1	Lavori a base di gara (soggetti a ribasso) (di cui € 5.296,05 per costo della manodopera)	€ 34.162,52
a.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.298,30
	Totale lavori in appalto	€ 38.460,82
B)	Somme a disposizione	
b.1	I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.466,15
b.2	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016) - (2%) quota 80%	€ 615,37
b.3	Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016) - (2%) quota 20%	€ 153,84
b.4	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 850,00
b.5	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 1.153,82
b.6	Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	€ 300,00
	Totale somme a disposizione	€ 11.539,18
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00

- a seguito dell'esito di procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 10 (comma 1, lettera a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, con determinazione dirigenziale n. 730 del 19/11/2018, gli stessi sono stati affidati all'impresa Moretti s.n.c. di Moretti Alessio e C., con sede legale in Ventasso (RE), Via del Chioso n. 1 - C.F. e P.IVA 01518550353, per l'importo netto di € 33.558,50 (comprensivi di € 4.298,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui va

aggiunta l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 40.941,37, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
Lavori in appalto		
Lavori a base di gara soggetti a ribasso (di cui € 5.296,05 per costo della manodopera)	€ 34.162,52	€ 29.260,20
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.298,30	€ 4.298,30
Totale lavori in appalto	€ 38.460,82	€ 33.558,50
Somme a disposizione		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.466,15	€ 7.382,87
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016) - (2%) quota 80%	€ 615,37	€ 615,37
Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs. 50/2016) - (2%) quota 20%	€ 153,84	€ 153,84
Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 850,00	€ 850,00
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 1.153,82	€ 1.153,82
Spese per assicurazioni e altri oneri (IVA inclusa)	€ 300,00	€ 300,00
Ribasso e minore IVA		€ 5.985,60
Totale somme a disposizione	€ 11.539,18	€ 16.441,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00

- in data 21/11/2018 è stato sottoscritto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata, il relativo contratto di appalto (Prot. 28309/7/2018 del 22/11/2018);
- in data 14/02/2019, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 12/08/2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a ricoprire detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 266 del 28/04/2020, è stata approvata una perizia di variante, finalizzata alla risoluzione di problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, che ha modificato, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lettere a) e b), il valore del contratto, nei limiti 15%, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata e senza alterarne la natura complessiva, predisposta dal Direttore dei Lavori, dell'importo netto di € 4.902,32, determinando un nuovo importo netto dei lavori di € 38.460,82, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	Progetto	Contratto	Variante	Differenze
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO				
a.1 - Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 34.162,52	€ 29.260,20	€ 34.162,52	€ 4.902,32
a.2 - Oneri sicurezza (non ribassabili)	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 0,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.460,82	€ 33.558,50	€ 38.460,82	€ 4.902,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1 - IVA sul totale dei lavori e arrotondamento	€ 8.466,15	€ 7.387,64	€ 8.466,15	€ 1.078,51
b.2 - Fondo art. 113 (80%)	€ 615,37	€ 615,37	€ 615,37	€ 0,00
b.3 - Fondo art. 113 (20%)	€ 153,84	€ 153,84	€ 153,84	€ 0,00
b.4 - Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
b.5 - Imprevisti (IVA inclusa)	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 0,00
b.6 - Spese per ass.nie altri oneri (IVA inclusa)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
b.7 - Ribasso d'asta e minore IVA	€ 0,00	€ 5.980,83	€ 0,00	-€ 5.980,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.539,18	€ 16.441,50	€ 11.539,18	-€ 4.902,32
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	-€ 0,00

- con la citata determinazione dirigenziale n. 266 del 28/04/2020 è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga di 15 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- i lavori sono stati, inoltre, sospesi:
 - dal 09/04/2019 al 09/05/2019;
 - dal 28/06/2019 al 06/08/2019;
 - dal 06/09/2019 al 19/12/2019;
 - dal 13/01/2020 al 13/05/2020;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 20/05/2020;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di € 24.828,68 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 39 del 28/08/2019);
- la Direzione Lavori, in data 10/08/2020, ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, ammontante a netti € 38.446,20 dal quale devono essere dedotti € 24.828,68, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 13.617,52, come risulta dal Certificato di Pagamento n.47/Reg. Cert. 2020, del 23/07/2020;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_21698041, richiesto in data 12/05/2020 e con scadenza validità al 09/09/2020, l'impresa Moretti s.n.c. Di Moretti Alessio e C., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 10030310000501, rilasciata in data 26/08/2020, da Bene Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti 100303, che si ritiene congrua;

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 726/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z1A2549BAF e il Codice Unico di Progetto (CUP) C87H18001240003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla realizzazione degli *"interventi urgenti di messa in sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale"*; nonché la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 38.446,20, dal quale devono essere dedotti € 24.828,68, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 13.617,52, come risulta dal Certificato di Pagamento n.47/Reg. Cert. 2020, del 23/07/2020, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa Moretti s.n.c. di Moretti Alessio e C., la somma netta di € 13.617,52, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 2.995,85, come risulta dalla fattura n. 35 del 23/07/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 726/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
- di svincolare la cauzione definitiva definitiva di € 4.815,64, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.10030310000020, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti 100303, in data 16/11/2018;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. Prot. INAIL_21698041, richiesto in data 12/05/2020 e con scadenza validità al 09/09/2020, l'impresa Moretti s.n.c. Di Moretti Alessio e C., è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n. 10030310000501, rilasciata in data 26/08/2020, da Bene

Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelnovo ne' Monti 100303, che si ritiene congrua;

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto 726/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
- tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definita, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, per € 769,21 e il compenso per il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di € 1.243,42, sulla stima originaria del progetto di € 50.000,00, risulta una minore spesa di € 1.058,01, che può passare in economia, così risultante:

	Progetto	Contratto	Variante	Stato finale
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO				
a.1 - Importo lavori (soggetti a ribasso)	€ 34.162,52	€ 29.260,20	€ 34.162,52	€ 31.628,40
a.2 - Oneri sicurezza (non ribassabili)	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 4.298,30	€ 6.817,80
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 38.460,82	€ 33.558,50	€ 38.460,82	€ 38.446,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
b.1 - IVA sul totale dei lavori e arrotondamento	€ 8.466,15	€ 7.387,64	€ 8.466,15	€ 8.458,16
b.2 - Fondo art. 113 (80%)	€ 615,37	€ 615,37	€ 615,37	€ 615,37
b.3 - Fondo art. 113 (20)	€ 153,84	€ 153,84	€ 153,84	€ 153,84
b.4 - Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa)	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00
b.5 - Imprevisti (IVA inclusa)	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 1.153,82	€ 1.243,42
b.6 - Spese per ass.nie altri oneri (IVA inclusa)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 25,00
b.7 - Ribasso d'asta e minore IVA	€ 0,00	€ 5.980,83	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 11.539,18	€ 16.441,50	€ 11.539,18	€ 10.495,79
TOTALE PROGETTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.941,99
minore spesa				1.058,01 €

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z1A2549BAF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C87H18001240003.

Reggio Emilia, lì 09/09/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 618 del 09/09/2020.

Reggio Emilia, lì 10/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA