



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 935 DEL 11/12/2020**

**OGGETTO**

LAVORI DI ASSISTENZA AL COLLAUDO NEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL PO TRA BORETTO E VIADANA LUNGO LA SP 358R - 2° STRALCIO - 2° LOTTO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO

## **Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020, n. 161 del 29/09/2020 e n. 244 del 27/11/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 608 del 04/10/2018, è stata approvata la perizia di stima dei "lavori di assistenza al collaudo negli interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana, lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto", per l'importo complessivo di € 48.800,00, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI IN EURO
<b>Lavori</b>	
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>39.988,21</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Iva 22% su lavori	8.797,41
Arrotondamento	14,38
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>8.811,79</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>48.800,00</b>

- con il medesimo atto, a seguito dell'esito di procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 10, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, gli stessi sono stati affidati all'impresa FLUMAR s.r.l., con sede in via Argine n. 17, a Boretto (RE) – C.F. e P.IVA 02457030357, per l'importo netto di € 30.209,18, (comprensivi di € 2.085,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € 36.855,20, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO	IMPORTIA SEGUITO AGGIUDICAZIONE
<b>Lavori</b>		
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21	28.124,18
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00	2.085,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>39.988,21</b>	<b>30.209,18</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
IVA 22% su lavori	8.797,41	6.646,02
Arrotondamento	14,38	14,38
Ribasso d'asta e minore IVA		11.930,42
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>8.811,79</b>	<b>18.590,82</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>

- in data 15/10/2018 è stato sottoscritto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata, il relativo contratto di appalto (Prot. 24297/2/2010);
- in data 15/10/2018, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 70 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, corrispondente al 23/12/2018;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, Ing. Valerio Bussei, in quanto i funzionari aventi i requisiti necessari a ricoprire detta mansione, sono attualmente impegnati in molteplici attività di progettazione e Direzione dei Lavori;
- i lavori sono stati, inoltre, sospesi:
  - dal 02/11/2018 al 03/03/2019 con ripresa parziale il 04/03/2019;
  - dal 17/04/2019 al 09/06/2019;
  - con il nuovo termine di ultimazione al 31/07/2019;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 06/07/2019;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di € 18.480,00 netti, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 16 del 24/05/2019);
- la Direzione Lavori, in data 25/06/2020, ha redatto lo stato finale dei lavori, e in data 27/11/2020 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, firmati, senza riserve, dall'impresa appaltatrice, per un ammontare netto di € 30.194,58 dal quale devono essere dedotti € 18.480,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 11.714,58, come risulta dal Certificato di Pagamento n.42/Reg. Cert. 2020, del 25/06/2020;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;

- dagli atti in possesso della D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
  - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_24142202, richiesto in data 14/10/2020 e con scadenza validità al 11/02/2021, l'Impresa FLUMAR S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
- il Direttore dei Lavori ha ritenuto di non chiedere alla ditta il rilascio della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, poiché i lavori in argomento - peraltro correttamente eseguiti e rendicontati - non hanno riguardato parti strutturali o altre componenti del ponte oggetto del collaudo; all'atto della liquidazione finale, non vi è pertanto alcuna opera da garantire, poiché nulla di quanto eseguito ha alterato i luoghi o le strutture del manufatto in parola;
  - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) Z9C24A29B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) C47H11000470002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale per la perizia *di stima dei "lavori di assistenza al collaudo negli interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po tra Boretto e Viadana, lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto"*, nonchè la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dei lavori di € 30.194,58, dal quale devono essere dedotti € 18.480,00, per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto dell'impresa di € 11.714,58, come risulta dal Certificato di Pagamento n.42/Reg. Cert. 2020, del 25/06/2020, che contestualmente si approva;
- di liquidare all'impresa FLUMAR s.r.l., la somma netta di € 11.714,58, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 2.577,21, come risulta dalla fattura n. 163/B2 del 30/06/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 4.773,00, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2226130, rilasciata da Coface, Agenzia di Milano, in data 26/09/2018;
- di dare atto che:
  - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
    - per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime;
    - dagli atti in possesso della D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;
    - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL\_24142202, richiesto in data 14/10/2020 e con scadenza validità al 11/02/2021, l'Impresa FLUMAR S.r.l. è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
  - il Direttore dei Lavori ha ritenuto di non chiedere alla ditta il rilascio della polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo, poiché i lavori in argomento – peraltro correttamente eseguiti e rendicontati - non hanno riguardato parti strutturali o altre componenti del ponte oggetto del collaudo; all'atto della liquidazione finale, non vi è pertanto alcuna opera da garantire, poiché nulla di quanto eseguito ha alterato i luoghi o le strutture del manufatto in parola;
  - l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente Cap. 5225 (impegno reiscritto 309/2020 - sub-impegno reiscritto 249/2020) del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2020;
  - tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quali la rata a saldo come sopra definita, sulla stima originaria del progetto di € 48.800,00, risulta una minore spesa di € 11.937,61, che può passare in economia, così risultante:

DESCRIZIONE	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI SEGUITO AGGIUDICAZIONE	IMPORTI STATO FINALE
<b>Lavori</b>			
Importo totale dei lavori (parte ribassabile)	37.903,21	28.124,18	26.209,14
Oneri per la sicurezza (non ribassabili)	2.085,00	2.085,00	3.985,44
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>39.988,21</b>	<b>30.209,18</b>	<b>30.194,58</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA 22% su lavori	8.797,41	6.646,02	6.642,81
Arrotondamento	14,38	14,38	0
Ribasso d'asta e minore IVA	0,00	11.930,42	25,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>8.811,79</b>	<b>18.590,82</b>	<b>6.667,81</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>48.800,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>36.862,39</b>
<b>minore spesa</b>			<b>11.937,61</b>

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z9C24A29B0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H11000470002.

Reggio Emilia, lì 11/12/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....