

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 809 DEL 06/12/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO IN VIA PRATI A CORREGGIO (RE). APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio fa presente che visti:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 relativo alle modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa ad operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale, con oneri di ammortamento a totale carico dello stato;
- la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 19.03.2015 della Provincia di Reggio Emilia nella quale viene richiamato il citato D.M. 23.01.2015 e specificatamente l'art.2 e 3 con il quale si stabilisce che nella definizione dei piani regionali venga data priorità, tra gli altri, agli interventi di messa in sicurezza degli immobili adibiti ad edilizia scolastica;
- l'Atto della Giunta Regionale n. 303/2015 del 31.03.2015, che ha deliberato di approvare il piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica articolato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 suddiviso per Province/Città Metropolitana nel quale per l'annualità 2015, tra gli interventi finanziabili ex art. 10 Decreto Legge n. 104/2013, viene tra gli altri indicato l'intervento in oggetto con priorità n. 16/2015 per una somma pari ad €. 120.000,00 e di rinviare ad un successivo atto del dirigente regionale competente per materia, l'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento all'interno di ciascun piano territoriale.

Considerato inoltre che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 810 del 19/11/2015 è stato approvato il progetto degli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso il polo scolastico superiore a Correggio", per l'importo complessivo di Euro 120.000,00 (IVA compresa) di cui 95.081,97 netti per lavori, dei quali 20.113,33 per importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta ed 3.657,75 di oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 08/02/2016 i lavori sono stati affidati alla ditta Baschieri Srl, avente sede legale in Via Oslo, n. 26 a Sassuolo (MO), (c.f. e P.I. 02641530361) all'importo netto di € 71.314,05, comprensivi di € 3.657,75 per oneri per la sicurezza ed € 20.113,33 per costi del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta;

- i lavori sono stati consegnati il 14.07.2016 e il tempo stabilito per l'esecuzione degli stessi era previsto di 60 giorni dalla data di consegna e quindi con scadenza al 11.09.2016;
- in data 20.5.2016, con scrittura privata, è stato sottoscritto il contratto d'appalto n. 28;
- i lavori sono stati conclusi nei termini stabiliti;
- durante il corso dei lavori non furono emessi certificati d'acconto;
- il Direttore dei Lavori ha prodotto la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di €. 66.919,21 IVA esclusa, nonché il Certificato di pagamento n° 63 del 1.12.2016 di €. 66.919,21 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% pari a €. 14.722,23 per un totale di €. 81.641,44.

Considerato che la Responsabile dell'U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio propone di:

- approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio, conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, per gli "interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso il polo scolastico superiore a Correggio", da cui risulta un importo netto finale di €.66.919,21 , nonché il Certificato di Pagamento n. 63 del 1.12.2016, relativo alla rata a saldo lavori corrispondente a netti €.66.919,21;
- liquidare alla ditta Baschieri s.r.l., avente sede legale in Via Oslo, n. 26 a Sassuolo (MO), la somma netta di € 66.919,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a €. 14.722,23, per un totale di €. 81.641,44, come risulta dalla fattura n. 129 del 25.11.2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura nelle risorse già impegnate;
- dare atto che la ditta Baschieri s.r.l.:
 - ✓ ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 7178061, rilasciata da Aviva Italia s.p.a. - Agenzia Bonucchi Assicurazioni s.n.c. di Modena, in data 28.11.2016;
 - ✓ è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Num. Prot. INAIL_5463262 con scadenza validità in data 17.3.2017;
- svincolare la cauzione definitiva di €. 16.637,57 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 7173444, rilasciata da Aviva Italia Spa, Agenzia Bonucchi Assicurazioni s.n.c., in data 9.3.2016, all'atto della stipula del contratto principale;

- dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6475233B4D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C44H15000120002;
 - ✓ la spesa complessiva di € 120.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 al Cap. 4980 del PEG 2016 (impegno n. 581/2016 con esigibilità 2016), obiettivo di gestione n. R08G1OG6, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 1° settembre 2015;
 - ✓ durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ il quadro economico finale dell'intervento evidenzia una economia complessiva pari ad €. 34.716,46 da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali €. 81.641,44 per la rata a saldo lavori alla ditta Baschieri s.r.l. ed €. 1.326,10 per il fondo già previsti all'ex art. 93, del D.Lgs. 163/2006, come sotto riportato:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZI ONE	STATO FINALE
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 71.310,89	€ 47.542,97	€ 44.901,93
B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	€ 20.113,33	€ 20.113,33	€ 20.113,33
C - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	€ 3.657,75	€ 3.657,75	€ 1.903,95
SOMMANO I LAVORI (A+B+C)	€ 95.081,97	€ 71.314,05	€ 66.919,21
D - Somme a disposizione			
D1 - Oneri fiscali (22%)	€ 20.918,03	€ 15.689,09	€ 14.722,23
D2 - Spese tecniche (ex art. 93 del D.Lgs. 163/2006)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.261,00
D3 - Incentivi progettazione			€ 1.326,10
D4 - Ribasso d'asta (compreso Iva)	€ 0,00	€ 28.996,86	€ 28.996,86
D5 - contributo spese di gara ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
D6 - spese di vidimazione registro di contabilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
MINOR SPESA	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.719,60
ECONOMIA COMPLESSIVA (tenuto conto anche del ribasso d'asta)	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.716,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.918,03	€ 48.685,95	€ 18.364,33
TOTALE GENERALE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio,

conservati agli atti presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, U.O. Logistica e Manutenzione del Patrimonio, per gli “interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale da realizzarsi presso il polo scolastico superiore a Correggio”, da cui risulta un importo netto finale di €. 66.919,21 , nonché il Certificato di Pagamento n. 63 del 1.12.2016, relativo alla rata a saldo lavori corrispondente a netti €. 66.919,21 ;

- di liquidare alla ditta Baschieri s.r.l., avente sede legale in Via Oslo, n. 26 a Sassuolo (MO), la somma netta di € 66.919,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a €. 14.722,23 per un totale di €. 81.641,44, come risulta dalla fattura n. 129 del 25.11.2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura nelle risorse già impegnate;
- di dare atto che la ditta Baschieri s.r.l.:
 - ✓ ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 7178061, rilasciata da Aviva Italia s.p.a. - Agenzia Bonucchi Assicurazioni s.n.c. di Modena, in data 28.11.2016;
 - ✓ è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Num. Prot. INAIL_5463262 con scadenza validità in data 17.3.2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di €. 16.637,57 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 7173444, rilasciata da Aviva Italia Spa, Agenzia Bonucchi Assicurazioni s.n.c., in data 9.3.2016, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare altresì atto che:
 - ✓ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6475233B4D e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C44H15000120002;
 - ✓ la spesa complessiva di € 120.000,00 risulta già impegnata e disponibile alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti 2.02.01.09.003 al Cap. 4980 del PEG 2016 (impegno n. 581/2016 con esigibilità 2016), obiettivo di gestione n. R08G1OG6, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con mutuo come specificato dal Decreto del 1° settembre 2015;
 - ✓ durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ il quadro economico finale dell'intervento evidenzia una economia complessiva pari ad €. 34.716,46 da mantenere nella disponibilità della Regione Emilia-Romagna, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali €. 81.641,44 per la rata a saldo lavori alla ditta Baschieri s.r.l. ed €. 1.326,10 per il fondo già previsti all'ex art. 93, del D.Lgs. 163/2006, come sotto riportato:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
A - Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 71.310,89	€ 47.542,97	€ 44.901,93

B - Importo mano d'opera non assoggettabile a ribasso d'asta	€ 20.113,33	€ 20.113,33	€ 20.113,33
C - Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso d'asta	€ 3.657,75	€ 3.657,75	€ 1.903,95
SOMMANO I LAVORI (A+B+C)	€ 95.081,97	€ 71.314,05	€ 66.919,21
D – Somme a disposizione			
D1 – Oneri fiscali (22%)	€ 20.918,03	€ 15.689,09	€ 14.722,23
D2 – Spese tecniche (ex art. 93 del D.Lgs. 163/2006)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.261,00
D3 – Incentivi progettazione			€ 1.326,10
D4 - Ribasso d'asta (compreso Iva)	€ 0,00	€ 28.996,86	€ 28.996,86
D5 - contributo spese di gara ANAC	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,00
D6 - spese di vidimazione registro di contabilità	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00
MINOR SPESA	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.719,60
ECONOMIA COMPLESSIVA (tenuto conto anche del ribasso d'asta)	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.716,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.918,03	€ 48.685,95	€ 18.364,33
TOTALE GENERALE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Reggio Emilia, li 06/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma