

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 25 DEL 22/01/2021**

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO 5 INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL TRANSITO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP 91 "COLLAGNA - VAGLIE - PONTE ROSSENDOLA" AL KM 11+700 IN LOC. CASENOVE DI VAGLIE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2021 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato rinviato al 31/01/2021;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Premesso inoltre che:

- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio CORMA (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- con prot. 3155 del 08/03/2019 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2020 pari ad € 3.834.383,90, attribuendo il codice di riferimento 04651.19.RE (sostituisce scheda

codice 03500.19.RE);

- a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, avvenuti nei primi giorni di dicembre 2017, e ulteriormente aggravatosi con gli eventi meteorologici verificatisi nei primi giorni del febbraio 2019 sulla S.P. 91 "COLLAGNA - VAGLIE – PONTE ROSSENDOLA" al km 11+700 IN LOCALITA' CASENOVE DI VAGLIE IN COMUNE DI VENTASSO il dissesto che inizialmente interessava la banchina stradale con un abbassamento del piano viabile, dopo gli eventi meteorologici del febbraio 2019 ha provocato un abbassamento della sede stradale di circa un metro ed un estensione del movimento franoso verso il pendio a valle della strada provinciale, che ha causato il franamento completo della scarpata. A causa di quanto sopra descritto, il tratto di strada interessato dal dissesto è stato chiuso, con ordinanza n. 2303/1/2019 del 04/02/2019 per tutto il mese di febbraio, dopo l'esecuzione di alcune lavorazioni propedeutiche alla messa in sicurezza del piano viabile, il tratto di strada è stato riaperto al traffico, con ordinanza n. 4897/1/2019 del 01/03/2019 con l'istituzione di un senso unico alternato a vista, con l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h, a tutela della sicurezza degli utenti della strada;
- il dissesto è stato segnalato alla Protezione Civile Regionale, il 11/02/2019 con prot. n. 2881, tramite la richiesta di finanziamento per intervento indifferibile e urgente (ART. 10, L.R. 01/05) per eventi atmosferici o calamitosi sulla SP 91 "Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola" al Km 11+700 in località Casenove di Vaglie in Comune di Ventasso, per un importo complessivo di € 200.000,00, necessari per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza al transito nel tratto di strada interessato dal dissesto sopra descritto;
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 299 del 25/02/2019 ha approvato gli "interventi urgenti e il trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n.1/2005, finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio regionale - Primo piano interventi urgenti anno 2019. Modifica precedenti delibere di Giunta Regionale n. 289/2017 e n. 1655/2018. Approvazione intervento D.M. n. 14/2018", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 99 del 03/04/2019;
- all'allegato 1 di detta deliberazione, per la Provincia di Reggio Emilia rientra l'intervento denominato "Intervento urgente di ripristino del transito in condizioni di sicurezza sulla SP91 "Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola", al km 11+700, in località Casenove di Vaglie, nel Comune di Ventasso", al codice n. 14/RE, per l'importo di € 100.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 478, del 02/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, con il seguente Quadro Economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	81.063,21
ONERI SICUREZZA	1.517,08
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	79.546,13

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-2.068,20
TOTALE NETTO	78.995,01
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.579,90	1.263,92
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.579,90	315,98
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	17.378,90
IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI	2.046,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.004,99
TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00

- con lettera prot. 18069, in data 02/07/2019, sono stati affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,60%, di € 78.995,01, (comprensivi di € 1.517,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 20.07.2020 e regolarmente ultimati in data 17.10.2020;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 21.12.2020 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto € **78.746,57** e che il quadro economico finale generale è il seguente:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	80.829,61
ONERI SICUREZZA	712,73
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	80.116,88
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-2.083,04
TOTALE IN APPALTO	78.746,57
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.579,90	1.049,05
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.579,90	0,00
IVA LAVORI	17.324,25
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 60,00 Assicurazione Validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 341,60	751,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.339,77
TOTALE COMPLESSIVO	97.871,47

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei lavori in data 21.12.2020 e sottoscritti senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 78.746,57 che con IVA per € 17.324,25 ammonta ad € 96.070,82, oltre al Certificato di Pagamento n. 45/2020 REG. CERT. del 16.07.2020;
- approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 97.871,47 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.45 del 16.07.2020, il credito netto di € 78.746,57 che con IVA per € 17.324,25 ammonta ad € 96.070,82 e che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio di previsione 2021 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. **5101** “Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi”, che verrà inserito nel P.E.G. 2021, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziati con eccedenze di entrate correnti, Res. 270/2020;
- dare atto che:
 - non è stato liquidato alcun il SAL come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 60,00 e Assicurazione Validatore € 350,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 341,60 comprensivo di IVA a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.128,54;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.049,05 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata, la restante quota del 20% non è finanziabile con le risorse assegnate con il decreto di Giunta Regionale 130 del 27.08.2019;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 24152727 con scadenza 11/02/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 23064419 con scadenza 13/02/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_23080179 con scadenza 13/02/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti.
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private se non per la realizzazione delle piste di lavoro in accordo con la proprietà;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 796275514D e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 22.07.2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000037515 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 78.746,57 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente che si ritiene congrua.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli interventi per la realizzazione di un'opera di sostegno e per la messa in sicurezza della sede stradale sulla SP 91 "Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola", al Km 11+700, in località Casenove di Vaglie, in Comune di Ventasso, realizzati nell'ambito dell'appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento Reparto Sud, accordo quadro 2019-2020, Affidamento n. 5, redatti dal Direttore dei lavori in data 21.12.2020 e sottoscritti senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 78.746,57 che con IVA per € 17.324,25 ammonta ad € 96.070,82, oltre al Certificato di Pagamento n. 45/2020 REG. CERT. del 16.07.2020;
- di approvare il conto finale concludente nell'importo complessivo di € 97.871,47 e il seguente quadro economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	80.829,61
ONERI SICUREZZA	712,73
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	80.116,88
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-2.083,04
TOTALE IN APPALTO	78.746,57
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.579,90	1.049,05
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche	0,00

(art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 1.579,90	
IVA LAVORI	17.324,25
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettisti € 60,00 Assicurazione Validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 341,60	751,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	19.339,77
TOTALE COMPLESSIVO	97.871,47

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.45 del 16.07.2020, il credito netto di € 78.746,57 che con IVA per € 17.324,25 ammonta ad € 96.070,82 e che trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del Bilancio di previsione 2021 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. **5101** “Lavori per ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi”, che verrà inserito nel P.E.G. 2021, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziati con eccedenze di entrate correnti, Res. 270/2020;
- di dare atto che:
 - non è stato liquidato alcun il SAL come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 60,00 e Assicurazione Validatore € 350,00;
 - è stato liquidato l'importo di € 341,60 comprensivo di IVA a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 2.128,54;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.049,05 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata, la restante quota del 20% non è finanziabile con le risorse assegnate con il decreto di Giunta Regionale 130 del 27.08.2019;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regularità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 24152727 con scadenza 11/02/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regularità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 23064419 con scadenza 13/02/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regularità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_23080179 con scadenza 13/02/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa BERTOIA Impresa di Costruzioni Srl è in

regola con gli adempimenti.

- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private se non per la realizzazione delle piste di lavoro in accordo con la proprietà;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 796275514D e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 22.07.2020 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 000037515 presso CITY INSURANCE S.A. COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – Str. Emanoil Porumbaru, 93-95 – Bucarest per un importo di € 78.746,57 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente che si ritiene congrua.

Reggio Emilia, lì 22/01/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma