

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 37 DEL 26/01/2021**

OGGETTO

SP15 SPARAVALLE-RAMISETO-MISCOSO-CONFINE MASSA - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI BRIGLIA NEL TORRENTE LIOCCA A SOSTEGNO PONTE SP15 PER PASSO LAGASTRELLO COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 749 del 03/11/2017, si è provveduto ad:
 - approvare il progetto esecutivo dei lavori sulla "S.P. 15 – Sparavalle – Ripristino funzionalità idraulica di briglia nel torrente Liocca a sostegno ponte SP15 per Passo Lagastrello", Codice Unico di Progetto (CUP) n. C67H17000940002, per l'importo di € 45.000,00, finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 289 del 13/03/2017 e alla determinazione del Direttore dell'Agenzia stessa n. 1655 del 30/05/2017, così ripartiti:

	DESCRIZIONE	IMPORTO €
a)	LAVORI a misura (soggetti a ribasso) (di cui € 4.664,81 per costo della manodopera)	35.047,42
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.218,80
	TOTALE IN LAVORI APPALTO	36.266,22
c)	I.V.A. lavori (22%)	7.978,57
d)	Imprevisti, spese di bollo, Registro di Contabilità e arrotondamenti	29,89
e)	Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 725,32	580,26
f)	Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 725,32	145,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.733,78
	TOTALE COMPLESSIVO	45.000,00

- affidare i relativi lavori a RCM Impresa di Costruzioni s.n.c. di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, con sede in Via Enza n. 11, in località Taviano, nel Comune di Ventasso (RE), per l'importo netto di € 25.362,62, comprensivo di € 1.218,80 per oneri per la sicurezza, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

		PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (di cui € 4.664,81 per costo della manodopera)	35.047,42	24.143,82
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.218,80	1.218,80
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	36.266,22	25.362,62

c)	I.V.A. LAVORI (22%)	7.978,57	5.579,78
d)	Imprevisti, spese di bollo, Registro di Contabilità e arrotondamenti	29,89	29,89
e)	Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 725,32	580,26	580,26
f)	Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 725,32	145,06	145,06
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.733,78	6.334,99
	Ribasso		10.903,60
	Minore IVA sui lavori		2.398,79
	TOTALE COMPLESSIVO	45.000,00	45.000,00

- Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- con l'impresa appaltatrice in data 19/12/2017 (Prot. n. 30839/2/2017) è stato stipulato il relativo contratto, mediante scambio di corrispondenza;
- con verbale di consegna del 27/11/2017, è stata disposta la consegna parziale dei lavori, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;
- in data 09/07/2020 è stata disposta la consegna dei lavori come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 17/08/2020;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/08/2020, come accertato dal Direttore dei Lavori e pertanto in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 16/10/2020 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 21.618,69 e in data 20/10/2020 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 68/Reg. Cert. 2020 del 21/10/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 833 del 19/11/2020, è stata impegnata la spesa di € 600,00, a favore del Comitato Provinciale di Reggio Emilia della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), per le operazioni dalla stessa eseguite, di salvaguardia della fauna ittica, connesse all'esecuzione dei lavori in oggetto, rimodulando il quadro economico di progetto come segue:

		PROGETTO €	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (di cui € 4.664,81 per costo della manodopera)	35.047,42	24.143,82
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.218,80	1.218,80
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	36.266,22	25.362,62

c)	I.V.A. LAVORI (22%)	7.978,57	5.579,78
d)	Imprevisti, spese di bollo, Registro di Contabilità e arrotondamenti	29,89	29,89
e)	Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 725,32	580,26	580,26
f)	Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 725,32	145,06	145,06
g)	Ribasso e minore IVA		12.702,39
h)	Spese per salvaguardia fauna ittica		600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.733,78	19.637,38
	TOTALE COMPLESSIVO	45.000,00	45.000,00

- con lettera del 18/12/2020, assunta agli atti con Prot. n. 31050/7/2017 del 21/12/2020, il Comitato Provinciale di Reggio Emilia della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), ha comunicato la rinuncia al rimborso di € 600,00 di cui sopra, tenuto conto della proficua collaborazione in atto da diversi anni con la Provincia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2304366, rilasciata da COFACE, Agenzia 041 - Parma, sottoscritta in data 27/10/2020, che si ritiene congrua;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_23225723, (data richiesta 26/10/2020 - scadenza validità 23/02/2021) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n.Z09201B5C2 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C67H17000940002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori sulla "S.P. 15 – Sparavalle – Ripristino funzionalità idraulica di briglia nel torrente Liocca a sostegno ponte SP15 per Passo Lagastrello",

redatto dal Direttore dei lavori in data 16/10/2020, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 20/10/2020 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 21.618,69, nonché il Certificato di Pagamento n. 68/Reg. Cert. 2020 del 21/10/2020, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1, pari al finale, dell'importo netto di € 21.618,69, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 26.374,80;

- di liquidare a R.C.M. Impresa di costruzioni s.n.c. di Ricò Massimo, Claudio e Ivo, il credito netto di € 21.618,69, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.756,11, come risulta dalla fattura n. 170 del 23/10/2020, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101 (residuo 249/2020) del PEG 2021, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2021;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 5.354,50, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 2188128, rilasciata da COFACE, Agenzia 041 - Parma e sottoscritta in data 08/11/2017;
- di dare atto che:
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 2304366, rilasciata da COFACE, Agenzia 041 - Parma, sottoscritta in data 27/10/2020, che si ritiene congrua;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento Prot. INPS_23225723, (data richiesta 26/10/2020 - scadenza validità 23/02/2021) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risultano in regola con gli obblighi contributivi;
- di dare, infine, atto che:
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

		PROGETTO €	AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO €	SPESO E LIQUIDATO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (di cui € 4.664,81 per costo della manodopera)	35.047,42	24.143,82	20.720,29
b)	ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.218,80	1.218,80	898,40
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	36.266,22	25.362,62	21.618,69
c)	I.V.A. LAVORI (22%)	7.978,57	5.579,78	4.756,11

d)	Imprevisti, spese di bollo, Registro di Contabilità e arrotondamenti	29,89	29,89	0,00
e)	Fondo (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 725,32	580,26	580,26	0,00
f)	Fondo (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 725,32	145,06	145,06	0,00
g)	Ribasso e minore IVA		12.702,39	0,00
h)	Spese per salvaguardia fauna ittica		600,00	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.733,78	19.637,38	4.756,11
	TOTALE COMPLESSIVO	45.000,00	45.000,00	26.374,80
	MINOR SPESA			18.625,20

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere per il SAL n. 1, pari al finale, come sopra definita e tenuto conto, sulla base della normativa vigente, della non liquidabilità delle somme di cui al fondo - art. 113, del D.Lgs. 50/2016 – in quanto trattasi di lavori affidati direttamente, risulta una minore spesa di € 18.625,20, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. Z09201B5C2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C67H17000940002.

Reggio Emilia, lì 26/01/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma