

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 96 DEL 11/02/2021**

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2019-2020, AFFIDAMENTO N. 5.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 381, del 10.06.2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, con servizio di pronto intervento, mediante accordo quadro 2019-2020, Affidamento n. 5, concludente nell'importo complessivo di € 727.000,00 di cui € 577.691,49 per lavori dei quali € 11.660,00 presunti per oneri finalizzati alla sicurezza e non soggetti a ribasso (D.Lgs. n° 81/08), € 127.100,00 per oneri fiscali e arrotondamenti, € 11.553,83 per fondo incentivo funzioni tecniche (art. 113, c. 2 D.Lgs. n° 50/2016), € 10.654,68 per spese tecniche (c.s.e.) indagini, prove di laboratorio e accertamenti, assicurazione progettista e validatore;
- detto intervento è stato finanziato nell'ambito del piano degli interventi e programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane relativi all'anno 2020 (quota parte del biennio 2019-2020 ammontante a € 1.667.000,00 ed in parte oggetto del presente affidamento per un importo di € 727.000,00), di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 49 del 02.05.2018; nello specifico è stato assegnato il codice di riferimento 03490.19.RE;
- con la citata determinazione dirigenziale n° 381 si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, nell'ambito di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice individuando come criterio quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice stesso;
- a seguito di predetta procedura, i lavori e i servizi sono stati affidati all'A.T.I composta dalla Capogruppo/Mandataria Turchi Cesare s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n° 10 e dalle Mandanti Calcestruzzi Corradini s.p.a. con sede a Salvaterra di Casalgrande (R.E.) in Via XXV Aprile n° 70, Cofar s.r.l. con sede a Felina di Castenovo Monti (R.E.) in via Casa Perizzi n° 3/A e Tre Emme s.r.l. con sede a Castelnovo di Sotto (R.E.) in via Parto Bovino n° 66, offerente una percentuale di ribasso sui lavori del 7,033%, così come risulta dalla relativa Determinazione Dirigenziale n° 167 del 14.03.2019 divenuta efficace in data 10.04.2019 e successivo contratto Rep. n° 15644 del 11.06.2019;
- con provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 21.11.2019 l'impresa Capogruppo/Mandataria veniva dichiarata fallita;

- in data 21.01.2020 con atto ricevuto dal notaio Filippo Arleoni veniva costituita una nuova A.T.I. di tipo misto, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d) del Codice, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori per l'appalto in argomento, le cui quote di partecipazione venivano così definite:
Calcestruzzi Corradini spa - quota pari al 60%
Cofar srl – quota pari al 20%
Tre Emme srl . Quota pari al 20%
- dai controlli effettuati risultava che l'A.T.I. suddetta possedeva i requisiti richiesti in sede di gara;
- con Atto n° 57 del 05.02.2020 si disponeva di proseguire, ai sensi dell'art. 48, comma 17 del Codice il rapporto di appalto con il raggruppamento predetto, modificando il contratto stipulato in data 11.06.2019, Rep. n° 15644, limitatamente alle parti riguardanti l'impresa Turchi Cesare srl, permanendo immutate tutte le altre condizioni e clausole contrattuali;
- in data 24.07.2020 veniva stipulato un ulteriore contratto, Repertorio n° 15655 per il recepimento delle variazioni di cui sopra;
- i lavori venivano iniziati in data 18.06.2020 e regolarmente ultimati in data 14.12.2020;
- in corso d'opera è stato fatto un solo pagamento con Certificato n° 67/2020 REG.CERT. del 21.10.2020 (SAL 1), di € 492.893,34;
- in data 27.01.2021 è stata redatta la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale dei lavori, ammontante a € 576.951,61, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 7/2021 REG.CERT. del 27.01.2021, dell'importo di € 84.058,27, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 18.492,82 per complessivi € 102.551,09, per cui il presente pagamento ammonta a € 102.551,09;
- quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto e Variante	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	577.691,49	576.951,61	739,88
IVA Lavori e Arrotondamenti	127.100,00	126.929,35	170,65
	Sommano	703.880,96	
Fondo Incentivo per Funzioni Tecniche	11.553,83	9.797,65	1.756,18
Spese Tecniche	10.654,68	7.769,25	2.885,43

(C.S.E., Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti			
TOTALI	727.000,00	721.447,86	5.552,14

1° S.A.L. (con IVA)	601.329,87
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	102.551,09

Tutto ciò premesso si ritiene:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 576.951,61, oltre al Certificato di Pagamento n° 7/2021 REG.CERT. del 27.01.2021, dell'importo di € 84.058,27;
- di approvare altresì il conto finale, così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	576.951,61
I.V.A.	€	126.929,35
Incarico Coord. in Fase di Esecuzione	€	4.409,05
Prove di Laboratorio	€	2.342,40
Polizza Progettista e Validatore	€	1.017,80
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	<u>9.797,65</u>
TOTALE	€	721.447,86
- di liquidare all'A.T.I. composta dalle ditte CALCESTRUZZI CORRADINI spa, COFAR srl e TRE EMME srl, il credito netto di € 84.058,27, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 102.551,09 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 ed al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" del PEG 2021 – Fondi Ministeriali di cui al D.M. 49/2018 - (di cui all'accertamento n° 186/2020 (Cap. 848 del PEG 2020); con esigibilità 2021, Res. 1425/2020 – Sub Res. 425/2020, obiettivo di gestione R08G1OG12;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la Direzione Lavori ha attestato quanto segue:
 - in data 26.01.2021 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 24147873, COFAR prot. INPS 22974625, TRE EMME prot. INPS 00984170357,

STRADEDIL prot. INAIL 24392670, PROGETTO SEGNALETICA prot. INAIL 24683992, CAE prot. INAIL 24182328);

- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari ad € 727.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 9.797,65 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oltre ad un importo finale delle somme già utilizzate di € 711.650,21, risulta una minor spesa di € 5.552,14, che si ritiene opportuno passare in economia;
- non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- non sono state effettuate cessioni di credito;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.552,14, che si ritiene opportuno passare in economia;
- l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER in data 04.02.2021 n° 21/18194276), che si ritiene congrua;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n° 83108591CF e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n° C37H18001720006;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD, con servizio di pronto intervento, mediante accordo quadro 2019-2020, Affidamento n. 5, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 576.951,61, oltre al Certificato di Pagamento n° 7/2021 REG.CERT. del 27.01.2021, dell'importo di € 84.058,27;
- di approvare altresì il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	576.951,61
I.V.A.	€	126.929,35
Incarico Coord. in Fase di Esecuzione	€	4.409,05
Prove di Laboratorio	€	2.342,40
Polizza Progettista e Validatore	€	1.017,80
Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113, c. 2 del D.Lgs. n° 50/2016)	€	<u>9.797,65</u>
TOTALE	€	721.447,86
- di liquidare all'A.T.I. composta dalle ditte CALCESTRUZZI CORRADINI spa, COFAR srl e TRE EMME srl, il credito netto di € 84.058,27, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 102.551,09 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, codice Piano dei Conti del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 ed al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" del PEG 2021 – Fondi

Ministeriali di cui al D.M. 49/2018 - (di cui all'accertamento n° 186/2020 (Cap. 848 del PEG 2020); con esigibilità 2021, Res. 1425/2020 – Sub Res. 425/2020, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a titolo di cauzione definitiva dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la Direzione Lavori ha attestato quanto segue:
 - in data 26.01.2021 è stata accertata la regolarità contributiva delle imprese intervenute nell'esecuzione dei lavori (CALCESTRUZZI CORRADINI prot. INAIL 24147873, COFAR prot. INPS 22974625, TRE EMME prot. INPS 00984170357, STRADEDIL prot. INAIL 24392670, PROGETTO SEGNALETICA prot. INAIL 24683992, CAE prot. INAIL 24182328);
 - considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari ad € 727.000,00, e gli importi per spese tecniche da trattenere di € 9.797,65 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oltre ad un importo finale delle somme già utilizzate di € 711.650,21, risulta una minor spesa di € 5.552,14, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non sono state effettuate cessioni di credito;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 5.552,14, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - l'impresa mandataria/capogruppo CALCESTRUZZI CORRADINI s.p.a. ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da BPER in data 04.02.2021 n° 21/18194276), che si ritiene congrua;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 83108591CF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C37H18001720006.

Reggio Emilia, li 11/02/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 96 del 11/02/2021.

Reggio Emilia, li 12/02/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA