

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 815 DEL 07/12/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE ALLA NUOVA S.P. N 3 VAR, REGGIO E.-BAGNOLO-NOVELLARA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord, si segnala quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n° 779, del 05.11.2015, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara dell'importo di € 439.400,00 di cui a base d'asta € 346.795,00 (IVA esclusa) compresi € 9.840,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 50.862,00 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, € 225,00 per contributo autorità lavori pubblici, € 6.853,00 per fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2016), € 76.300,00 per oneri fiscali ed arrotondamenti ed € 9.227,00 per spese tecniche, indagini, prove di laboratorio ed accertamenti;
- con determinazione dirigenziale n° 129, del 17.03.2016, detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta TURCHI CESARE s.r.l. con sede a Rubiera (R.E.), C.F. e P.I. 01214260356, quale offerente il ribasso percentuale del 6,156% (seivirgolacentocinquantasei), per un importo netto di € 329.183,11 (€ trecentoventinovemilacentottantatre/11), di cui € 9.840,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 50.862,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 401.603,40, giusto contratto n° 15600 del 25.05.2016;
- i lavori sono iniziati in data 10.05.2016 e regolarmente ultimati in data 18.10.2016;
- su richiesta della ditta aggiudicataria è stata erogata l'anticipazione nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione corrispondente ad € 65.837,00;
- durante i lavori è stato effettuato un solo pagamento con Certificato n° 28/2016 REG.CERT., del 30.06.2016 di € 244.665,27;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale ammontante a € 328.590,32, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

- non risultano cessioni di credito;
- in data 28.10.2016 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori (TURCHI prot. INAIL n° 5192507);

Considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 439.400,00, l'importo di € 5.111,48 da trattenere quale fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. N° 163/2006 e l'importo finale delle somme già utilizzate di € 401.130,19, risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia.

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	346.795,00	328.590,32	18.204,68
IVA Lavori e Arrotondamenti.	76.300,00	72.289,87	4.010,13
Sommano		400.880,19	
Vidimaz. Reg. Contabilita'	0,00	25,00	-25,00
Contributo Autorità Lavori Pubblici	225,00	225,00	0,00
Fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93, comma 7 bis D.Lgs. 163/2016)	6.853,00	5.111,48	1.741,52
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti	9.227,00		9.227,00
TOTALI	439.400,00	406.241,67	33.158,33

Anticipazione 20%	80.321,14
1° S.A.L. (con IVA)	298.491,63
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	22.067,42

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola,

eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 328.590,32, oltre al Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;

- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	328.590,32
I.V.A.	€	72.289,87
Contributo Autorità Lavori Pubblici	€	225,00
Incentivo Funzioni Tecniche	€	5.111,48
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	406.241,67

- liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l.. il credito netto di € 18.088,05, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 3.979,37, per complessivi € 22.067,42 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5158 Impegno 696/2016, Sub Impegno 255/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G10G12;
- svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;
- dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI, Polizza n° 600.071.0000904546);
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi
 - il codice CIG è il n. 6462101670, il codice CUP è il n. C37H15000770002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla nuova SP3 VAR Reggio Emilia-Bagnolo-Novellara, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, redatto dallo stesso e sottoscritto senza riserve dell'Impresa appaltatrice, per un importo complessivo netto di € 328.590,32, oltre al Certificato di Pagamento, n° 53/2016 REG.CERT. del 27.10.2016, dell'importo di € 18.088,05, ai quali va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 3.979,37 per

complessivi € 22.067,42, per cui il presente pagamento ammonta a € 22.067,42;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	328.590,32
I.V.A.	€	72.289,87
Contributo Autorità Lavori Pubblici	€	225,00
Incentivo Funzioni Tecniche	€	5.111,48
Vidimazione Registro Contabilità	€	<u>25,00</u>
TOTALE	€	406.241,67

- di liquidare all'Impresa TURCHI CESARE s.r.l. il credito netto di € 18.088,05, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 3.979,37, per complessivi € 22.067,42 dando atto che la somma trova copertura all'interno delle somme a disposizione del progetto, alla Missione 10, Programma 05, al al Capitolo 5158 Impegno 696/2016, Sub Impegno 255/2016, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del PEG 2016, con esigibilità anno 2016, obiettivo di gestione R08G10G12;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 33.158,33, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - la ditta ha prodotto polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, (polizza emessa da VITTORIA ASSICURAZIONI, Polizza n° 600.071.0000904546);
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - il codice CIG è il n. 6462101670, il codice CUP è il n. C37H15000770002.

Reggio Emilia, lì 07/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 815 del 07/12/2016.

Reggio Emilia, lì 07/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA