

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 835 DEL 13/12/2016**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI ZONA VARIANTE MONTECCHIO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 131 del 04/08/2016, successivamente modificato con decreti del Presidente n. 172 del 05/10/2016 e n. 243 del 29/11/2016, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 ed è stata affidata ai dirigenti dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Con proposta del Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Nord, si segnala quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 896, del 10.12.2015, è stato approvato il progetto esecutivo per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali zona variante Montecchio, concludente nell'importo complessivo lordo di € 133.919,86;
- con determinazione dirigenziale n° 202, del 12.04.2016, i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente, a seguito del positivo esito dei controlli di cui all'art. 38, del D.Lgs. 163/2006, alla ditta CAMAR S.C. con sede legale in Via Isolato Maestà, 2 a Castelnuovo nè Monti (consorzio di impresa artigiana di cui all'art. 6 della Legge n° 443 del 08.08.1995) per conto dell'impresa consorziata COFAR s.r.l. con sede a Castelnuovo ne' Monti (R.E.), per l'importo netto di aggiudicazione di € 97.051,47, comprensivi degli oneri della sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati in data 20.09.2016 e regolarmente ultimati in data 28.09.2016;
- durante i lavori è stato effettuato un solo pagamento con Certificato n° 49/2016REG.CERT. 2016 del 10.10.2016 di € 90.604,78 netti;
- la direzione lavori ha prodotto lo stato finale la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori ammontante a € 96.054,72, nonché il relativo Certificato di Pagamento, n° 61 del 25.11.2016, dell'importo di € 5.449,94, ai quali v'è aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22% di € 1.198,99 per complessivi € 6.648,93, per cui il presente pagamento ammonta a € 6.648,93;
- la Direzione Lavori attesta che non sono occorse occupazioni e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- in data 19.09.2016 è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa assuntrice e di quella esecutrice dei lavori (CAMAR prot. INPS n° 4707484, COFAR prot. INPS n° 4667482);
- considerato l'ammontare delle somme disponibili negli impegni di spesa pari a € 133.919,86, l'importo di € 1.879,94 da trattenere quale fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e l'importo finale delle

somme già utilizzate di € 117.241,76, risulta una minor spesa di € 14.798,16, che si ritiene opportuno passare in economia;

Quanto sopra come meglio evidenziato nella seguente tabella riepilogativa di quadro economico:

Descrizione	Importo da Progetto	Importo da Consuntivo (oggetto di approvazione)	Importo Residuo
Lavori (importo netto)	99.997,00	96.054,72	3.942,28
IVA Lavori e Arrotondamenti.	23.000,00	21.132,04	1.867,96
Sommano		117.186,76	
Contributo Autorità	30,00	30,00	0,00
Fondo per la Progettazione e l'Innovazione	1.879,94	1.879,94	0,00
Vidimaz. Reg. Contabilita'	0,00	25,00	-25,00
Spese Tecniche, Indagini, Prove di Laboratorio e Accertamenti	9.012,92	0,00	9.012,92
TOTALI	133.919,86	119.121,70	14.798,16

1° S.A.L. (con IVA)	110.537,83
Somma a credito dell'Impresa (con IVA)	6.648,93

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali zona variante Montecchio, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Edilizia, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 96.054,72, nonché il Certificato di Pagamento n. 61/REG.CERT. 2016 del 25.11.2016;
- approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	96.054,72
I.V.A.	€	21.132,04
Contributo Autorità	€	30,00
Incentivo Funzioni Tecniche	€	1.879,94

Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	119.121,70

- liquidare all'Impresa CAMAR soc. coop. sopra descritta, il credito netto di € 5.449,94, che, comprensivo di I.V.A. ammonta a € 6.648,93;
- svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;
- dare atto che
 - o la somma complessiva di € 6.648,93 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 al corrispondente capitolo 5208 "interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali zona variante Montecchio", (variante alle S.P. n° 12 e n° 67 ad est di Montecchio), del PEG 2016, Impegno riscritto n° 923/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12;
 - o rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 14.798,16, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - o non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
 - o il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 650805373A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C27H15000750003;
 - o non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali zona variante Montecchio, eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni della Direzione Lavori, conservati in originale presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Edilizia, redatti dallo stesso e sottoscritti senza riserve dell'Impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 96.054,72, nonché il Certificato di Pagamento n. 61/REG.CERT. 2016 del 25.11.2016;

- di approvare il conto finale così ripartito:

Credito Netto dell'Impresa	€	96.054,72
I.V.A.	€	21.132,04
Contributo Autorità	€	30,00
Incentivo Funzioni Tecniche	€	1.879,94
Vidimazione Registro Contabilità	€	25,00
TOTALE	€	119.121,70

- di liquidare all'Impresa CAMAR soc. coop. sopra descritta, il credito netto di € 5.449,94, che comprensivo di I.V.A. ammonta a € 6.648,93;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, presentata all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che
 - la somma complessiva di € 6.648,93 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2016 al corrispondente capitolo 5208 "interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali zona variante Montecchio", (variante alle S.P. n° 12 e n° 67 ad est di Montecchio), del PEG 2016, Impegno riscritto n° 923/2016, obiettivo di gestione R08G1OG12;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 14.798,16, che si ritiene opportuno passare in economia;
 - non occorre chiedere la polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 235, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010, tenuto conto dell'accertata corretta esecuzione dei lavori e della modesta entità dei medesimi;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n° 650805373A e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n° C27H15000750003
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

Reggio Emilia, li 13/12/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma