

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 505 DEL 29/06/2021**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO N° 20. RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP23 DAL KM 8+700 AL KM 10+400. SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di € 5.540.000,00 (comprensivi di € 166.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati al Consorzio CORMA (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- con lettera prot. 3155 del 08/03/2019, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al progetto sintetizzato nelle schede predisposte e inviate per la richiesta di finanziamento, assegnando l'importo totale per l'anno 2020 pari ad € 3.834.383,90, attribuendo il codice di riferimento 04651.19.RE (sostituisce scheda codice 03500.19.RE);
- con determinazione dirigenziale n° 340, del 28/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo degli **Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020**

– Affidamento n° 20 finalizzato alla realizzazione dei lavori di “Risanamento del corpo stradale sulla SP23 dal Km 8+700 al Km 10+400” secondo stralcio, con il seguente Quadro Economico:

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	287.062,70
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	9.067,90
Importo Lavori a misura soggetti a ribasso	277.944,80
Detrazione Ribasso del 2,60%	-7.227,86
TOTALE NETTO	279.834,84
I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	61.568,46
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	3.000,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.596,70	4.477,36
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20% di € 5.596,70	1.119,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70.165,16
TOTALE COMPLESSIVO	350.000,00

- con lettera in data 29/05/2020 con prot. 12183, è stato affidato al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,60%, di € 279.834,84 (comprensivi di € 9.067,90 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 27.07.2020 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati in data 23.10.2020;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 19.05.2021 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netto € **242.598,93** e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	248.895,46
ONERI SICUREZZA	6.721,22
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	242.174,24

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-6.296,53
TOTALE NETTO	242.598,93
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	53.371,76
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 210,00 Assicurazione validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 1.171,20	1.731,20
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.596,70	3.626,66
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 5.596,70	1.119,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	59.848,96
TOTALE COMPLESSIVO	302.447,89

Tutto ciò premesso si ritiene:

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 19.05.2021 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 242.598,93 che con IVA per € 53.371,76 ammonta ad € 295.970,69;
- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 302.447,89 suddiviso come da tabella sopra riportata;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n.25 del 26.05.2021, il credito netto di € 40.302,85 che con IVA per € 8.866,63 ammonta ad € 49.169,48 e trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2021-2023, del P.E.G. 2021, obiettivo di gestione R08G1OG12, finanziato con fondi del Ministero DM 49/2018 accertati con determinazione dirigenziale n. 144 del 26.02.2020, Imp. 654/2021;
- di dare atto che:
 - in corso d'opera è stato liquidato il SAL 1, con Certificato di pagamento N. 5 del 20.01.2021, come risulta dalla Relazione sul Conto finale per l'importo netto di € 202.296,08;
 - con l'emissione del citato SAL n. 1 sono state pagate direttamente le seguenti ditte:
 - PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) P.I. 02905080368, la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 66/21 del 22/01/2021 per € 4.445,20 netti. Tale importo riportato rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;
 - C&C DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. via Dei Partigiani 5 – 42035 Castelnovo

ne' Monti (RE) P.I. 02597620356, la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 2 del 22/01/2021 per € 4.050,00 netti. Tale importo riportato rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

- è stato liquidato l'importo di € 1.171,20 comprensivo di IVA a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
- è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 210,00 e Assicurazione Validatore € 350,00;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 48.671,45 che dovrà quindi passare in economia;
- in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 4.746,00 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata.
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26101515 con scadenza 11/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 24873710 con scadenza 15/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 25214280 con scadenza 04/07/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_25698224 con scadenza 16/05/2021 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa C&C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26298177 con scadenza 23/06/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8316379D0B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 31/05/2021 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2021.1103512 presso ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV AGENZIA COLIBRI' ITALIA SRL Via Copernico 8 Milano per un importo di € 40.310,91 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 19.05.2021 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice degli **Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020 – Affidamento n° 20 finalizzato alla realizzazione dei lavori di “Risanamento del corpo stradale sulla SP23 dal Km 8+700 al Km 10+400” secondo stralcio**, per un importo complessivo netto di € 242.598,93 che con IVA per € 53.371,76 ammonta ad € 295.970,69;
- di approvare il conto finale come per l'importo complessivo di € 302.447,89 suddiviso come da tabella di seguito riportata:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	248.895,46
ONERI SICUREZZA	6.721,22
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	242.174,24
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-6.296,53
TOTALE NETTO	242.598,93
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	53.371,76
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Assicurazione Progettista € 210,00 Assicurazione validatore € 350,00 Prove di Laboratorio € 1.171,20	1.731,20
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 5.596,70	3.626,66
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 5.596,70	1.119,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	59.848,96
TOTALE COMPLESSIVO	302.447,89

- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 25 del 26.05.2021, il credito netto di € 40.302,85 che con IVA per € 8.866,63 ammonta ad € 49.169,48 e trova copertura alla missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030102999 ed al corrispondente Cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", del Bilancio 2021-2023, del P.E.G. 2021, obiettivo di gestione R08G1OG12,

finanziato con fondi del Ministero DM 49/2018 accertati con determinazione dirigenziale n. 144 del 26.02.2020, Imp. 654/2021;

- di dare atto che:
 - in corso d'opera è stato liquidato il SAL 1, con Certificato di pagamento n. 5 del 20.01.2021, come risulta dalla Relazione sul Conto finale per l'importo netto di € 202.296,08;
 - con l'emissione del citato SAL n. 1 sono state pagate direttamente le seguenti ditte:
 - PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) P.I. 02905080368, la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 66/21 del 22/01/2021 per € 4.445,20 netti. Tale importo riportato rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;
 - C&C DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. via Dei Partigiani 5 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) P.I. 02597620356, la quota parte dell'importo del SAL 1 fattura n. 2 del 22/01/2021 per € 4.050,00 netti. Tale importo riportato rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;
 - è stato liquidato l'importo di € 1.171,20 comprensivo di IVA a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 210,00 e Assicurazione Validatore € 350,00;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 48.671,45 che dovrà quindi passare in economia;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 4.746,00 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso come da tabella sopra riportata;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26101515 con scadenza 11/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 24873710 con scadenza 15/06/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS 25214280 con scadenza 04/07/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_25698224 con scadenza 16/05/2021 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa C&C SAS DI CAMAGNONI PATRIZIO E C. è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 26298177 con scadenza 23/06/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO è in regola con gli adempimenti;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;

- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8316379D0B e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;
- in data 31/05/2021 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2021.1103512 presso ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA/NV AGENZIA COLIBRI' ITALIA SRL Via Copernico 8 Milano per un importo di € 40.310,91 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale sommato al tasso di interesse vigente.

Reggio Emilia, lì 29/06/2021

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma