

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 171 DEL 24/02/2022**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA S.P. 18 AL KM 5+500, IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO E INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 379 del 10/06/2020 è stato affidato il servizio tecnico per redigere la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione, per la realizzazione dell'intervento di "ripristino stradale e messa in sicurezza della scarpata di valle sulla S.P. 18 al km 5+500, in località Marmoreto nel Comune di Ventasso" all'Ing. Gianluca Togninelli, con sede in Viale Enzo Bagnoli n. 36/A, Castelnovo ne Monti (RE), - C.F. TGNGLC85S01C219N - P.IVA 02515460356, con il ribasso del 37,151% (trentasettevirgolacentocinquantunopercento) sull'importo netto a base di gara, corrispondente a netti € 19.990,78, a cui saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), per un importo complessivo lordo pari ad € 25.364,30;
- con determinazione dirigenziale n.396 del 16/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "codice 15701", di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020, di approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile 2° stralcio - eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26/07/2019), denominato "Intervento per il ripristino della sede stradale e la messa in sicurezza della scarpata di valle sulla SP 18 al km 5+500 in località Marmoreto nel Comune di Ventasso", concludente nell'importo complessivo di € 310.000,00, di cui € 238.008,22 per lavori (comprensivi di € 4.501,68, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€ 233.506,54
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 4.501,68
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 238.008,22
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. (22%) SUI LAVORI	€ 52.361,81
INDAGINI GEOGNOSTICHE (IVA compresa)	€ 2.318,18

INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.772,07
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.978,96
INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 2.843,72
ASSICURAZIONE VERIFICATORE	€ 400,00
PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa)	€ 1.000,00
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 3.236,64
FONDO DI CUI ALL'ART. 113 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.080,40
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.991,78
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 310.000,00

- nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito che l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della Ordinanza DPCM 26 luglio 2019 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall'art. 3 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice, con invito ad un numero di operatori economici compreso da 8 a 12, fissando il termine minimo di presentazione delle offerte in 7 giorni; il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo, purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque.
- a seguito dell'esito della procedura negoziata di cui sopra, con determinazione dirigenziale n.443 del 01/07/2020, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Bertoia Impresa Costruzioni Srl, con sede legale in Via Colombaia, 2 - 42030 Villa Minozzo (RE) - C.F./P.I.02220130351, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,64%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 227.173,52, di cui € 222.671,84 per lavori ed € 4.501,68 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 277.151,69 come risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA S.P.18 AL KM 5+500 IN LOCALITA' MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO		
QUADRO ECONOMICO-VARIANTE		
DESCRIZIONE	Importi Progetto	Importi da Contratto
LAVORI		
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 233.506,54	€ 222.671,84
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.501,68	€ 4.501,68
Importo lavori in appalto	€ 238.008,22	€ 227.173,52
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 52.361,81	€ 49.978,17
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.318,18	€ 2.318,18
Incarico professionale per redazione relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.772,07	€ 3.772,07
Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.978,96	€ 3.978,96
Incarico professionale per esecuzione rilievo topografico (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 2.843,72	€ 2.843,72
Assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.236,64	€ 3.236,64
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.080,40	€ 2.080,40
Ribasso e minore IVA	-	€ 13.218,33
TOTALE - Somme a disposizione	€ 71.991,78	€ 82.826,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 310.000,00	€ 310.000,00

- in data 24/08/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto con n. Ord. 25/2020 Prot. n.17814/3/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/05/2021, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e conservato agli atti del Servizio, stabilendo il tempo per l'esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, con conseguente loro ultimazione entro il 21/09/2021;
- in data 16/09/2021 con Determina Dirigenziale n.702 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva che ha determinato un incremento contrattuale netto di € 14.307,35, così come risulta dal quadro economico di variante di seguito riportato:

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA S.P.18 AL KM 5+500 IN LOCALITA' MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO				
QUADRO ECONOMICO-VARIANTE				
DESCRIZIONE	Importi Progetto	Importi da Contratto	Importi di Perizia	Differenza
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 233.506,54	€ 222.671,84	€ 236.979,19	€ 14.307,35
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ -
Importo lavori in appalto	€ 238.008,22	€ 227.173,52	€ 241.480,87	€ 14.307,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
Ribasso d'asta	€ -	€ 10.834,70	€ -	-€ 10.834,70
Minore IVA	€ -	€ 2.383,63	€ -	-€ 2.383,63
IVA Lavori (22%)	€ 52.361,81	€ 49.978,17	€ 53.125,79	€ 3.147,62
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ -
Incarico professionale per redazione relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ -
Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ -
Incarico professionale per esecuzione rilievo topografico (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ -
Assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.236,64	€ 3.236,64	€ 0,01	-€ 3.236,63
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	-€ 1.000,00
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ -
TOTALE - Somme a disposizione	€ 71.991,78	€ 82.826,48	€ 68.519,13	-€ 14.307,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 0,00

Durante il corso dei lavori, in data 29 luglio 2021 (Prot. n° 20863 del 30 luglio 2021), è stato autorizzato il subappalto alla Ditta Tazzioli e Magnani s.r.l. con sede in via Ganapini, 27 – Felina (RE) con codice fiscale e P.IVA n. 00122740350, per l'importo presunto di € 28.200,00, inerente la fresatura di asfalto, posa di conglomerati bituminosi e stesura di geocomposito per consolidamento corticale;

l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/09/2021, come accertato dal certificato di ultimazione dei lavori e pertanto entro il tempo utile contrattuale.

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 02/12/2021, lo stato finale dei lavori, la

relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “ripristino stradale e messa in sicurezza della scarpata di valle sulla S.P. 18 al km 5+500, in località Marmoreto nel Comune di Ventasso”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 237.184,35 dal quale devono essere dedotti € 216.811,40 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto a favore della Ditta Bertoia impresa costruzioni Srl, di € 20.372,95 cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 24.855,00 come da fattura n.103 del 08/12/2021 e come da Certificato di Pagamento n.88 del 01/12/2021, dal quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Importi Progetto	Importi da Contratto	Importi di Perizia	Stato Finale
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 233.506,54	€ 222.671,84	€ 236.979,19	€ 232.682,67
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ 4.501,68
Importo lavori in appalto	€ 238.008,22	€ 227.173,52	€ 241.480,87	€ 237.184,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
Ribasso d'asta	€ -	€ 10.834,70	€ -	€ -
Minore IVA	€ -	€ 2.383,63	€ -	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 52.361,81	€ 49.978,17	€ 53.125,79	€ 52.180,56
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ 2.318,18
Incarico professionale per redazione relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ 3.772,06
Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ 3.261,44
Incarico professionale per esecuzione rilievo topografico (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ 2.843,72
Assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 350,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.236,64	€ 3.236,64	€ 0,01	€ -
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ 2.056,39
TOTALE - Somme a disposizione	€ 71.991,78	€ 82.826,48	€ 68.519,13	€ 66.782,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 303.966,70
MINORE SPESA				€ 6.033,30

allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 6.033,30 rispetto al quadro economico di progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate:

- la rata a saldo alla Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl, di € 24.855,00 iva inclusa, sopra richiamata;
- la quota dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 2.056,39 lordi, sulla base dell'allegata scheda di

ripartizione;

atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

visto l'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e smi che prevede la sostituzione del certificato di Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

ritenuto, sulla base dei documenti ricevuti, di approvare il certificato di Regolare Esecuzione della Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl, con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

dato atto che la Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.2338824 rilasciata in data 10/12/2021 da Coface - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede a Milano, per una somma che si ritiene congrua;

con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INAIL_29608461, richiesto in data 17/02/2022, la Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022 (residuo n.722/2021), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

occorre pertanto procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 2.056,39 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione;

occorre altresì dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di ripartizione, la somma lorda di € 2.056,39 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap. 5101, impegno reiscritto n.775/2022;

richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C37H20000140001, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.8339852795;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G10G7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "ripristino stradale e messa in sicurezza della scarpata di valle sulla S.P. 18 al km 5+500, in località Marmoreto nel Comune di Ventasso", conservato agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 237.184,35 oltre al Certificato di Pagamento n.88 del 01/12/2021;
- di liquidare alla Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl il residuo credito netto pari ad € 20.372,95 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 24.855,00 come da fattura n.103 del 08/12/2021 e da Certificato di Pagamento n.88 del 01/12/2021;

- di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di “ripristino stradale e messa in sicurezza della scarpata di valle sulla S.P. 18 al km 5+500, in località Marmoreto nel Comune di Ventasso”, così come riportato:

DESCRIZIONE	Importi Progetto	Importi da Contratto	Importi di Perizia	Stato Finale
LAVORI				
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 233.506,54	€ 222.671,84	€ 236.979,19	€ 232.682,67
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ 4.501,68	€ 4.501,68
Importo lavori in appalto	€ 238.008,22	€ 227.173,52	€ 241.480,87	€ 237.184,35
SOMME A DISPOSIZIONE				
Ribasso d'asta	€ -	€ 10.834,70	€ -	€ -
Minore IVA	€ -	€ 2.383,63	€ -	€ -
IVA Lavori (22%)	€ 52.361,81	€ 49.978,17	€ 53.125,79	€ 52.180,56
Indagini geognostiche (IVA compresa)	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ 2.318,18	€ 2.318,18
Incarico professionale per redazione relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ 3.772,07	€ 3.772,06
Incarico professionale per redazione relazione paesaggistica (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ 3.978,96	€ 3.261,44
Incarico professionale per esecuzione rilievo topografico (IVA e oneri previdenziali compresi)	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ 2.843,72	€ 2.843,72
Assicurazione verificatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 350,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.236,64	€ 3.236,64	€ 0,01	€ -
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -
Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ 2.080,40	€ 2.056,39
TOTALE - Somme a disposizione	€ 71.991,78	€ 82.826,48	€ 68.519,13	€ 66.782,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 303.966,70
MINORE SPESA				€ 6.033,30

- di dare atto che il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 6.033,30, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl, pari ad € 24.855,00 iva inclusa sopra richiamata;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 2.056,39 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione;
- di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegata scheda di

ripartizione, la somma lorda di € 2.056,39, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile al Cap.5101, residuo n.722/2021 (impegno reiscritto n.775/2022);

- di dare altresì atto che:
 - ✓ l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022 (residuo n.722/2021), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
 - ✓ la Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.2338824 rilasciata in data 10/12/2021 da Coface - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede a Milano, per una somma che si ritiene congrua;
 - ✓ il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl senza riserve e che non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INAIL_29608461, richiesto in data 17/02/2022, la Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice Unico del Progetto (CUP) n.C37H20000140001, e il Codice Identificativo di Gara (CIG) n.8339852795;
 - ✓ si può svincolare la cauzione definitiva di € 11.358,68 prestata dalla Ditta Bertoia Impresa Costruzioni Srl a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n°2294267, rilasciata da Coface – Agenzia di Reggio Emilia, emessa in data 02/07/2020.

Allegati:

- scheda incentivo
- scheda ripartizione

Reggio Emilia, lì 24/02/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma