

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 341 DEL 15/06/2016**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
PRINCIPALI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO TRA SP23/VIA
PIAVE/VIA F.LLI CERVI A MONTECAVOLO E RIAPPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 4 del 14/01/2016 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di primo livello l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2016, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato rinviato al 31.07.2016;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.212 del 18/03/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio, in località Montecavolo, tra la SP23 (via Turati), via Piave e via F.lli Cervi, in Comune di Quattro Castella, dell'importo complessivo di € 292.880,34, di cui € 200.414,60 per lavori, comprensivi di € 6.038,47 per oneri della sicurezza e di € 33.883,11 per costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso e € 92.465,74 per somme a disposizione, finanziato nell'ambito del progetto di realizzazione della variante di Puianello 1° lotto (come da assenso della Regione Emilia-Romagna Prot. n. 2012.0291476 dell'11/12/2012);
- con determinazione dirigenziale n. 467 del 05/05/2014, a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EUROSTRADE S.r.l. , con sede in Via Tiziano n. 2 a Castellarano (RE) – C.F. e P.IVA 00900960352, con il ribasso del 5,05%, corrispondente all'importo netto di € 192.309,70, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale), come risulta dal seguente quadro economico di progetto:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO
A) LAVORI		
Oneri della sicurezza	€ 6.038,47	€ 6.038,47
Importo Manodopera	€ 33.883,11	€ 33.883,11
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.493,02	€ 152.388,12
Totale importo lavori	€ 200.414,60	€ 192.309,70
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Indennità espropriazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese tecniche art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 4.008,29	€ 4.008,29

I.V.A. 22% su importo lavori	€ 44.091,21	€ 42.308,13
imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.366,24	€ 6.366,24
ribasso e minore IVA		€ 9.887,98
Totale somme a disposizione	€ 92.465,74	€ 100.570,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 292.880,34	€ 292.880,34

- in data 24/07/2014 è stato stipulato il contratto 15550 di Rep., registrato a Reggio Emilia il 31/07/2014 al n. 152 serie 1;
- in data 05/05/2014, in via d'urgenza, si è proceduto alla consegna parziale dei relativi lavori e in data 24/07/2014, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori stessi, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 105 giorni naturali e consecutivi, corrispondente al 06/11/2014;
- i lavori sono stati sospesi:
 - ✓ dal 04/08/2014 al 20/08/2014;
 - ✓ dal 07/11/2014 al 02/12/2014;
 - ✓ dal 10/12/2014 al 09/03/2015;
- con determinazione dirigenziale n.132 del 10/03/2015, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, dell'importo netto di € 24.663,78, determinando un nuovo importo netto dei lavori pari a € 216.973,48, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
A) LAVORI			
Oneri della sicurezza	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47
Importo Manodopera	€ 33.883,11	€ 33.883,11	€ 42.848,07
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.493,02	€ 152.388,12	€ 168.086,94
Totale importo lavori	€ 200.414,60	€ 192.309,70	€ 216.973,48
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
Indennità espropriazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.881,40
Spese tecniche art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 4.008,29
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 44.091,21	€ 42.308,13	€ 47.734,17
imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.366,24	€ 6.366,24	€ 230,55
ribasso e minore IVA		€ 9.887,98	€ 4.052,45
Totale somme a disposizione	€ 92.465,74	€ 100.570,64	€ 75.906,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 292.880,34

€ 292.880,34

€ 292.880,34

- con la stessa determinazione dirigenziale n.132 del 10/03/2015, è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione di detti lavori;
- tenuto conto delle sospensioni e della proroga di cui sopra il termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 18/04/2015;
- l'ultimazione dei lavori principali è avvenuta il 27/03/2015, come accertato con certificato di ultimazione e quindi in tempo utile;
- in corso d'opera sono stati effettuati i seguenti pagamenti, per un totale netto di € 215.995,30:
 - ✓ 1^ rata di netti € 100.833,45, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 108, del 05/12/2014);
 - ✓ 2^ rata di netti € 87.109,80, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 14, del 31/03/2015);
 - ✓ 3^ rata di netti € 28.052,05, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 32, del 22/07/2015);
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori principali, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 216.958,21, dal quale devono essere dedotti netti € 215.995,30 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 962,91, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 20/Reg. Cert. 2016, del 06/05/2016;
- sono necessari alcuni lavori in economia consistenti nella costruzione di opere a corredo della rotatoria, funzionali ad un migliore collegamento con le proprietà private circostanti, per i quali si provvederà alla redazione del relativo progetto, stimato in via preventiva in € 4.150,00;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ vista l'esiguità della somma costituente la rata di saldo e la corretta esecuzione delle opere stesse, si ritiene di non far costituire all'appaltatore la garanzia fideiussoria già prevista all'art. 235 del DPR 207/2010;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito, come da dichiarazione rilasciata da EUROSTRADE s.r.l., il 16/12/2015;
 - ✓ con lettera Prot. 27309/2/2009 del 13/05/2015 è stata chiesta al Comune di Quattro Castella la pubblicazione dell'avviso ai creditori di cui all'art. 218, del DPR 207/2010; il Comune con lettera Prot. n. 11340 del 21/10/2015, assunta agli atti con Prot. n.54288/2/2009 del 22/10/2015 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dal 16/05/2015 al 15/07/2015 senza che siano pervenuti al medesimo reclami o domande;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5659992527 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C57H07000690003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare:
 - ✓ lo stato finale dei lavori principali di trasformazione a rotatoria dell'incrocio tra la SP23 (via Turati), via Piave e via F.lli Cervi, in località Montecavolo, in Comune di Quattro Castella, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 216.958,21, nonché il Certificato di Pagamento n. 20/Reg.Cert. 2016 del 06/05/2016, relativo alla rata a saldo, di netti € 962,91, corrispondenti a lordi € 1.174,75;
 - ✓ la rimodulazione del quadro economico del progetto in argomento, come segue:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	Speso e/o impegnato
A) LAVORI				
Oneri della sicurezza	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47	€ 6.038,47
Importo Manodopera	€ 33.883,11	€ 33.883,11	€ 42.848,07	€ 45.523,89
Totale Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.493,02	€ 152.388,12	€ 168.086,94	€ 165.395,85
Totale importo lavori	€ 200.414,60	€ 192.309,70	€ 216.973,48	€ 216.958,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Spostamento e/o protezione reti tecnologiche	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità espropriazioni	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.881,40	€ 19.881,40
Spese tecniche art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 4.008,29	€ 3.928,13
I.V.A. 22% su importo lavori	€ 44.091,21	€ 42.308,13	€ 47.734,17	€ 47.730,81
imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.366,24	€ 6.366,24	€ 230,55	€ 225,00
ribasso e minore IVA		€ 9.887,98	€ 4.052,45	€ 6,79
Lavori in economia				€ 4.150,00
Totale somme a disposizione	€ 92.465,74	€ 100.570,64	€ 75.906,86	€ 75.922,13
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.880,34	€ 292.880,34

- di liquidare alla ditta EUROSTRADE s.r.l., la somma netta di € 962,91, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 211,84, come risulta dalla fattura n. 6, del 31/05/2016, tenuto conto che detta spesa trova copertura al Cap. 5111, impegno reiscritto n. 673/2016, sub impegno reiscritto n. 346/2016, missione 10, programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e che la ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 25822662 richiesto in data 24.02.2016;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 19.230,97, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. ND16/00A0435806, rilasciata il 04/05/2014 da GROUPAMA Assicurazioni Agenzia Generale, all'atto della stipula del contratto principale.

Reggio Emilia, lì 15/06/2016

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 341 del 15/06/2016.

Reggio Emilia, li 16/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA