

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 495 DEL 06/06/2022**

OGGETTO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO DEL PONTE SUL TORRENTE CROSTOLO SULLA SP62R VAR AL KM 14+050. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, modificato con decreto del Presidente n. 36 del 17/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 428 del 26/06/2020 è stata affidata, all'Ing. Claudio Torreggiani di Reggio Emilia, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione, che di esecuzione dell'intervento di ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo sulla SP62R var al km 14+050;
- con determinazione dirigenziale n. 321 del 29/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo, sulla SP62R var al km 14+050", per l'importo complessivo di € 380.000,00, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 49/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", relativo alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 03509.19.RE, dando corso, per l'affidamento dei relativi lavori a una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020, tramite piattaforma SATER – Regione Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Elenco delle imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, sulla base del quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 233.500,00	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 36.500,00	
Totale lavori in appalto	€ 270.000,00	€ 270.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA lavori (22%)	€ 59.400,00	
Spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresa sicurezza)	€ 18.973,44	
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche prog. e d.l.	€ 5.100,06	
Spese tecniche valutazione sicurezza ponte e coord. Prova di carico	€ 4.000,00	
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche e valut. Sicurezza	€ 1.075,20	
Spese tecniche per collaudo statico	€ 4.000,00	
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1.075,20	
Prove di carico ed eventuali indagini integrative (comprese IVA)	€ 10.000,00	

Contributo ANAC	€ 225,00	
Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016) funz. Tecn. Pers. Dip. Amm.	€ 2.050,00	
20% Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016)	€ 1.080,00	
Assicurazione verificatore, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.021,10	
Totale somme a disposizione	€ 110.000,00	€ 110.000,00
TOTALE INTERVENTO		€ 380.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;
- entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte non è pervenuta nessuna offerta da parte imprese invitate;
- con determinazione dirigenziale n. 436 del 14/06/2021 è, pertanto, stata dichiarata deserta la gara di cui alla determinazione dirigenziale a contrattare n. 321 del 29/04/2021 ed è stata indetta una nuova gara per l'affidamento di detti lavori (CIG 8786093150 – CUP: C67H18001490001) tramite procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara;
- a seguito dell'esito della procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 604 del 02/08/2021 detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta individuale Pescina Massimo, con sede legale in Via E. Toti, 76 - 81030 Cancellò ed Arnone (CE) - C.F. PSCMSM75T16D969J - P.IVA 02355190618 con il ribasso del 23,569%, corrispondente all'importo complessivo netto di € 214.966,38 (IVA esclusa), di cui € 178.466,38 per lavori ed € 36.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA di legge al 22%, per un totale lordo di € 262.258,98;
- in data 23/08/2021, in pendenza della stipula del contratto, i lavori sono stati consegnati;
- con detta impresa il 29/10/2021 è stato stipulato il contratto n. ord. 32/2021 Protocollo n. 29458/2021;
- il quadro economico di progetto a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 233.500,00	€ 178.466,38
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 36.500,00	€ 36.500,00
Totale lavori in appalto	€ 270.000,00	€ 214.966,38
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA lavori (22%)	€ 59.400,00	€ 39.262,60
Spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresa sicurezza)	€ 18.973,44	€ 18.973,44
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche prog. e d.l.	€ 5.100,06	€ 5.100,06
Spese tecniche valutazione sicurezza ponte e coord. Prova di carico	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche e valut. Sicurezza	€ 1.075,20	€ 1.075,20
Spese tecniche per collaudo statico	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1.075,20	€ 1.075,20
Prove di carico ed eventuali indagini integrative (comprese IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016) funz. Tecn. Pers. Dip. Amm.	€ 2.050,00	€ 2.050,00
20% Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016)	€ 1.080,00	€ 1.080,00
Assicurazione verificatore, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.021,10	€ 3.021,10
Ribasso e minore IVA		€ 75.171,02
Totale somme a disposizione	€ 110.000,00	€ 165.033,62
TOTALE INTERVENTO	€ 380.000,00	€ 380.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 66 del 02/02/2022, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), per garantire, la risoluzione di circostanze sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, dell'importo di € 55.033,62, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 270.000,00, senza aumento della somma originariamente stanziata, come riportato nel seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Differenze
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 233.500,00	€ 178.466,38	€ 233.500,00	+ € 55.033,62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 0,00
Totale lavori in appalto	€ 270.000,00	€ 214.966,38	€ 270.000,00	+ € 55.033,62
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA lavori (22%)	€ 59.400,00	€ 39.262,60	€ 59.400,00	+ € 20.137,40
Spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresa sicurezza)	€ 18.973,44	€ 18.973,44	€ 18.973,44	€ 0,00
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche prog. e d.l.	€ 5.100,06	€ 5.100,06	€ 5.100,06	€ 0,00
Spese tecniche valutazione sicurezza ponte e coord. Prova di carico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche e valut. Sicurezza	€ 1.075,20	€ 1.075,20	€ 1.075,20	€ 0,00
Spese tecniche per collaudo statico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1.075,20	€ 1.075,20	€ 1.075,20	€ 0,00
Prove di carico ed eventuali indagini integrative (comprese IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016) funz. Tecn. Pers. Dip. Amm.	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 0,00
20% Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016)	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 0,00
Assicurazione verificatore, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.021,10	€ 3.021,10	€ 3.021,10	€ 0,00
Ribasso e minore IVA		€ 75.171,02		- € 75.171,02
Totale somme a disposizione	€ 110.000,00	€ 165.033,62	€ 110.000,00	- € 55.033,62
TOTALE INTERVENTO	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 0,00

- in data 11/02/2022 è stato stipulato il contratto integrativo con l'impresa appaltatrice n.

ord. 12/2022 Protocollo n. 3383/2022;

- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori sono stati pagati 2 stati di avanzamento lavori:
 - Certificato di Pagamento n. 75/Reg.Cert. 2021, per € 169.163,00 netti, come risulta dalla fattura n. 8 del 22/11/2021;
 - Certificato di Pagamento n. 17/Reg.Cert. 2022, per € 84.787,00 netti, come risulta dalla fattura n. 01 del 07/03/2021;
- con dichiarazione trasmessa a mezzo Pec e assunta agli atti con Prot. 4250 del 17/02/2022, l'appaltatore Pescina Massimo ha comunicato che, con atto costitutivo del 15/02/2022 redatto dal Notaio dott. Paolo De Biase Rep. n. 3475 racc. n. 2612, ha ceduto l'azienda alla Tecnobridge s.r.l. C.F. E P.IVA 04641280617 con sede in Cancellò ed Arnone (CE) in via Pagliarone 1, compreso i requisiti maturati di cui al D.P.R. n.207/2010;
- nella stessa comunicazione assunta agli atti con Prot. 4250 del 17/02/2022, è stata presentata istanza alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016, per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia con il subentro dell'impresa Tecnobridge s.r.l. nella titolarità del contratto di appalto in argomento ed è stato altresì comunicato che il Geom. Pescina Massimo sarà il Direttore Tecnico di questa società;
- con determinazione dirigenziale n. 223 del 03/03/2022, è stato preso atto delle condizioni per la modifica del contratto ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 1, lettera d), al fine di consentire all'impresa di Tecnobridge s.r.l. C.F. e P.IVA 04641280617 il subentro nella titolarità dei contratti n. ord. 32/2021 Protocollo n. 29458/2021 e n. ord. 12/2022 Protocollo n. 3383/2022, per l'esecuzione dei lavori in argomento;
- in data 11/04/2022 è stato acquisito agli atti prot. n. 9035 il collaudo statico delle opere firmato dall'Ing. Sergio Violetta, direttore tecnico della società di ingegneria IS - INGEGNERIA E SERVIZI S.r.l.s., con sede in Modena, Via Malavolti n. 43, p. IVA 03805910365, di cui alla determinazione dirigenziale n. 455 del 17/06/2021 di affidamento del servizio;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 11/04/2022, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale dei medesimi ed il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 269.976,60, dal quale devono essere dedotti € 253.950,00 per certificati di acconto già emessi, restando un credito netto per l'impresa di € 16.026,60, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 34/Reg. Cert., del 03/05/2022;
- restano pertanto da liquidare € 16.026,60 quale credito netto all'Impresa Tecnobridge s.r.l., a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo lordo di € 19.552,45 da fattura n. 3 del 03/05/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 34 Reg. Cert. 2022 del 03/05/2022;
- la spesa per i lavori in parola trova copertura alla Missione 10 Programma 05, del

Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 711/2022, sub impegno reiscritto 390/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_28302185 (scadenza validità 18/02/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiaravano che l'impresa affidataria Pescina Massimo era in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_29912340 (scadenza validità 18/06/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Pescina Massimo è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_31751196 (scadenza validità 28/06/2022), il soggetto INAIL dichiara che l'impresa Tecnobridge s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - per tutta la durata dei lavori e comunque fino all'effettivo pagamento delle spettanze, le imprese subaffidatarie CROGLIANO SALVATORE e ALPHE PONTEGGI SRL sono state in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince rispettivamente dai DURC Prot. INAIL_32928580 e Prot. INAIL_31987817;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 06/01/26/3109544, emessa in data 27/04/2022 da Finanziaria Romana S.p.a., CF/P.IVA 08103341007 e sede in Via Dora, 1, 00198 Roma, per l'intera somma della rata di saldo, ritenuta congrua;

Visti:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le modalità di attribuzione dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.386,88 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.386,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 711/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;
- dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.080,00, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 8786093150 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C67H18001490001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *“Ripristino delle strutture in cemento armato e degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo, sulla SP62R var al km 14+050”*, da cui risulta un importo netto finale di € 269.976,60, conservati agli atti del Servizio;
- di liquidare all'impresa Tecnobridge s.r.l., il residuo credito netto di € 16.026,60, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% di € 3.525,85, come risulta dalla fattura n. 3 del 03/05/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 34 Reg. Cert. 2022 del 03/05/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto 711/2022, sub impegno reiscritto 390/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
- di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

- l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 06/01/26/3109544, emessa in data 27/04/2022 da Finanziaria Romana S.p.a., CF/P.IVA 08103341007 e sede in Via Dora, 1, 00198 Roma, per l'intera somma della rata di saldo, ritenuta congrua;
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_28302185 (scadenza validità 18/02/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiaravano che l'impresa affidataria Pescina Massimo era in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INPS_29912340 (scadenza validità 18/06/2022), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa Pescina Massimo è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. INAIL_31751196 (scadenza validità 28/06/2022), il soggetto INAIL dichiara che l'impresa Tecnobridge s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - per tutta la durata dei lavori e comunque fino all'effettivo pagamento delle spettanze, le imprese subaffidatarie CROGLIANO SALVATORE e ALPHE PONTEGGI SRL sono state in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince rispettivamente dai DURC Prot. INAIL_32928580 e Prot. INAIL_31987817;
 - durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n. 8786093150 e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C67H18001490001;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 3.386,88 sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
 - di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.386,88, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 711/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;
 - di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.080,00, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022.
 - di approvare, infine, il quadro economico finale dell'intervento in argomento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	SPESO E/O IMPEGNATO
A) LAVORI			
LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	€ 233.500,00	€ 233.500,00	€ 233.476,60
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 269.976,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA lavori (22%)	€ 59.400,00	€ 59.400,00	€ 59.394,85
Spese tecniche progettazione e direzione lavori (compresa sicurezza)	€ 18.973,44	€ 18.973,44	€ 18.973,44
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche prog. e d.l.	€ 5.100,06	€ 5.100,06	€ 3.669,47
Spese tecniche valutazione sicurezza ponte e coord. Prova di carico	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche e valut. Sicurezza	€ 1.075,20	€ 1.075,20	€ 1.075,20
Spese tecniche per collaudo statico	€ 4.000,00	€ 3.461,76	€ 3.461,76
Contributi CNPAIA (4%) e IVA (22%) spese tecniche collaudo statico	€ 1.075,20	€ 930,52	€ 930,52
Prove di carico ed eventuali indagini integrative (comprese IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.846,72
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 450,00
Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016) funz. Tecn. Pers. Dip. Amm.	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 3.386,88
20% Fondo (art. 113 commi 2 e 3 D.L.gs. 50/2016)	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00
Assicurazione verificatore, imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 3.021,10	€ 3.021,10	€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 109.268,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 379.245,44
MINORE SPESA			€ 754,56

- di dare atto che, rispetto all'importo originariamente stanziato, tenuto conto delle spese ad oggi non ancora liquidate, quali:
 - la rata a saldo e l'incentivo per funzioni tecniche negli importi sopra indicati;
 - € 4.392,28 per il collaudo statico delle opere di miglioramento sismico;
 - € 6.350,22 lordi per le misurazioni eseguite durante la prova di carico e per la prova dinamica svolte Experimentations s.r.l., di Corciano (PG) C.F. 03372400543, aggiudicataria della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo, di cui alla determinazione dirigenziale n. 498 del 29/06/2021 - CIG 8701964FD9;
 - alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, impegno riscritto n. 711/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di €

754,56, che può passare in economia.

Allegati:

- Scheda ripartizione incentivo finale;
- Prospetto riparto incentivo.

Reggio Emilia, lì 06/06/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 495 del 06/06/2022.

Reggio Emilia, lì 07/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA