

**ATTO
N. 238 DEL 22/06/2022**

OGGETTO

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA SP 98 AL KM 8+700 NEL COMUNE DI CARPINETI. PIANO 600/2019 APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 130 DEL 27/08/2019 - CODICE INTERVENTO 15141. PRESA D'ATTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nel mese di maggio 2019 eventi meteorologici avversi hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia ed in particolare il 29/05/2019, sulla SP98 "Fondovalle Tresinaro", al km 8+700, in prossimità della località di Fornace, nel Comune di Carpineti, si è attivata una frana di valle, che ha causato il cedimento di parte della sede stradale;
- tale dissesto è stato segnalato alla Protezione Civile Regionale e la Regione Emilia-Romagna con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019, ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - primo stralcio - OCDPC n. 600 del 26/07/2019, per l'importo complessivo di € 19.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla citata OCDPC;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco lavori finanziati", è stato programmato con il codice 15141, l' *"intervento di ripristino sede stradale sulla SP98 al km 8+700 in comune di Carpineti"* - CUP C17H18001510006, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 50.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 766, del 24/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per l'importo di € 50.000,00, così articolato:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	40.576,10
ONERI SICUREZZA	3.745,60
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	36.830,50
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-957,59
TOTALE IN APPALTO	39.618,51
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 19.196,59	633,90
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 19.196,59	158,47
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	8.737,93
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	851,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.381,49
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio

- con lettera Prot. 28534, del 24/10/2019 i relativi lavori sono stati affidati - “affidamento n. 11” - al RTI composto dal Consorzio Corma (mandatario) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante) di Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli *“Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento del reparto sud – anni 2019 e 2020”*, che ha offerto il ribasso del 2,60%, come da determinazione dirigenziale n. 134 del 01.03.2019, per l'importo complessivo di € 5.540.000,00, di cui € 5.374.000,00 per lavori e € 166.000,00 per oneri della sicurezza, giusto contratto del 10/06/2019 - Rep. n. 15643 (Prot. 10970/14/2018), registrato il 12/06/2019 alla Serie 1T n. 8874, dando atto che trattandosi di accordo quadro, la Provincia può affidare interventi a detto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato sarà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;
- i lavori dell'intervento in argomento sono stati consegnati il 05.11.2019 come da verbale in pari data e regolarmente ultimati il 14/12/2019, fatta eccezione di qualche lavorazione di piccola entità che non alterava uso e funzionalità dell'intero intervento che è stata realizzata in maniera definitiva entro 7 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 207/2010) come da Certificato di Ultimazione Lavori;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 30.01.2020 il certificato di regolare esecuzione, dal quale è risultato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 39.130,27, comprensivi di € 2.003,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 117 del 13/02/2020, rettificata con determinazione dirigenziale n. 193, del 12/03/2020, si è provveduto a:
 - approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori il 30.01.2020 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, per l'importo complessivo netto di € 39.130,27, oltre all'IVA per € 8.608,66, pari a lordi € 47.738,93;
 - approvare il conto finale, concludente nell'importo complessivo di € 48.911,30 suddiviso come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA SP 98 AL KM 8+700 NEL COMUNE DI CARPINETI
Piano 600/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 130 del 27/08/2019 - codice intervento 15141

DESCRIZIONE	PROGETTO / AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
LAVORI A MISURA	40.576,10 €	40.121,35 €
ONERI SICUREZZA	3.745,60 €	2.003,00 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	36.830,50 €	36.118,35 €
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	- 957,59 €	- 991,08 €
TOTALE IN APPALTO	39.618,51 €	39.130,27 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 792,37	633,90 €	633,90 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 792,37	158,47 €	158,47 €
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	8.737,93 €	8.606,66 €
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	851,19 €	380,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.381,49 €	9.781,03 €
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00 €	48.911,30 €
minore spesa		1.088,70 €

- liquidare il Consorzio Corma (mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 5/2020 Reg.Cert. del 31.01.2020, il credito netto di € 39.130,27, che con IVA per € 8.608,66 ammonta a € 47.738,93, come risulta dalla fattura n° 26 del 05/02/2020;

Dato atto che:

- in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20288636 con scadenza 09/06/2020, risulta che INPS, INAIL e CNCE, dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL 20213087 con scadenza 04/06/2020, risulta che INPS, INAIL e CNCE, dichiarano che C.F.C. Consorzio fra costruttori soc. coop., è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_18659012 con scadenza 15/02/2020, risulta che INAIL, INPS e CNCE, dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, è risultata una minor spesa di € 1.088,70, da passare in economia;
- in relazione all'intervento in parola occorreva ancora sostenere la spesa di € 792,37 per incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- a seguito dell'approvazione del Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 17.03.2021, sono state predisposte le nuove schede ed è stato ricalcolato il nuovo importo relativo al fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113

comma 3 del D.Lgs. 50/2016), pari all'80%;

- per mero errore materiale è stato inserito nel quadro economico di cui sopra il “fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), pari al 20%”, che non trova copertura nel finanziamento di cui al Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019, in parola;
- pertanto, con determinazione dirigenziale n. 177 del 24/02/2022, è stata approvata la parziale rettifica, della determinazione dirigenziale n. 193 del 12/03/2020, in riferimento al quadro economico finale dell'intervento ed in particolare riguardo alla voce “fondo incentivo per funzioni tecniche (art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), pari all'80%” pagato e precisamente da € 633,90 a € 513,44 ed è stato riapprovato il quadro economico finale come segue, che evidenzia una minore spesa di € 1.367,63:

QUADRO ECONOMICO

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA SP 98 AL KM 8+700 NEL COMUNE DI CARPINETI
Piano 600/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 130 del 27/08/2019 - codice intervento 15141

DESCRIZIONE	PROGETTO / AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
LAVORI A MISURA	40.576,10 €	40.121,35 €
ONERI SICUREZZA	3.745,60 €	2.003,00 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	36.830,50 €	36.118,35 €
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	- 957,59 €	- 991,08 €
TOTALE IN APPALTO	39.618,51 €	39.130,27 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 792,37	633,90 €	513,44 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016) pari all'20% di € 792,37	158,47 €	- €
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	8.737,93 €	8.608,66 €
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	851,19 €	380,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.381,49 €	9.500,10 €
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00 €	48.632,37 €
	minore spesa	1.367,63 €

Considerato che i prezzi a misura applicati, ritenuti congrui, fanno riferimento all'Elenco Prezzi dell'accordo quadro sopra richiamato;

Riscontrato che, ai sensi della normativa contabile specificata nell'ambito del Capitolo 3, punto 3.2.4 – 4 del suddetto decreto Commissariale n. 130/2019, la scelta operata dalla Provincia di Reggio Emilia di avvalersi dell'opera del Consorzio Corma (mandatario) e del C.F.C. Soc. Coop. (mandante), per un contratto in essere e preesistente con un RTI, che è tenuto anche ad eseguire lavori, in via straordinaria, connessi all'evento, preclude la possibilità di utilizzare il modulo di autocertificazione, compilato on-line tramite l'applicazione web “Tempo Reale”, ai fini della rendicontazione degli oneri sostenuti;

Ritenuto di dovere provvedere alla rendicontazione, come stabilito nel suddetto decreto Commissariale n. 130/2019, ai fini della liquidazione della somma spettante;

DISPONE

- di approvare l'operato svolto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto dal Consorzio Corma (mandatario) e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante), come dettagliatamente riepilogato in premessa, nonché della documentazione prodotta, anche ai fini della richiesta di liquidazione dell'importo complessivo di Euro 48.632,37, a titolo di saldo del finanziamento ammesso, per la realizzazione dell'intervento di cui al codice 15141 - *"Intervento per il ripristino della sede stradale sulla SP98 al km 8+700 nel Comune di Carpineti"* - CUP C17H18001510006, iscritto nel Capitolo n. 3, punto 3.1 del piano approvato con il Decreto Commissariale 130/2019 e s.m.;
- di dare atto che:
 - la spesa complessiva finale di € 48.632,37 sopra citata, risulta così articolata:

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA SP 98 AL KM 8+700 NEL COMUNE DI CARPINETI
Piano 600/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 130 del 27/08/2019 - codice intervento 15141

"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA		IMPORTO	MANDATO		QUIETANZA	
	N.	DEL	N.	DEL		N.	DEL	N.	DEL
CONSORZIO CORMA - Via C. Prempolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti (RE)	5	31/01/2020	26	05/02/2020	39.130,27	892	11/03/2020	80050335010	13/03/2020
I.V.A. 22% SUI LAVORI		F24			8.808,66	1186	03/04/2020	20040608443057056	15/04/2020
TOTALE PER LAVORI					47.938,93				
UNION BROKERS S.R.L. (polizza progettisti)					30,00	4390	19/11/2019	80168843906	20/11/2019
UNION BROKERS S.R.L. (polizza validatore)					350,00	57	13/01/2020	80020961207	14/01/2020
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (personale vario)				determinazione dirigenziale n. 193/2020	513,44	237	18/01/2022	879000500000006410	19/01/2022
TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE					893,44				
TOTALE SPESO E LIQUIDATO					48.632,37				

- le spese generali e tecniche non hanno superato il limite del 10% dell'importo a base di gara;
- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza in parola, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato è di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, ente attuatore dell'intervento stesso;
- le spese sopra rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento, pubblico e privato;
- il bene danneggiato, alla data dell'evento, il 29/05/2019, non era oggetto di copertura assicurativa;
- di chiedere, infine, la liquidazione della somma di complessivi Euro 48.632,37, a saldo del finanziamento concesso per la realizzazione dell' "Intervento per il ripristino della sede stradale sulla SP98 al km 8+700 nel Comune di Carpineti" codice 15141, di cui al Piano 600/2019, approvato con Decreto Commissariale n. 130 del 27/08/2019.

Reggio Emilia, lì 22/06/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma