

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 73 DEL 13/02/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE (SSPP513R - 19) PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA SULLA SP513R DI VAL D'ENZA - KM 33+000, IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO PER BAZZANO, COMUNE DI CANOSSA. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Vista la proposta con la quale la Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade sud, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con lettere Prot. 42940/1/2011 del 25/07/2011 e Prot. 45816/1/2011 del 12/08/2011 (di rettifica), a seguito degli eventi atmosferici alluvionali, verificatisi nella stagione invernale e nella primavera del 2011, si è provveduto a chiedere alla Regione Emilia-Romagna, tra l'altro, un contributo fino al 70% dell'importo per i lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 33+000, in prossimità dell'incrocio per Bazzano, in Comune di Canossa, dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1842 del 12/12/2011, nell'ambito della L.R. 3/1999 e s.m.i. - art. 167, comma 2, lett. c) – Interventi urgenti sulle strade di interesse regionale (SSPP 513R – 19), ha concesso, tra l'altro, il finanziamento per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza, a seguito di eventi calamitosi, per detto intervento, per l'importo di € 210.000,00, pari al 70% dell'importo totale;
- con determinazione dirigenziale n. 633, del 25/07/2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "DI VAL D'ENZA", al km 33+000, in prossimità dell'incrocio per Bazzano, in Comune di Canossa, concludente nell'importo complessivo di € 300.000,00, come risulta dal seguente quadro economico di progetto:

	TIPO	IMPORTO €
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	195.079,20
b)	Oneri della sicurezza	7.641,90
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>202.721,10</b>
c)	INCENTIVO (già previsto all'art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006)	4.054,42
d)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	43.224,48
e)	Imprevisti, spese tecniche, ecc.	5.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>255.000,00</b>
f)	Somme già utilizzate per opere di ripristino in somma urgenza (Fondi Provincia Reggio Emilia)	45.000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>300.000,00</b>

- con la citata determinazione n. 633/2012, si è provveduto, inoltre, ad affidare detti lavori, in funzione dell'oggetto e dell'ubicazione degli stessi, alla ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI srl - via Raimondo Costa 180/a – Modena, aggiudicataria del contratto aperto relativo all'appalto dei “lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle strade provinciali del reparto sud – periodo 01/09/2011 – 31/12/2013”, il cui contratto è stato sottoscritto il 15/02/2012, Rep. n. 15439 e i lavori consegnati il 05/03/2012, come risulta dal relativo verbale sottoscritto in pari data;
- i lavori relativi alla frana sulla SP513R, al km 33+000, in Comune di Canossa, sono stati consegnati il 30/07/2012, come da Verbale di Consegna sottoscritto in pari data e regolarmente ultimati in data 20/09/2013, come accertato alla pagina n.15, del certificato di collaudo dell'appalto per i lavori triennali di cui sopra;
- all'interno del SAL n. 7 al 20/09/2013, del contratto aperto di cui sopra, sono stati contabilizzati, tra l'altro, i lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 33+000, in prossimità dell'incrocio per Bazzano, in Comune di Canossa;
- nello specifico gli stessi concludono in complessivi netti € 202.721,10, di cui al certificato di pagamento n. 40/Reg.Cert. 2013, del 27/09/2013, relativo al 7° SAL, così suddivisi:

DESCRIZIONE	IMPORTO IN PROGETTO	IMPORTO REALIZZATO
LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	195.079,20	195.079,20
Oneri della sicurezza	7.641,90	7.641,90
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>202.721,10</b>	<b>202.721,10</b>

- con determinazione dirigenziale n. 322 del 03/06/2016, è stato approvato il Certificato di Collaudo dei lavori triennali di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle Strade Provinciali del Reparto Sud, comprensivo del servizio di pronto intervento, per il periodo 01.09.2011 - 31.12.2013, eseguiti a regola d'arte, in conformità delle prescrizioni della

Direzione Lavori, redatto dal Collaudatore in data 16.12.2015 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice, comprendente, fra l'altro, i lavori sulla SP513R, al km 33+000 in argomento;

- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1842/2011, si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre la rendicontazione dettagliata della spesa effettivamente sostenuta e liquidata per i lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 33+000, in prossimità dell'incrocio per Bazzano, in Comune di Canossa, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

Lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza" km 33+000 in corrispondenza dell'incrocio per Bazzano - Comune Canossa									
"Rendiconto analitico delle spese sostenute e liquidate"									
DITTA	CERTIFICATO			FATTURA		MANDATO			
	N.	DEL		N.	DEL	IMPOR TO	N.	DEL	
ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI	40	27/09/2013 (quota parte 7° SAL)		233	2013	245.292,53	4686	08/10/2013	
<b>TOTALE PER LAVORI</b>						<b>245.292,53</b>			
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.880/2012				2.238,04	5249	25/10/2012	
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determina n.1000/2013				1.816,38	5733	21/11/2013	
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>						<b>4.054,42</b>			
					Totale	<b>249.346,95</b>			
A questo importo vanno aggiunti i 45.000,00 relativi alla somma urgenza segnalata alla Regione con telegramma del 12/06/2011 e di cui al verbale dei relativi lavori del 13/06/2011, che concorrono a formare il 30% della somma a carico della Provincia di Reggio Emilia						45.000,00			
						<b>Spese complessivamente sostenute</b>	<b>294.346,95</b>		
IMPORTO DI PROGETTO						300.000,00			
SPESE SOSTENUTE						294.346,95			
		economia				5.653,05			

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute e liquidate sui capitoli 5028 e 5101, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2011 – 2012 e 2013, per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 5.653,05 che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DETERMINA

- di approvare il rendiconto analitico finale delle spese complessivamente sostenute e liquidate sui capitoli 5028 e 5101, iscritti nei Bilanci di Previsione degli esercizi 2011 – 2012 e 2013, per i lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 33+000, in prossimità dell'incrocio per Bazzano, in Comune di Canossa, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1842/2011, di assegnazione del finanziamento, nell'ambito degli interventi urgenti sulle strade di interesse regionale per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza, a seguito di eventi calamitosi, come segue:

Lavori di sistemazione della frana sulla SP513R "di Val d'Enza" km 33+000 in corrispondenza dell'incrocio per Bazzano - Comune Canossa							
"Rendiconto analitico delle spese sostenute e liquidate"							
DITTA	CERTIFICATO			FATTURA		MANDATO	
	N.	DEL		N.	DEL	N.	DEL
ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI	40	27/09/2013 (quota parte 7° SAL)		233	2013	245.292,53	4687
TOTALE PER LAVORI						245.292,53	08/10/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)			determina n. 880/2012			2.238,04	5249
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)			determina n. 1000/2013			1.816,38	5733
TOTALE PER INCENTIVO						4.054,42	
					Totale	249.346,95	
A questo importo vanno aggiunti i 45.000,00 relativi alla somma urgenza segnalata alla Regione con telegramma del 12/06/2011 e di cui al verbale dei relativi lavori del 13/06/2011, che concorrono a formare il 30% della somma a carico della Provincia di Reggio Emilia						45.000,00	
Spese complessivamente sostenute						294.346,95	
IMPORTO DI PROGETTO						300.000,00	
SPESE SOSTENUTE						294.346,95	
	economia					5.653,05	

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 5.653,05, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 13/02/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....