

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 90 DEL 17/02/2017**

OGGETTO

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 "FELINA-VILLA MINOZZO CIVAGO" AL KM 10+180 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia, avvenute nella notte tra il 28 e 29 febbraio 2016 (con emissione per tali giornate dell'Allerta n° 037/2016 da parte della Agenzia Regionale di Protezione Civile per criticità idrogeologica nella macroarea E), in località Pioppa, nella notte del 29 febbraio scorso si è verificato il cedimento del piano viabile e della scarpata di valle obbligando l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con istituzione della velocità a 30 km/h;
- la Provincia di Reggio Emilia con lettera prot. 5500 del 07/03/2016 ha richiesto intervento finanziario per l'importo di € 85.000,00 all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, a seguito di sollecitazione dell'Agenzia stessa di ridurre l'importo dei lavori in data 13/04/2016 è stata inviata mail con proposta della divisione in due stralci, 1° stralcio € 65.000,00 e 2° stralcio € 20.000,00;
- a seguito degli eventi di pioggia di elevata intensità e durata, verificatesi nei mesi successivi, in particolare nei giorni 8 giugno 2016 per i quali è stata diramata l'ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 66/2016 PC/2016.10738 DEL 08/06/2016 e nei giorni 18 maggio 2016 per il quale è stata diramata l'ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 65/2016 PC/2016.7982 DEL 18/05/2016, 14 maggio 2016 per il quale è stata diramata l'ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 64/2016 PC/2016./EMG091 DEL 14/05/2016, 10 maggio 2016 per il quale è stata diramata l'ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 63/2016 PC/2016.6887 DEL 10/05/2016, 01 maggio 2016 per il quale è stata diramata l'ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 61/2016 PC/2016/EMG079 DEL 30/04/2016, si è verificato un'ulteriore aggravamento dell'abbassamento della corsia di marcia di valle e scivolamento della scarpata di valle;
- in data 14.06.2016 la Responsabile dell'U.O. Manutenzione strade sud e il Coordinatore Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti hanno redatto un Verbale di Sopralluogo con richiesta di intervento urgente al fine di intervenire senza indugio

allo scopo di ripristinare le condizioni di percorribilità e di sicurezza sulla SP 9 sopra citata;

- poichè la strada interessata costituisce la principale via di comunicazione tra i centri abitati della montagna, di collegamento con la pianura e le grandi vie di comunicazione è interessata peraltro da un alto flusso di pendolari in movimento casa-lavoro, occorre intervenire senza indugio allo scopo di ripristinare le condizioni di percorribilità e di sicurezza sulla SP9;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con Verbale di somma urgenza redatto in data 15/06/2016, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i suddetti lavori rivestono carattere di somma urgenza, affidando gli stessi all'Impresa BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI Srl, con sede legale in Via Colombaia, 2 – Fraz. Cerré Sologno – 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F./P.I. 02220130351;
- con determinazione dirigenziale n. 354, del 24/06/2016, veniva approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 "FELINA-VILLA MINOZZO CIVAGO" AL KM 10+180 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO PRIMO STRALCIO”, per l'importo complessivo di € 65.000,00, come risulta dal prospetto economico sotto riportato;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 354, del 24/06/2016, si è provveduto a regolarizzare l'affidamento dei lavori in parola alla ditta BERTOIA SRL IMPRESA COSTRUZIONI di VILLA MINOZZO (RE) come indicato nel citato verbale di somma urgenza, datato 15/05/2016 ai sensi del comma 4, dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata Prot. n. 16052/5/2016, n. ord. 62/2016, per l'importo di € 52.395,65; comprensivi di € 2.038,20 per oneri della sicurezza, così risultante:

	DESCRIZIONE	PROGETTO e CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA	50.357,45
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	2.038,20
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	52.395,65
c)	I.V.A. LAVORI al 22%	11.527,04
d)	CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA	30,00
e)	REGISTRI BOLLATI E ARROTONDAMENTI	62,27
f)	FONDO (Art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)	985,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.604,35
	TOTALE COMPLESSIVO	65.000,00

- i lavori sono stati consegnati il 24/06/2016, come risulta dal relativo verbale di somma urgenza emesso in pari data, e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 15/17/2016;

- non vi sono state sospensioni dei lavori;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il giorno 15/07/2016 come risulta dal relativo verbale, ad eccezione di alcune lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, che non alterano l'uso e la funzionalità dell'intervento stesso; dette lavorazioni sono state realizzate entro i successivi 10 giorni;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 07/11/2015 lo stato finale dei lavori, e in data 06/12/2016 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 52.355,38 oltre al 22% per Iva;
- in data 26/01/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n° 2155378 presso Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE), Rappresentanza Generale per l'Italia Agenzia di Parma /041, per un importo di € 38.500,00, a decorrere dalla data di stipula della concessione della rata a saldo e con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione datato 06/12/2016;
- detta spesa è da impegnare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 5028 che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 (impegno n. 1734/2016 che sarà oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento dei residui), tenuto conto che con deliberazione di Giunta n. 1746/2016 del 26/10/2016 la Regione Emilia-Romagna ha ammesso a finanziamento l'intervento in argomento (riportato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione al n. 21), per l'importo di € 65.000,00, nell'ambito del *“Trasferimento di ulteriori risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale”*, di cui sono in corso di perfezionamento gli atti di impegno della spesa, da parte della Regione stessa;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti redatto dal Direttore dei lavori in data 07/11/2016, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 06/12/2016 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 52.355,38, nonché il Certificato di Pagamento n. 57/Reg. Cert. 2016, del 10/11/2016, per un importo complessivo netto di € 52.355,38, corrispondenti a lordi € 63.873,56;
- liquidare alla ditta BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI Srl; con sede in Via Colombaia 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F./P.I. 02220130351, il credito netto di € 52.355,38, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 63.873,56; così come risulta dalla fattura n. 08/02/2016 del 18/11/2016;

- svincolare la cauzione definitiva di € 2.619,79, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 925080, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di Grosseto in data 19/07/2016 all'atto della stipula del contratto;
- dare atto che:
 - la ditta BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI Srl; con sede in Via Colombaia 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 2155378, rilasciata il 26/01/2017, presso Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (COFACE), Rappresentanza Generale per l'Italia Agenzia di Parma /041, di € 38.500,00 tale cifra si ritiene congrua per la natura e la tipologia dell'opera;
 - detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 5028 che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 (impegno n. 1734/2016), tenuto conto che con deliberazione di Giunta n. 1746/2016 del 26/10/2016 la Regione Emilia-Romagna ha ammesso a finanziamento l'intervento in argomento (riportato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione al n. 21), per l'importo di € 65.000,00, nell'ambito del *“Trasferimento di ulteriori risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale”*, di cui sono in corso di perfezionamento gli atti di impegno della spesa, da parte della Regione stessa;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO e CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA	50.357,45	50.317,18
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	2.038,20	2.038,20
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	52.395,65	52.355,38
c)	I.V.A. LAVORI al 22%	11.527,04	11.518,18
d)	CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA	30,00	30,00
e)	REGISTRI BOLLATI E ARROTONDAMENTI	62,27	25,00
f)	FONDO (Art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)	985,04	985,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.604,35	12.558,22
	TOTALE COMPLESSIVO	65.000,00	64.913,60
	Minore spesa		86,40

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 86,40 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 63.873,56, così come risulta dalla fattura n. 08/02/2016 del 18/11/2016; per il pagamento del contributo all'autorità di vigilanza di € 30,00 e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) di € 985,04;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_4688557, (data richiesta 25/10/2016 - scadenza validità 22/02/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - occorsero occupazioni definitive relativamente al ripristino del rilevato stradale nelle dimensioni esistenti in precedenza al dissesto, in accordo con il proprietario che già aveva acconsentito alla realizzazione della sede stradale della SP 9 in quel tratto;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6727945BD7, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H16001050002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 9 "FELINA-VILLA MINOZZO CIVAGO" AL KM 10+180 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO PRIMO STRALCIO”, redatto dal Direttore dei lavori in data 07/11/2016, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei lavori in data 06/12/2016 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 52.355,38, nonché il Certificato di Pagamento n. 57/Reg. Cert. 2016, del 10/11/2016, per un importo complessivo netto di € 52.355,38, corrispondenti a lordi € 63.873,56;
- di liquidare la ditta BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI Srl, con sede in Via Colombaia 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F./P.I. 02220130351, il credito netto di € 52.355,38, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 63.873,56; così come risulta dalla fattura n. 08/02/2016 del 18/11/2016;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 2.619,79, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 925080, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di Grosseto in data 19/07/2016 all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che:
 - la ditta BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI Srl; con sede in Via Colombaia 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n° 2155378, rilasciata il 26/01/2017, presso Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. (COFACE),

Rappresentanza Generale per l'Italia Agenzia di Parma /041, di € 38.500,00 tale cifra si ritiene congrua per la natura e la tipologia dell'opera;

- detta spesa risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio e al corrispondente capitolo 5028 che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017 (impegno n. 1734/2016), tenuto conto che con deliberazione di Giunta n. 1746/2016 del 26/10/2016 la Regione Emilia-Romagna ha ammesso a finanziamento l'intervento in argomento (riportato nell'Allegato 1 della suddetta deliberazione al n. 21), per l'importo di € 65.000,00, nell'ambito del *“Trasferimento di ulteriori risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale”*, di cui sono in corso di perfezionamento gli atti di impegno della spesa, da parte della Regione stessa;
- la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO e CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA	50.357,45	50.317,18
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	2.038,20	2.038,20
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	52.395,65	52.355,38
c)	I.V.A. LAVORI al 22%	11.527,04	11.518,18
d)	CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA	30,00	30,00
e)	REGISTRI BOLLATI E ARROTONDAMENTI	62,27	25,00
f)	FONDO (Art. 113, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)	985,04	985,04
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.604,35	12.558,22
	TOTALE COMPLESSIVO	65.000,00	64.913,60
	Minore spesa		86,40

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 86,40 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 63.873,56, così come risulta dalla fattura n. 08/02/2016 del 18/11/2016, per il pagamento del contributo all'autorità di vigilanza di € 30,00 e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) di € 985,04;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_4688557, (data richiesta 25/10/2016 - scadenza validità 22/02/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola

- con gli obblighi contributivi;
- occorsero occupazioni definitive relativamente al ripristino del rilevato stradale nelle dimensioni esistenti in precedenza al dissesto, in accordo con il proprietario che già aveva acconsentito alla realizzazione della sede stradale della SP 9 in quel tratto;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6727945BD7, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C27H16001050002.

Reggio Emilia, li 17/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 90 del 17/02/2017.

Reggio Emilia, li 17/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA