

**ATTO
N. 389 DEL 21/09/2022**

OGGETTO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO SEDE STRADALE E CONTENIMENTO PENDIO DI VALLE SULLA SP 61 AL KM 0+330 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. PIANO 600/2019 APPROVATO CON DECRETO COMMISSARIALE N. 60 DEL 07/04/2020 - CODICE INTERVENTO 15708. PRESA D'ATTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che, nel mese di maggio 2019 eventi meteorologici avversi hanno interessato il territorio montano della provincia di Reggio Emilia ed in particolare il 16/05/2019, sulla SP61 "Tufo-Gazzano-ponte Dolo", al km 0+330, nei pressi dell'abitato di Gazzano, nel Comune di Villa Minozzo, si è verificato un dissesto che ha causato il completo cedimento della banchina e di parte della sede stradale;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26/06/2019 (G.U. n. 156 del 05/07/2019), con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 600 del 26/07/2019, pubblicata nella G.U. n. 183 del 06/08/2019;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/01/2020 "Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019";

Considerato che:

- l'evento verificatosi nel tratto della SP61, di cui sopra, è stato segnalato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- con Decreto Commissariale n. 60 del 07/04/2020, è stato approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 - 2° stralcio – ulteriore stanziamento OCDPC n. 600 del 26/07/2019;
- nel citato Piano al paragrafo 3.1. "Elenco lavori finanziati", sono stati programmati con il codice 15708, i *"Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP61 al km 0+330 in Comune di Villa Minozzo"* - CUP C17H18001510006, per un importo di finanziamento di € 100.000,00, con soggetto attuatore la Provincia di Reggio Emilia;
- con determinazione dirigenziale n. 464 del 06/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra, per l'importo di € 100.000,00, come di seguito articolato, impegnando detta spesa alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 ed al corrispondente Cap. 5101 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI A MISURA	81.402,04
ONERI SICUREZZA	1.976,79
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	79.425,25
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-2.065,06
TOTALE IN APPALTO	79.336,98
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.586,74	1.269,39
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	17.454,14
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1939,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.663,02
TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- con lettera Prot. 15822, del 07/07/2020 i relativi lavori sono stati affidati, per l'importo netto di € 79.336,98 - "affidamento n. 25" - al RTI composto dal Consorzio Corma (mandatario) di Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357 e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante) di Reggio Emilia - C.F./P.I. 00447840356, aggiudicatario dell'Accordo Quadro per la realizzazione degli *"Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento del reparto sud – anni 2019 e 2020"*, che ha offerto il ribasso del 2,60%, come da determinazione dirigenziale n. 134 del 01.03.2019, per l'importo complessivo di € 5.540.000,00, di cui € 5.374.000,00 per lavori e € 166.000,00 per oneri della sicurezza, giusto contratto del 10/06/2019 - Rep. n.15643 (Prot.10970/14/2018), registrato il 12/06/2019 alla Serie 1T n.8874, dando atto che trattandosi di accordo quadro, la Provincia può affidare interventi a detto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato sarà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco prezzi;

Riscontrato che, ai sensi della normativa contabile specificata nell'ambito del Capitolo 3, punto 3.2.3 – 4 del suddetto decreto Commissariale n. 60/2020, la scelta operata dalla Provincia di Reggio Emilia di avvalersi dell'opera del Consorzio Corma (mandatario) e del C.F.C. Soc. Coop. (mandante), per un contratto in essere e preesistente con un RTI, che è tenuto anche ad eseguire lavori, in via straordinaria, connessi all'evento, preclude la possibilità di utilizzare il modulo di autocertificazione, compilato on-line tramite l'applicazione web "Tempo Reale", ai fini della rendicontazione degli oneri sostenuti;

Ritenuto, pertanto, come stabilito al citato Capitolo 3, punto 3.2.3 – 4, di adottare, per l'intervento in questione, un provvedimento amministrativo di presa d'atto, riepilogativo delle attività svolte con puntuale descrizione delle stesse e di tutti i dati afferenti alle spese sostenute, al fine della liquidazione della somma spettante, anziché le dichiarazioni rese sull'applicato web "Tempo Reale";

Tenuto conto che:

- i lavori in parola sono stati consegnati il giorno 11.11.2020, sospesi in data 02/12/2020 e ripresi in data 15.12.2020, sospesi una seconda volta in data 17.12.2020 e nuovamente sospesi per le abbondanti nevicate allora in corso, ripresero in data 24.02.2021 e regolarmente ultimati in data 12.04.2021;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 21/09/2021 il certificato di regolare esecuzione, dal quale è risultato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 78.605,98 comprensivi di € 3.469,70, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 802 del 11/10/2021, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. 30, del 19/01/2022, si è provveduto a:
 - approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei *"Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP61 al km 0+330 in Comune di Villa Minozzo"*, mediante accordo quadro 2019-2020 - affidamento n. 25 redatto dal Direttore dei lavori in data 21/09/2021 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 78.605,98, oltre all'IVA per € 17.293,32, per un totale lordo di € 95.899,29;
 - approvare il quadro economico complessivo finale, concludente nell'importo complessivo di € 97.788,91, suddiviso come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

"Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP 61 al km 0+330 in comune di Villa Minozzo"

Piano 600/2019 approvato con Decreto del Presidente n. 60 del 07/04/2020 - codice intervento 15708

DESCRIZIONE	PROGETTO / AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE
LAVORI A MISURA	81.402,04	80.611,67 €
ONERI SICUREZZA	1.976,79	3.469,70 €
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	79.425,25	77.141,97 €
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60%	-2.065,06	-2.005,69
TOTALE IN APPALTO	79.336,98	78.605,98 €
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.586,74	1.269,39	1.028,21 €
IVA LAVORI E ARROTONDAMENTI	17.454,14	17.293,32 €
IMPREVISTI, INDAGINI, PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (IVA inclusa), ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	1.939,49	861,40 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.663,02 €	19.182,93 €
TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00 €	97.788,91 €
minore spesa		2.211,09 €

- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario), come da Certificato di Pagamento n. 53/2021 Reg.Cert. del 30.08.2021, il credito netto di € 78.605,98, che con IVA per € 17.293,32 ammonta a € 95.899,30, come risulta dalla fattura n.176 del 24/09/2021;
- in corso d'opera non è stato liquidato alcun SAL, come risulta dalla Relazione sul Conto finale;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_27796028 con scadenza 09/10/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola

- con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_27838680 con scadenza 13/10/2021 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop., è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_26572376 con scadenza 13/10/2021 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice, BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L., è in regola con gli adempimenti;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, è risultata una minor spesa di € 2.211,09, da passare in economia;

Considerato che i prezzi a misura applicati, ritenuti congrui, fanno riferimento all'Elenco Prezzi dell'accordo quadro sopra richiamato;

Ritenuto, infine, di chiedere la liquidazione del contributo di € 97.788,91, per l'intervento codice 15708, previsto nel piano degli interventi approvato con Decreto Commissariale n. 60 del 07/04/2020, in attuazione dell'OCDPC n. 600/2019;

DISPONE

- di approvare l'operato svolto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI, composto dal Consorzio Corma (mandatario) e dal C.F.C. Soc. Coop. (mandante), come dettagliatamente riepilogato in premessa, nonché della documentazione prodotta, anche ai fini della richiesta di liquidazione dell'importo complessivo di € 97.788,91, a titolo di saldo del finanziamento ammesso, per la realizzazione dei *“Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP61 al km 0+330 in Comune di Villa Minozzo”*, di cui al codice 15708 - CUP C17H18001510006,” iscritto nel Capitolo n. 3, punto 3.1 del piano approvato con il Decreto Commissariale 60/2020 e s.m.;
- di dare atto che:
 - la spesa complessiva finale di € 97.788,91 sopra citata, risulta così articolata:

Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP 61 al km 0+330 in comune di Villa Minozzo
Piano 600/2019 approvato con Decreto Commissariale n. 60 del 07/04/2020 - codice intervento 15708 - € 100.000,00

"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO		QUETANZA	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	N.	DEL
CONSORZIO CORMA - Via C. Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti (RE)	53	30/08/2021	178	24/09/2021	78.605,98	4512	12/10/2021	80158227500	15/10/2021
I.V.A. 22% SUI LAVORI		F24			17.293,32	4792	02/11/2021	21110210313255031	09/11/2021
TOTALE PER LAVORI					95.899,30				
UNION BROKERS S.R.L. (Assicurazione validatore)					350,00	4326	19/11/2020	80164763408	23/11/2020
UNION BROKERS S.R.L. (Assicurazione progettisti)					60,00	4855	11/12/2020	80179249308	15/12/2020
LABORATORIO GEO-TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L.			1011	19/02/2021	451,40	801	05/03/2021	80051370605	09/03/2021
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (personale vario)				determinazione dirigenziale n. 802/2021	771,17	5006	18/11/2021	37900050000000053	18/11/2021
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (INPDAP)				determinazione dirigenziale n. 1147/2021	191,49	5055	18/11/2021	37900050000000054	18/11/2021
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Regione E.R.)				determinazione dirigenziale n. 802/2021	65,55	5128	25/11/2021	3790005000000006104	01/12/2021
TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE				determinazione dirigenziale n. 802/2021	1.889,61				
TOTALE SPESO E LIQUIDATO					97.788,91				

- le spese generali e tecniche non hanno superato il limite del 10% dell'importo a base di gara;
- sussiste il nesso di causalità tra l'evento indicato nell'ordinanza in parola, il danno subito e l'intervento realizzato;
- il bene danneggiato è di proprietà della Provincia di Reggio Emilia, ente attuatore dell'intervento stesso;
- le spese sopra rendicontate non sono coperte da altre fonti di finanziamento, pubblico e privato;
- il bene danneggiato, alla data dell'evento, il 16/05/2019, non era oggetto di copertura assicurativa;
- di chiedere la liquidazione del contributo di € 97.788,91, per l'intervento codice 15708 - *"Lavori di completamento del ripristino sede stradale e contenimento pendio di valle sulla SP61 al km 0+330 in Comune di Villa Minozzo"*, previsto nel Piano degli interventi approvato con Decreto Commissariale n. 60 del 07/04/2020, in attuazione dell'OCDPC n. 600/2019;
- di trasmettere il presente atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per il seguito di competenza, unitamente alle copie dei mandati, quietanze e fattura che, con il presente atto, si provvede ad attestare che tali documenti sono copie conformi agli originali conservati agli atti dell'Ente.

Reggio Emilia, lì 21/09/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma