

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 91 DEL 20/02/2017**

OGGETTO

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO CASALE DI RIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO -
VARIANTE DI CANALI. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE
SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 755, del 22/08/2006, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione della variante di Canali, da Via San Marco alla tangenziale sud-est (SP25), per l'importo complessivo di € 12.000.000,00, di cui € 5.265.333,40 per lavori, compresi € 123.216,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato per € 5.830.000,00, dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n.RE 1) 2004 – intervento denominato “Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali) - nell'ambito del Programma Triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale e per € 6.170.000,00, dalla Provincia, con apertura di credito BEI;
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 24 del 30/01/2007, i relativi lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con sede a Ravenna, in Via Teodorico n.15 - C. F. e P.I. 00080170392, con il ribasso del 15,0648%, pari all'importo netto di € 4.490.685,80, comprensivi di € 123.216,71, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati il 30/04/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 297, del 21/04/2009, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di € 388.723,90, che ha portato l'importo complessivo dei lavori a € 4.879.409,70 netti;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 23/11/2009 e con determinazione dirigenziale n. 501 dell'8/07/2011, è stato approvato il relativo certificato di collaudo;
- con determinazione dirigenziale n. 992, del 26/10/2006, è stato approvato il progetto esecutivo delle “opere idrauliche complementari alla Variante di Canali, da Via San Marco alla tangenziale sud-est - SP25”, per l'importo complessivo di € 520.000,00, di cui € 420.000,00 per lavori;

- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 1157 del 30/11/2006, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.R.M.A., con sede in Piazza Matteotti, 4, a Castelnovo nè Monti (RE) - P.IVA 00697560357, con il ribasso del 3,75%, corrispondente all'importo netto di € 404.842,77, comprensivi di € 15.829,15 per oneri per la sicurezza;
- detti lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 17/01/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 989 del 18/10/2007, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, con aumento della spesa originariamente prevista con la determinazione dirigenziale n. 992, del 26/10/2006, di cui sopra, ma ricompresa fra le somme a disposizione del quadro economico complessivo del progetto principale della VARIANTE DI CANALI, per fare fronte a condizioni verificatesi nel corso dei lavori di costruzione delle opere idrauliche complementari alla variante stessa, concludente nell'importo netto di € 47.011,89, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 451.854,62;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 19/10/2007 e con determinazione dirigenziale n. 190 del 25/03/2008, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione di dette opere, concludenti nell'importo netto di € 451.816,82;
- con determinazione dirigenziale n. 529, del 06.07.2007, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25, dell'importo complessivo di € 124.000,00, di cui € 98.120,00 per lavori;
- a seguito dell'esito di procedura di cottimo fiduciario, con determinazione dirigenziale n. 645, del 06/08/2007, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EUROSTRATE s.r.l., di Castellarano (RE), con il ribasso dell'1,85%, pari all'importo netto di € 96.377,24, comprensivi di € 3.916,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 07/08/2007 e regolarmente ultimati il 24/09/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 1101 del 03/12/2007, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di detta rotaria, concludenti in netti € 96.373,24 e con la seguente situazione economica finale:

| DESCRIZIONE | IMPORTO PROGETTO | SPESI |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 124.000,00 | |
| Lavori | | 96.373,24 |
| Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 | | 1.960,00 |
| IVA su lavori | | 19.274,64 |
| TOTALE | 124.000,00 | 117.607,88 |
| MINORE SPESA | | 6.392,12 |

- con determinazione dirigenziale n. 641, del 25/08/2009, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione delle piste ciclabili lateralmente alla Variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), per l'importo complessivo di € 650.000,00,

di cui € 529.171,52 per lavori (comprensivi di € 13.532,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 874, del 17/11/2009, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CALCESTRUZZI VAL D'ENZA s.r.l., con sede in Via Gondar n. 18, a Montecchio Emilia (RE) - C.F. e P.IVA 00131800351, con il ribasso del 3,831%, corrispondente all'importo netto di € 509.416,22, comprensivi di € 13.532,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati il 22/02/2010;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa originariamente stanziata, approvata con determinazione dirigenziale n. 831, del 18/10/2010, dell'importo netto di € 19.540,00, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 528.956,22;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 22/12/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 14/06/2011, è stato approvato lo stato finale dei lavori di costruzione di piste ciclabili lateralmente alla variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con una situazione economica finale, così risultante:

| | PROGETTO | AGGIUDICAZIONE | PERIZIA | SPESO |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| A) LAVORI | | | | |
| Lavori soggetti a ribasso | € 515.639,50 | € 495.884,20 | € 514.924,85 | |
| oneri per la sicurezza | € 13.532,02 | € 13.532,02 | € 14.031,37 | |
| Totale lavori | € 529.171,52 | € 509.416,22 | € 528.956,22 | € 528.572,35 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| Imprevisti | € 12.178,48 | € 12.178,48 | € 12.178,48 | € 7.547,86 |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € 2.650,00 | € 2.650,00 | € 2.650,00 | € 4.606,44 |
| I.V.A. | € 106.000,00 | € 101.883,24 | € 105.791,24 | € 105.714,47 |
| Ribasso e relativa minore I.V.A. | | € 23.872,06 | € 424,06 | |
| Totale somme a disposizione | € 120.828,48 | € 140.583,78 | € 121.043,78 | € 117.868,77 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 650.000,00 | € 650.000,00 | € 650.000,00 | € 646.441,12 |
| minore spesa | | | | € 3.558,88 |

- con determinazione dirigenziale n. 798, del 19/10/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell'inserimento paesaggistico e compensazione ambientale nella Variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), per l'importo complessivo di € 765.000,00, di cui € 628.461,68 per lavori (comprensivi di € 11.477,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 42, del 03/02/2010, detti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta ECO GREEN srl, con sede in Viale Europa n. 48/A/1, a Gambellara (VI) - C.F. e P.IVA 01851520245, con il ribasso dell'1,99%, corrispondente all'importo netto di € 616.183,70, comprensivi di € 11.477,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori del progetto principale (escluse le manutenzioni per gli anni 2011 e 2012) sono iniziati l'8/03/2010 e regolarmente ultimati in tempo utile il 02/12/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 1033, del 23/11/2011, è stato approvato lo stato finale dell'intervento principale in argomento, ammontante a € 526.909,94 e il certificato di regolare esecuzione dello stesso;
- l'1/04/2011 sono iniziati i lavori relativi alla manutenzione del verde per l'anno 2011, regolarmente ultimati il 12/10/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 281, del 26/04/2012, è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione per l'anno 2011, ammontante a € 43.078,65 e il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- il 12/04/2012 sono iniziati i lavori relativi alla manutenzione del verde per l'anno 2012, regolarmente ultimati il 26/10/2012;
- con determinazione dirigenziale n. 1069, del 05/12/2012, è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione dell'anno 2012, relativi all'inserimento paesaggistico e compensazione ambientale nella Variante di Canali, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con un importo netto finale di € 43.078,65 e con una situazione economica finale, come segue:

| | PROGETTO | AGGIUDICAZIONE | SPESO (lavori principali + manutenzioni 2011/ 2012) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| A) LAVORI | | | |
| Lavori soggetti a ribasso | € 616.984,01 | € 604.706,03 | |
| oneri per la sicurezza | € 11.477,67 | € 11.477,67 | |
| Totale lavori | € 628.461,68 | € 616.183,70 | € 613.067,24 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| Imprevisti e incarichi professionali | € 7.703,67 | € 7.703,67 | € 250,00 |
| Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 | € 3.142,31 | € 3.142,31 | € 7.309,01 |
| I.V.A. e altre imposte | € 125.692,34 | € 125.692,34 | € 123.501,38 |
| Ribasso e relativa minore I.V.A. | | € 12.277,98 | |
| Totale somme a disposizione | € 136.538,32 | € 148.816,30 | € 131.060,39 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 765.000,00 | € 765.000,00 | € 744.127,63 |
| MINORE SPESA | | | € 20.872,37 |

- con la determinazione dirigenziale n. 501, dell'8/07/2011, di cui sopra, relativa all'approvazione del collaudo dell'opera principale in argomento, si era dato atto della seguente situazione economica di progetto, già al netto di somme ancora da liquidare per la conclusione di procedure allora in corso, quali espropri, incentivo e opere di ambientazione:

| DESCRIZIONE | SOMME SPESE € |
|--|----------------------|
| lavori | 4.857.830,01 |
| espropriazioni | 3.043.893,14 |
| incarichi professionali per consulenze geologiche, archeologiche, idrauliche, frazionamenti, rilievi, ecc. | 147.847,25 |
| incentivo (Art.92 D.Lgs.163/06) | 93.816,98 |
| IVA | 971.566,00 |
| somme per accordi bonari e imprevisti | 925,20 |
| costruzione di piste ciclabili, illuminazione | 646.441,12 |
| sifoni e scarichi relativi ad adeguamenti di opere idrauliche esistenti | 554.524,59 |
| spese di pubblicazione | 4.037,84 |
| spostamento acquedotti, oleodotti e metanodotti interferenti con la viabilità | 346.510,00 |
| lavori e opere di ambientazione piantumazione, sistemazione a verde e arredo urbano, ecc. | 765.000,00 |
| rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25 | 117.607,87 |
| TOTALE SPESO | 11.550.000,00 |
| IMPORTO PROGETTO | 12.000.000,00 |
|minore spesa | 450.000,00 |

- per motivi di urgenza, legati al miglioramento della sicurezza stradale, si era verificata la necessità di realizzare opere funzionalmente connesse all'intervento in argomento;
- a tal fine con lettera Prot. n. 49789/17/2009 del 16.09.2011, è stata chiesta alla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione per il riutilizzo dell'economia di cui sopra;
- con lettera PG.2011.0233183 del 27.09.2011, assunta agli atti con Prot. n. 52327/17/2009 del 04.10.2011, la Regione ha autorizzato l'utilizzo della predetta economia;
- con determinazione dirigenziale n. 962 del 27/10/2011, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante di Canali, per l'importo di € 450.000,00, articolato come segue:
 - realizzazione di rotatoria sulla SP25, in località Caselline del Comune di Albinea, a livello dell'intersezione con la strada comunale denominata Via P. Nenni;
 - riordino e razionalizzazione della segnaletica stradale verticale sull'intero tratto della SP114;
 - manutenzione straordinaria (consolidamento della sovrastruttura stradale) sulle strade provinciali nn. 37, 21, 25, 63;
- i relativi lavori, in funzione dell'oggetto e dell'ubicazione degli stessi, sono stati affidati all'ATI costituita dalle ditte TURCHI CESARE srl (capogruppo), di Rubiera (RE), CALCESTRUZZI VAL D'ENZA srl (mandante) - Montecchio Emilia (RE), F.LLI COTTAFAVA srl (mandante) - Rubiera (RE), aggiudicataria del contratto aperto dei "lavori triennali di ordinaria e straordinaria manutenzione con servizio di pronto intervento sulle strade provinciali zona nord - periodo 2008-2011";
- con determinazione dirigenziale n. 822 del 26/09/2013 è stato approvato il certificato di collaudo dei "lavori triennali di ordinaria e straordinaria manutenzione con servizio di

pronto intervento sulle strade provinciali zona nord - periodo 2008-2011", nei quali erano ricompresi i lavori di cui sopra, regolarmente realizzati e ultimati, per l'importo complessivo lordo finale di spese sostenute di € 449.999,99, così risultante:

| DESCRIZIONE | SPESO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE |
|--------------------------------------|--|
| Lavori | € 365.921,20 |
| I.V.A. | € 76.843,45 |
| Incentivo (art. 92, D.Lgs. 163/2006) | € 7.235,34 |
| SOMMANO | € 449.999,99 |

- i procedimenti allora in corso sull'opera principale si sono conclusi e dal rendiconto finale complessivo dell'opera, comprensivo sia dei lavori principali, che delle somme a disposizione, è stata accertata un'ulteriore economia di € 67.100,06;
- con lettera Prot. 63768/17/2009 del 16/12/2013, è stata chiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo dell'ulteriore economia, per opere funzionalmente connesse alla "variante di Canali" e precisamente per la realizzazione di "interventi di messa in sicurezza con consolidamento del piano viabile sull'attuale tracciato della SP66 "Due Maestà-Arceto-Salvaterra" e della SP23 "Rivalta-Quattro Castella"; a tal proposito, con determinazione dirigenziale n. 236 del 25/03/2014 si è preso atto dell'ulteriore economia risultante dall'accertamento finale, come evidenziato nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE | PROGETTO | RENDICONTO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE |
|--|------------------------|---|
| Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 5.142.116,69 | |
| oneri sicurezza | € 123.216,71 | |
| IMPORTO LAVORI | € 5.265.333,40 | 4.857.830,01 |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Espropriazioni | € 2.745.869,90 | 2.997.665,46 |
| Incarichi professionali per consulenze geologiche, archeologiche, idrauliche, frazionamenti, rilievi, ecc. | € 68.796,70 | 147.847,25 |
| Incentivo (Art.92 D.Lgs.163/06) | € 150.000,00 | 93.816,98 |
| IVA | € 1.430.000,00 | 971.566,00 |
| Somme per accordi bonari e imprevisti | € 160.000,00 | 925,20 |
| Costruzione di piste ciclabili, illuminazione | € 800.000,00 | 646.441,12 |
| Sifoni e scarichi relativi a adeguamenti di opere idrauliche esistenti | € 460.000,00 | 554.524,59 |
| spese di pubblicazione | € 10.000,00 | 4.037,84 |
| spostamento acquedotti, oleodotti e metanodotti interferenti con la viabilità | € 380.000,00 | 346.510,00 |
| lavori e opere di ambientazione piantumazione, sistemazione a verde e arredo urbano, ecc. | € 530.000,00 | 744.127,63 |
| rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25 | | € 117.607,87 |
| Interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione | | € 449.999,99 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 6.734.666,60 | 7.075.069,93 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | € 12.000.000,00 | € 11.932.899,94 |
| ulteriore minore spesa | | € 67.100,06 |

- con determinazione dirigenziale n. 456, del 24.04.2014, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra di messa in sicurezza, con consolidamento del piano viabile sull'attuale tracciato, della SP66 "Due Maestà-Arceto- Salvaterra" e della SP23 "Rivalta-Quattro Castella", concludente nell'importo complessivo lordo di € 67.100,06;
- con determinazione dirigenziale n. 810, del 05.08.2014, detti lavori sono stati affidati alla ditta C.a.S.P. VALLE DEL BRASIMONE - Via Lagora di Sotto, 1 - Castiglione de' Pepoli (BO), con il ribasso del 3,88%, corrispondente a € 52.494,26, comprensivi di € 4.348,00 per oneri della sicurezza e € 7.500,00 per costo della mano d'opera;
- i lavori iniziati il 09.03.2015 sono stati regolarmente ultimati in data 06.07.2015 e con determinazione dirigenziale n. 851 del 30/11/2015, è stato approvato il relativo certificato di regolare esecuzione, con un importo lavori ammontante a netti € 52.332,67;
- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico finale di progetto dell'intervento denominato "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali), ammonta a complessivi € 11.997.681,33, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 5.538.500,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 346/2005, che al punto C2.5., prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi)", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per l'intervento denominato "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali)", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n. RE 1) 2004, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

TRATTO CASALE DIRIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO (VARIANTE DICANALI)
 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2093/2004 - intervento n. RE 1) 2004
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

| DITTA | CERTIFICATO | | FATTURA | | | MANDATO | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------|-----------|------------|
| | N. | DEL | N. | DEL | IMPORTO | N. | DEL |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 75 | 10/10/2007 | 993 | 2007 | 603.693,27 | 7455 | 10/10/2007 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 85 | 07/11/2007 | 1067 | 2007 | 610.180,04 | 8030 | 09/11/2007 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 43 | 15/07/2008 | 595 | 2008 | 808.564,10 | 4926 | 16/07/2008 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 84 | 20/11/2008 | 1093 | 2008 | 1.201.935,05 | 8445 | 27/11/2008 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 19 | 15/06/2009 | 516 | 2009 | 1.672.210,83 | 3841-3942 | 17/06/2009 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 65 | 04/12/2009 | 1155 | 2009 | 624.365,74 | 7654 | 07/12/2009 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 13 | 23/06/2011 | 467 | 2011 | 29.146,98 | 3242 | 19/07/2011 |
| TOTALE PER LAVORI | | | | | 5.629.296,01 | | |
| STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO | | | 1466416 | 2008 | 1.194,16 | 8403 | 08/11/2008 |
| PUBBLINQUE S.p.A. | | | 500332 | 2008 | 1.430,40 | 10070 | 21/12/2008 |
| STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO | | | 2393106 | 2009 | 495,28 | 1974 | 13/12/2009 |
| PUBBLINQUE S.p.A. | | | 409 | 2007 | 408,00 | 2431 | 10/04/2007 |
| CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.PP. | | | | | 500,00 | 7430 | 28/09/2009 |
| TOTALE SPESE DI PUBBLICAZIONE | | | | | 4.637,84 | | |
| Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings) | | determina n. 523/2002 | Ritiro Mingolini n. 17 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol | 11/10/2002 | 4.288,67 | 7103 | 03/10/2002 |
| Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings) | | determina n. 592/2003 | Ritiro Mingolini n. 4 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol | 29/02/2004 | 4.299,60 | 7207 | 10/10/2003 |
| BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico) | | determina n. 204/2004 | | 13/2005 | 8.619,65 | 5921 | 20/07/2005 |
| BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico) | | determina n. 204/2004 | | 24/2008 | 8.619,65 | 8404 | 09/11/2008 |
| MAZZETTI PIETRO (indagini geologiche, analisi laboratorio) | | determina n. 179/2004 | | 2/2004 | 6.690,40 | 4271 | 20/05/2004 |
| MAZZETTI PIETRO (indagini geologiche, analisi laboratorio) | | determina n. 179/2004 | | 14/2008 | 16.139,66 | 3272 | 09/05/2008 |
| DALL'OLIO ALBERTO | | determina n. 650/2004 | | 1/2008 | 3.120,00 | 1651 | 10/03/2008 |
| POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni) | | determina n. 1119/2005 e n. 243/2008 | | 25/2008 | 31.813,84 | 8402 | 08/11/2008 |
| POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni) | | determina n. 1119/2005 e n. 243/2008 | | 39/2008 | 13.690,28 | 8708 | 21/11/2008 |
| TRC PELLINAROWNE (ilumino topografica e stazionamento area) | | determina n. 1093/2005 | | 3/2007 | 9.360,00 | 1673 | 13/03/2007 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 26/2007 | 5.241,60 | 5551 | 04/08/2007 |
| ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica) | | determina n. 290/2008 | | 28/2008 | 7.692,00 | 1997 | 19/03/2008 |
| ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica) | | determina n. 1402/2008 | | 29/2008 | 5.606,40 | 1998 | 19/03/2008 |
| DALL'OLIO ALBERTO | | determina n. 650/2004 | | 1/2008 | 1.716,00 | 8518 | 24/12/2008 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 1/2009 | 10.493,20 | 3493 | 26/05/2009 |
| SUPREMA di Fabrizio Rota (simulazioni fotografiche) | | determina n. 984/2007 | | 41/2008 | 8.000,00 | 2681 | 06/05/2008 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 5/2010 | 1.747,20 | 724 | 17/02/2010 |
| TOTALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE GEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, IDRAULICHE, FRAZIONAMENTI, RILIEVI, ECC. | | | | | 147.847,26 | | |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 29 | 05/04/2007 | 39 | 2007 | 254.232,78 | 2984 | 20/04/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 52 | 24/07/2007 | 69 | 2007 | 176.284,18 | 5193 | 25/07/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 95 | 06/12/2007 | 161 | 2007 | 169.846,33 | 9165 | 07/12/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 8 | 26/02/2008 | 24 | 2008 | 2.710,90 | 2347 | 28/02/2008 |
| CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.PP. (opere idrauliche) | | determina n. 992/2006 | | | 150,00 | 8545 | 16/11/2006 |
| PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche) | | determina n. 130/2007 | | 17/2007 | 3.414,86 | 8560 | 27/11/2007 |
| PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche) | | determina n. 130/2007 | | 4/2008 | 579,44 | 1527 | 28/02/2008 |
| INCENTIVO (opere idrauliche) | | determina di liquidazione n. 903/2007 | | | 4.687,20 | 5799 | 21/09/2007 |
| INCENTIVO (opere idrauliche) | | determina di liquidazione n. 759/2008 | | | 3.712,80 | 6540 | 19/09/2008 |
| TOTALE PER SIFONIE SCARICHI RELATIVI AD ADEGUAMENTI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI | | | | | 664.624,69 | | |
| CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri) | | spese istruttoria | | | 75,00 | 3955 | 07/06/2006 |
| CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri) | | spese istruttoria | | | 75,00 | 6437 | 11/09/2007 |
| ENIA | | | 2006024785 | 2006 | 37.872,00 | 9689 | 18/12/2006 |
| ENIA | | | 2006026385 | 2006 | 70.371,27 | 360 | 28/01/2007 |
| ENIA | | | 2006026385 | 2006 | 6.372,73 | 361 | 28/01/2007 |
| ENIA | | | 2007018223 | 2007 | 75.744,00 | 8476 | 23/11/2007 |
| INFRASTRUTTURE E GESTIONIS.p.A | | | 71 | 2007 | 119.400,00 | 3207 | 14/05/2007 |
| ALBA s.r.l. | | determina n. 83/2008 | | | 28.000,00 | 1796 | 11/03/2008 |
| ENIA | | | 200902655 | 2009 | 9.600,00 | 2630 | 04/05/2009 |
| TOTALE PER SPOSTAMENTO ACQUEDOTTI, OLEODOTTI E METANODOTTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' | | | | | 346.510,00 | | |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 29.710,61 | 2786 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 575.653,08 | 2787 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 450.187,56 | 2788 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 415.200,00 | 2793 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 61.678,75 | 4716 | 15/06/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 133.751,83 | 7447 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 183.945,06 | 7448 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 264.459,11 | 7449 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 88.352,00 | 1986 | 22/03/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 8.043,20 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 124.238,66 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 154.498,70 | 3202 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 14.951,20 | 1887 | 22/03/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 48.673,77 | 3200 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 104.263,36 | 3201 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 616,00 | 3206 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 57.452,86 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 92.072,05 | 3207 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 2.000,00 | 1796 | 11/03/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 3.515,00 | 2022 | 20/04/2010 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2008 | | | 43.928,80 | 6717 | 09/12/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2008 | | | 41.260,80 | 6239 | 09/12/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 3.215,00 | 3026 | 20/06/2010 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 35.360,00 | 3023 | 20/06/2010 |
| TOTALE PER ESPROPRI | | | | | 2.987.665,46 | | |
| INFO LINE s.r.l. | | | 963 | 2007 | 825,20 | 623 | 28/11/2007 |
| INFO LINE s.r.l. | | | 61 | 2009 | 300,00 | 2630 | 04/05/2009 |
| TOTALE PER IMREVISITI | | | | | 825,20 | | |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 743/2006 | | | 30.464,30 | 6102 | 22/08/2006 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 693/2007 | | | 21.354,00 | 5709 | 01/08/2007 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 759/2008 | | | 8.345,76 | 6540 | 19/09/2008 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina n. 822/2011 | | | 32.562,82 | 5269 | 24/10/2011 |
| TOTALE PER INCENTIVO | | | | | 82.726,88 | | |

| CITTA | CERTIFICATO | | FATTURA | | MANDATO | | |
|--|-------------|--|-----------|------|----------------------|-------------|------------|
| | N. | DEL | N. | DEL | IMPORTO | N. | DEL |
| BURGO STRADE (rotatoria Via 4418 Brazzolona - progetto determin. n. 519/2007) | 78 | 23/01/2007 | 229 | 2007 | 115.869,63 | 7381 | 25/03/2007 |
| BURGO STRADE (rotatoria Via 4418 Brazzolona - progetto determin. n. 519/2007) | 88 | 27/11/2007 | 284 | 2007 | 878,24 | 8081 | 08/12/2007 |
| INCENTIVO (rotatoria Via 4418 Brazzolona) | | determinazione di liquidazione n. 139/2008 | | | 1.865,00 | 8540 | 19/09/2008 |
| TOTALE PER ROTATORIA TRAVIA DEL BURACCHIONE E LA SP26 | | | | | 117.607,87 | | |
| CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP. | | determin. n. 798/2005 | | | 250,00 | 7381 | 01/12/2005 |
| ECO GREEN SRL | 48 | 23/09/2010 | 81 | 2010 | 187.830,78 | 4739 | 23/09/2010 |
| ECO GREEN SRL | 72 | 18/11/2010 | 100 | 2010 | 288.227,34 | 5891 | 18/11/2010 |
| ECO GREEN SRL | 23 | 07/04/2011 | 27 | 2011 | 233.272,36 | 1583 | 11/04/2011 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determin. n. 822/2011 | | | 1.753,41 | 5289 | 24/10/2011 |
| ECO GREEN SRL | 58 | 18/11/2011 | 89 | 2011 | 3.187,81 | 5907 | 30/11/2011 |
| ECO GREEN SRL | 88 | 01/12/2011 | 105 | 2011 | 61.864,54 | 5952 | 08/12/2011 |
| ECO GREEN SRL | 18 | 17/04/2012 | 32 | 2012 | 268,82 | 1917 | 07/05/2012 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determinazione dirigenziale n. 830/2012 | | | 5.555,00 | 5289 | 25/10/2012 |
| ECO GREEN SRL | 88 | 29/11/2012 | 121 | 2012 | 62.125,17 | 6153 | 10/12/2012 |
| TOTALE PER LAVORI E OPERE DI AMBIENTAZIONE PIANTUMAZIONE, SISTEMAZIONE A VERDE, ARREDO URBANO, ECC. (determinazione dirigenziale n. 798/2005) | | | | | 744.127,83 | | |
| CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP. | | determin. n. 641/2006 | | | 250,00 | 6090 | 07/10/2006 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 21 | 21/05/2010 | 600055 | 2010 | 241.804,45 | 2889 | 25/05/2010 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 79 | 02/12/2010 | 600165 | 2010 | 243.317,86 | 6452 | 13/12/2010 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 24 | 07/04/2011 | 600028 | 2011 | 145.893,08 | 1877 | 20/04/2011 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 39 | 10/06/2011 | 600058 | 2011 | 3.171,43 | 2772 | 17/06/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 683 | 2010 | 2.000,00 | 6239 | 09/12/2010 |
| HELIOS S.R.L. | | | 751 | 2010 | 1.425,14 | 2747 | 18/08/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 88 | 2011 | 3.043,51 | 2747 | 18/08/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 218 | 2011 | 619,21 | 2747 | 18/08/2011 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determin. n. 822/2011 | | | 4.608,44 | 5289 | 24/10/2011 |
| TOTALE PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI LATERALMENTE ALLA VARIANTE DI CANALI (determinazione dirigenziale n. 641/2006) | | | | | 646.441,12 | | |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 57 | 01/11/2011 (quota parte ex 16) | 1580 | 2011 | 302.500,00 | 5008 | 30/11/2011 |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 15 | 12/04/2012 (quota parte ex 16) | 533 | 2012 | 108.505,00 | 1623 | 17/04/2012 |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 50 | 04/01/12 (quota parte ex 16) (ex art. 1) | 1776 | 2012 | 30.759,65 | 5185 | 12/11/2012 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determinazione dirigenziale n. 830/2012 | | | 7.295,34 | 5288 | 25/10/2012 |
| TOTALE PER INTERVENTI IN SICUREZZA STRADE DI ADOZIONE ALLA VARIANTE DI CANALI (determinazione dirigenziale n. 802/2011) | | | | | 449.959,99 | | |
| Bollo su registro di contabilità | | | | | 25,00 | 5311 | 07/11/2014 |
| Contributo ANAC | | | | | 30,00 | 883 | 04/03/2015 |
| C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE scrl | 53 | 27/10/2015 | 15FV+1228 | 2015 | 63.845,86 | 4837 - 4838 | 09/12/2015 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determinazione dirigenziale n. 720/2014 | | | 483,78 | 3483 | 24/07/2014 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determinazione dirigenziale n. 686/2016 | | | 386,74 | 4220 | 21/11/2016 |
| TOTALE PER INTERVENTI SULLA SP66 E SP23 (determinazione dirigenziale n. 454/2014) | | | | | 64.781,38 | | |
| TOTALE SPESE SOSTENUTE | | | | | 11.997.681,33 | | |
| STANZIATO | | | | | 12.000.000,00 | | |
| SPESO | | | | | 11.997.681,33 | | |
| economico | | | | | 2.318,67 | | |

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5174, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2005 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.318,67, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione del "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto - Variante di Canali", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n. RE 1) 2004, di assegnazione del finanziamento, nell'ambito del Programma Triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, concludente nell'importo complessivo di € 11.997.681,33 così risultante:

TRATTO CASALE DIRIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO (VARIANTE DICANALI)
 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2093/2004 - intervento n. RE 1) 2004
"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

| DITTA | CERTIFICATO | | FATTURA | | | MANDATO | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|------------|---------------------|-----------|------------|
| | N. | DEL | N. | DEL | IMPORTO | N. | DEL |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 75 | 10/10/2007 | 993 | 2007 | 603.693,27 | 7455 | 18/10/2007 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 85 | 07/11/2007 | 1067 | 2007 | 610.180,84 | 8030 | 09/11/2007 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 43 | 15/07/2008 | 595 | 2008 | 808.564,10 | 4926 | 16/07/2008 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 84 | 20/11/2008 | 1093 | 2008 | 1.201.935,05 | 8445 | 27/11/2008 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 19 | 15/06/2009 | 516 | 2009 | 1.672.210,83 | 2841-3942 | 17/06/2009 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 65 | 04/12/2009 | 1155 | 2009 | 624.365,74 | 7654 | 07/12/2009 |
| CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA | 13 | 23/06/2011 | 467 | 2011 | 29.146,98 | 3242 | 19/07/2011 |
| TOTALE PER LAVORI | | | | | 5.629.296,01 | | |
| STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO | | | 1468416 | 2008 | 1.194,16 | 8403 | 08/11/2008 |
| PUBBLINQUE S.p.A. | | | 500392 | 2008 | 1.430,40 | 10076 | 21/12/2008 |
| STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO | | | 2393106 | 2009 | 495,28 | 1974 | 13/12/2009 |
| PUBBLINQUE S.p.A. | | | 409 | 2007 | 408,00 | 2431 | 10/04/2007 |
| CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P. | | | | | 500,00 | 7430 | 28/09/2009 |
| TOTALE SPESE DI PUBBLICAZIONE | | | | | 4.637,84 | | |
| Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings) | | determina n. 523/2002 | Ritiro Mingolini n. 17 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol | 11/10/2002 | 4.288,67 | 7103 | 03/10/2002 |
| Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings) | | determina n. 592/2003 | Ritiro Mingolini n. 4 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol | 29/02/2004 | 4.299,60 | 7207 | 10/10/2003 |
| BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico) | | determina n. 204/2004 | | 13/2005 | 8.619,65 | 5021 | 20/07/2005 |
| BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico) | | determina n. 204/2004 | | 24/2008 | 8.619,65 | 8404 | 09/11/2008 |
| MAZZETTI PIETRO (indagini geologiche, analisi laboratorio) | | determina n. 179/2004 | | 2/2004 | 6.690,40 | 4271 | 23/05/2004 |
| MAZZETTI PIETRO (indagini geologiche, analisi laboratorio) | | determina n. 179/2004 | | 14/2008 | 16.139,66 | 3272 | 09/05/2008 |
| DALL'OLIO ALBERTO | | determina n. 650/2004 | | 1/2008 | 3.120,00 | 1651 | 10/03/2008 |
| POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni) | | determina n. 1119/2005 e n. 243/2008 | | 25/2008 | 31.813,84 | 8402 | 08/11/2008 |
| POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni) | | determina n. 1119/2005 e n. 243/2008 | | 39/2008 | 13.690,28 | 8708 | 21/11/2008 |
| TRC PELLINAROWNE (ilumino topografica e stazionamento area) | | determina n. 1093/2005 | | 3/2007 | 9.360,00 | 1673 | 13/03/2007 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 26/2007 | 5.241,60 | 5551 | 04/08/2007 |
| ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica) | | determina n. 290/2008 | | 28/2008 | 7.692,00 | 1997 | 19/03/2008 |
| ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica) | | determina n. 1402/2008 | | 29/2008 | 5.606,40 | 1998 | 19/03/2008 |
| DALL'OLIO ALBERTO | | determina n. 650/2004 | | 1/2008 | 1.716,00 | 8518 | 24/12/2008 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 1/2009 | 10.493,20 | 3493 | 26/05/2009 |
| SUPREMA di Fabrizio Rota (simulazioni fotografiche) | | determina n. 984/2007 | | 41/2008 | 8.000,00 | 2681 | 06/05/2008 |
| FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza) | | determina n. 127/2007 | | 5/2010 | 1.747,20 | 724 | 17/02/2010 |
| TOTALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE GEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, IDRAULICHE, FRAZIONAMENTI, RILIEVI, ECC. | | | | | 147.847,26 | | |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 29 | 05/04/2007 | 39 | 2007 | 254.232,78 | 2984 | 20/04/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 52 | 24/07/2007 | 69 | 2007 | 176.284,18 | 5198 | 25/07/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 95 | 06/12/2007 | 161 | 2007 | 169.846,33 | 9165 | 07/12/2007 |
| ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006) | 8 | 28/02/2008 | 24 | 2008 | 2.710,80 | 2347 | 28/02/2008 |
| CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P. (opere idrauliche) | | determina n. 992/2006 | | | 150,00 | 8545 | 16/11/2006 |
| PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche) | | determina n. 130/2007 | | 17/2007 | 3.414,86 | 8568 | 27/11/2007 |
| PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche) | | determina n. 130/2007 | | 4/2008 | 579,44 | 1527 | 28/02/2008 |
| INCENTIVO (opere idrauliche) | | determina di liquidazione n. 903/2007 | | | 4.687,20 | 5799 | 21/09/2007 |
| INCENTIVO (opere idrauliche) | | determina di liquidazione n. 759/2008 | | | 3.712,80 | 6540 | 19/09/2008 |
| TOTALE PER SIFONIE SCARICHI RELATIVI AD ADEGUAMENTI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI | | | | | 664.624,69 | | |
| CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri) | | spese istruttoria | | | 75,00 | 3955 | 07/06/2006 |
| CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri) | | spese istruttoria | | | 75,00 | 6437 | 11/09/2007 |
| ENIA | | | 2006024785 | 2006 | 37.872,00 | 9689 | 18/12/2006 |
| ENIA | | | 2006026385 | 2006 | 70.371,27 | 360 | 28/01/2007 |
| ENIA | | | 2006026385 | 2006 | 6.372,73 | 361 | 28/01/2007 |
| ENIA | | | 2007018223 | 2007 | 75.744,00 | 8476 | 23/11/2007 |
| INFRASTRUTTURE E GESTIONIS.p.A | | | 71 | 2007 | 119.400,00 | 3207 | 14/05/2007 |
| ALBA s.r.l. | | determina n. 83/2008 | | | 28.000,00 | 1796 | 11/03/2008 |
| ENIA | | | 2009026355 | 2009 | 8.600,00 | 2630 | 04/05/2009 |
| TOTALE PER SPOSTAMENTO ACQUEDOTTI, OLEODOTTI E METANODOTTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA' | | | | | 346.510,00 | | |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 29.710,61 | 2786 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 575.653,08 | 2787 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 450.187,56 | 2788 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 415.200,00 | 2793 | 19/04/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 61.678,75 | 4716 | 15/06/2006 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 133.751,83 | 7447 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 183.945,06 | 7448 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 264.459,11 | 7449 | 03/10/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 88.352,00 | 1986 | 22/03/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 8.043,20 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 124.238,66 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 293/2006 | | | 154.498,70 | 3202 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 14.951,20 | 1887 | 22/03/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 48.673,77 | 3200 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 845/2008 | | | 104.263,36 | 3201 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 616,00 | 3208 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 57.462,86 | 3203 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 92.072,05 | 3207 | 15/05/2007 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2007 | | | 2.000,00 | 1796 | 11/03/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 3.515,00 | 2022 | 20/04/2010 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2008 | | | 43.928,80 | 6717 | 09/12/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 304/2008 | | | 41.260,80 | 6239 | 09/12/2008 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 3.215,00 | 3026 | 20/08/2010 |
| ESPROPRI | | determina n. 951/2010 | | | 35.360,00 | 3023 | 20/08/2010 |
| TOTALE PER ESPROPRI | | | | | 2.987.665,46 | | |
| INFO LINE s.r.l. | | | 963 | 2007 | 825,20 | 623 | 28/11/2007 |
| INFO LINE s.r.l. | | | 61 | 2009 | 300,00 | 2630 | 04/05/2009 |
| TOTALE PER IMREVISITI | | | | | 825,20 | | |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 743/2006 | | | 30.464,30 | 6102 | 22/08/2006 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 693/2007 | | | 21.354,00 | 5709 | 01/08/2007 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina di liquidazione n. 759/2008 | | | 8.345,76 | 6540 | 19/09/2008 |
| INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determina n. 822/2011 | | | 32.562,92 | 5269 | 24/10/2011 |
| TOTALE PER INCENTIVO | | | | | 82.727,98 | | |

| CITTA | CERTIFICATO | | FATTURA | | MANDATO | | |
|---|-------------|--|-----------|------|----------------------|-------------|------------|
| | N. | DEL | N. | DEL | IMPORTO | N. | DEL |
| EUROSTRADS (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determ. in n. 519/2007) | 78 | 23/10/2007 | 225 | 2007 | 115.869,63 | 7381 | 25/10/2007 |
| EUROSTRADS (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determ. in n. 519/2007) | 88 | 27/11/2007 | 284 | 2007 | 573,24 | 8091 | 06/12/2007 |
| INCENTIVO (rotatoria Via 4418 Iacozzolina) | | determ. in di liquidazione n. 139/2008 | | | 1.865,00 | 8540 | 19/10/2008 |
| TOTALE PER ROTATORIA TRAVIA DEL BURACCHIONE E LA SP26 | | | | | 117.467,87 | | |
| CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP. | | determ. in n. 798/2005 | | | 250,00 | 7381 | 01/12/2005 |
| ECO GREEN SRL | 48 | 23/09/2010 | 81 | 2010 | 187.830,78 | 4739 | 23/09/2010 |
| ECO GREEN SRL | 72 | 18/11/2010 | 100 | 2010 | 288.227,34 | 5891 | 19/11/2010 |
| ECO GREEN SRL | 23 | 07/04/2011 | 27 | 2011 | 233.272,36 | 1583 | 11/04/2011 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in n. 822/2011 | | | 1.753,41 | 5269 | 24/10/2011 |
| ECO GREEN SRL | 58 | 18/11/2011 | 89 | 2011 | 3.187,81 | 5907 | 30/11/2011 |
| ECO GREEN SRL | 68 | 01/12/2011 | 105 | 2011 | 61.864,54 | 5952 | 08/12/2011 |
| ECO GREEN SRL | 18 | 17/04/2012 | 32 | 2012 | 268,82 | 1917 | 07/05/2012 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in azione dirigenziale n. 830/2012 | | | 5.555,00 | 5269 | 25/10/2012 |
| ECO GREEN SRL | 68 | 29/11/2012 | 121 | 2012 | 62.125,17 | 6153 | 10/12/2012 |
| TOTALE PER LAVORI E OPERE DI AMBIENTAZIONE PIANTUMAZIONE, SISTEMAZIONE A VERDE, ARREDO URBANO, ECC. (diciu alla determinazione dirigenziale n. 798/2005) | | | | | 744.127,83 | | |
| CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP. | | determ. in n. 641/2005 | | | 250,00 | 6090 | 07/10/2005 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 21 | 21/05/2010 | 600055 | 2010 | 241.804,45 | 2689 | 25/05/2010 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 79 | 02/12/2010 | 600165 | 2010 | 243.317,86 | 6452 | 13/12/2010 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 24 | 07/04/2011 | 600028 | 2011 | 145.893,08 | 1877 | 20/04/2011 |
| CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L. | 39 | 10/06/2011 | 600058 | 2011 | 3.171,43 | 2772 | 17/06/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 683 | 2010 | 2.000,00 | 6239 | 09/12/2010 |
| HELIOS S.R.L. | | | 751 | 2010 | 1.425,14 | 2747 | 18/08/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 88 | 2011 | 3.043,51 | 2747 | 18/08/2011 |
| HELIOS S.R.L. | | | 218 | 2011 | 619,21 | 2747 | 18/08/2011 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in n. 822/2011 | | | 4.608,44 | 5269 | 24/10/2011 |
| TOTALE PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI LATERALMENTE ALLA VARIANTE DI CANALI (diciu alla determinazione dirigenziale n. 641/2005) | | | | | 646.441,12 | | |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 57 | 01/11/2011 (quarta parte ex 16) | 1580 | 2011 | 302.500,00 | 5008 | 30/11/2011 |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 15 | 12/04/2012 (quarta parte ex 16) | 533 | 2012 | 108.505,00 | 1623 | 17/04/2012 |
| TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE) | 50 | 01/10/2012 (quarta parte ex 16) (avviti) | 1776 | 2012 | 30.759,65 | 5185 | 22/11/2012 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in azione dirigenziale n. 830/2012 | | | 7.295,34 | 5269 | 25/10/2012 |
| TOTALE PER INTERVENTI IN SICUREZZA STRADE DI ADOZIONE ALLA VARIANTE DI CANALI (determ. in azione dirigenziale n. 862/2011) | | | | | 449.059,99 | | |
| Bollo su registro di contabilità | | | | | 25,00 | 5311 | 07/11/2014 |
| Contributo ANAC | | | | | 30,00 | 883 | 04/03/2015 |
| C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE scrl | 53 | 27/10/2015 | 15FV+1228 | 2015 | 63.845,86 | 4837 - 4838 | 09/12/2015 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in azione dirigenziale n. 720/2014 | | | 493,79 | 3483 | 24/07/2014 |
| INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006) | | determ. in azione dirigenziale n. 666/2015 | | | 386,74 | 4320 | 23/11/2015 |
| TOTALE PER INTERVENTI SULLA SP66 E SP23 (determ. in azione dirigenziale n. 454/2014) | | | | | 64.761,39 | | |
| TOTALE SPESE SOSTENUTE | | | | | 11.997.881,33 | | |
| STANZIATO | | | | | 12.000.000,00 | | |
| SPESO | | | | | 11.997.881,33 | | |
| eccedenza | | | | | 2.318,67 | | |

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.318,67, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 20/02/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma