

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 91 DEL 20/02/2017**

**OGGETTO**

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO CASALE DI RIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO -  
VARIANTE DI CANALI. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE  
SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 755, del 22/08/2006, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione della variante di Canali, da Via San Marco alla tangenziale sud-est (SP25), per l'importo complessivo di € 12.000.000,00, di cui € 5.265.333,40 per lavori, compresi € 123.216,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato per € 5.830.000,00, dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n.RE 1) 2004 – intervento denominato “Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali) - nell'ambito del Programma Triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale e per € 6.170.000,00, dalla Provincia, con apertura di credito BEI;
- a seguito dell'esito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 24 del 30/01/2007, i relativi lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con sede a Ravenna, in Via Teodorico n.15 - C. F. e P.I. 00080170392, con il ribasso del 15,0648%, pari all'importo netto di € 4.490.685,80, comprensivi di € 123.216,71, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati il 30/04/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 297, del 21/04/2009, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo netto di € 388.723,90, che ha portato l'importo complessivo dei lavori a € 4.879.409,70 netti;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 23/11/2009 e con determinazione dirigenziale n. 501 dell'8/07/2011, è stato approvato il relativo certificato di collaudo;
- con determinazione dirigenziale n. 992, del 26/10/2006, è stato approvato il progetto esecutivo delle “opere idrauliche complementari alla Variante di Canali, da Via San Marco alla tangenziale sud-est - SP25”, per l'importo complessivo di € 520.000,00, di cui € 420.000,00 per lavori;

- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 1157 del 30/11/2006, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta CO.R.M.A., con sede in Piazza Matteotti, 4, a Castelnovo nè Monti (RE) - P.IVA 00697560357, con il ribasso del 3,75%, corrispondente all'importo netto di € 404.842,77, comprensivi di € 15.829,15 per oneri per la sicurezza;
- detti lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 17/01/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 989 del 18/10/2007, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, con aumento della spesa originariamente prevista con la determinazione dirigenziale n. 992, del 26/10/2006, di cui sopra, ma ricompresa fra le somme a disposizione del quadro economico complessivo del progetto principale della VARIANTE DI CANALI, per fare fronte a condizioni verificatesi nel corso dei lavori di costruzione delle opere idrauliche complementari alla variante stessa, concludente nell'importo netto di € 47.011,89, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 451.854,62;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 19/10/2007 e con determinazione dirigenziale n. 190 del 25/03/2008, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione di dette opere, concludenti nell'importo netto di € 451.816,82;
- con determinazione dirigenziale n. 529, del 06.07.2007, è stato approvato il progetto esecutivo per la costruzione di una rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25, dell'importo complessivo di € 124.000,00, di cui € 98.120,00 per lavori;
- a seguito dell'esito di procedura di cottimo fiduciario, con determinazione dirigenziale n. 645, del 06/08/2007, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EUROSTRATE s.r.l., di Castellarano (RE), con il ribasso dell'1,85%, pari all'importo netto di € 96.377,24, comprensivi di € 3.916,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 07/08/2007 e regolarmente ultimati il 24/09/2007;
- con determinazione dirigenziale n. 1101 del 03/12/2007, è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di detta rotaria, concludenti in netti € 96.373,24 e con la seguente situazione economica finale:

DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	SPESI
	<b>124.000,00</b>	
Lavori		96.373,24
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006		1.960,00
IVA su lavori		19.274,64
<b>TOTALE</b>	<b>124.000,00</b>	<b>117.607,88</b>
<b>MINORE SPESA</b>		<b>6.392,12</b>

- con determinazione dirigenziale n. 641, del 25/08/2009, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione delle piste ciclabili lateralmente alla Variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), per l'importo complessivo di € 650.000,00,

di cui € 529.171,52 per lavori (comprensivi di € 13.532,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 874, del 17/11/2009, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla Ditta CALCESTRUZZI VAL D'ENZA s.r.l., con sede in Via Gondar n. 18, a Montecchio Emilia (RE) - C.F. e P.IVA 00131800351, con il ribasso del 3,831%, corrispondente all'importo netto di € 509.416,22, comprensivi di € 13.532,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono iniziati il 22/02/2010;
- nel corso dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa originariamente stanziata, approvata con determinazione dirigenziale n. 831, del 18/10/2010, dell'importo netto di € 19.540,00, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 528.956,22;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 22/12/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 14/06/2011, è stato approvato lo stato finale dei lavori di costruzione di piste ciclabili lateralmente alla variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con una situazione economica finale, così risultante:

	<b>PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZIONE</b>	<b>PERIZIA</b>	<b>SPESO</b>
<b>A) LAVORI</b>				
Lavori soggetti a ribasso	€ 515.639,50	€ 495.884,20	€ 514.924,85	
oneri per la sicurezza	€ 13.532,02	€ 13.532,02	€ 14.031,37	
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 529.171,52</b>	<b>€ 509.416,22</b>	<b>€ 528.956,22</b>	<b>€ 528.572,35</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Imprevisti	€ 12.178,48	€ 12.178,48	€ 12.178,48	€ 7.547,86
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 4.606,44
I.V.A.	€ 106.000,00	€ 101.883,24	€ 105.791,24	€ 105.714,47
Ribasso e relativa minore I.V.A.		€ 23.872,06	€ 424,06	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 120.828,48</b>	<b>€ 140.583,78</b>	<b>€ 121.043,78</b>	<b>€ 117.868,77</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 650.000,00</b>	<b>€ 646.441,12</b>
<b>minore spesa</b>				<b>€ 3.558,88</b>

- con determinazione dirigenziale n. 798, del 19/10/2009, è stato approvato il progetto esecutivo dell'inserimento paesaggistico e compensazione ambientale nella Variante di Canali (da Via San Marco alla tangenziale sud-est), per l'importo complessivo di € 765.000,00, di cui € 628.461,68 per lavori (comprensivi di € 11.477,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- a seguito dell'esito di procedura ristretta semplificata, con determinazione dirigenziale n. 42, del 03/02/2010, detti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta ECO GREEN srl, con sede in Viale Europa n. 48/A/1, a Gambellara (VI) - C.F. e P.IVA 01851520245, con il ribasso dell'1,99%, corrispondente all'importo netto di € 616.183,70, comprensivi di € 11.477,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori del progetto principale (escluse le manutenzioni per gli anni 2011 e 2012) sono iniziati l'8/03/2010 e regolarmente ultimati in tempo utile il 02/12/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 1033, del 23/11/2011, è stato approvato lo stato finale dell'intervento principale in argomento, ammontante a € 526.909,94 e il certificato di regolare esecuzione dello stesso;
- l'1/04/2011 sono iniziati i lavori relativi alla manutenzione del verde per l'anno 2011, regolarmente ultimati il 12/10/2011;
- con determinazione dirigenziale n. 281, del 26/04/2012, è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione per l'anno 2011, ammontante a € 43.078,65 e il certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- il 12/04/2012 sono iniziati i lavori relativi alla manutenzione del verde per l'anno 2012, regolarmente ultimati il 26/10/2012;
- con determinazione dirigenziale n. 1069, del 05/12/2012, è stato approvato lo stato finale dei lavori di manutenzione dell'anno 2012, relativi all'inserimento paesaggistico e compensazione ambientale nella Variante di Canali, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con un importo netto finale di € 43.078,65 e con una situazione economica finale, come segue:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	SPESO (lavori principali + manutenzioni 2011/ 2012)
<b>A) LAVORI</b>			
Lavori soggetti a ribasso	€ 616.984,01	€ 604.706,03	
oneri per la sicurezza	€ 11.477,67	€ 11.477,67	
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 628.461,68</b>	<b>€ 616.183,70</b>	<b>€ 613.067,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti e incarichi professionali	€ 7.703,67	€ 7.703,67	€ 250,00
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 3.142,31	€ 3.142,31	€ 7.309,01
I.V.A. e altre imposte	€ 125.692,34	€ 125.692,34	€ 123.501,38
Ribasso e relativa minore I.V.A.		€ 12.277,98	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 136.538,32</b>	<b>€ 148.816,30</b>	<b>€ 131.060,39</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 765.000,00</b>	<b>€ 765.000,00</b>	<b>€ 744.127,63</b>
<b>MINORE SPESA</b>			<b>€ 20.872,37</b>

- con la determinazione dirigenziale n. 501, dell'8/07/2011, di cui sopra, relativa all'approvazione del collaudo dell'opera principale in argomento, si era dato atto della seguente situazione economica di progetto, già al netto di somme ancora da liquidare per la conclusione di procedure allora in corso, quali espropri, incentivo e opere di ambientazione:

DESCRIZIONE	SOMME SPESE €
lavori	4.857.830,01
espropriazioni	3.043.893,14
incarichi professionali per consulenze geologiche, archeologiche, idrauliche, frazionamenti, rilievi, ecc.	147.847,25
incentivo (Art.92 D.Lgs.163/06)	93.816,98
IVA	971.566,00
somme per accordi bonari e imprevisti	925,20
costruzione di piste ciclabili, illuminazione	646.441,12
sifoni e scarichi relativi ad adeguamenti di opere idrauliche esistenti	554.524,59
spese di pubblicazione	4.037,84
spostamento acquedotti, oleodotti e metanodotti interferenti con la viabilità	346.510,00
lavori e opere di ambientazione piantumazione, sistemazione a verde e arredo urbano, ecc.	765.000,00
rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25	117.607,87
<b>TOTALE SPESO</b>	<b>11.550.000,00</b>
<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>12.000.000,00</b>
.....minore spesa	<b>450.000,00</b>

- per motivi di urgenza, legati al miglioramento della sicurezza stradale, si era verificata la necessità di realizzare opere funzionalmente connesse all'intervento in argomento;
- a tal fine con lettera Prot. n. 49789/17/2009 del 16.09.2011, è stata chiesta alla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione per il riutilizzo dell'economia di cui sopra;
- con lettera PG.2011.0233183 del 27.09.2011, assunta agli atti con Prot. n. 52327/17/2009 del 04.10.2011, la Regione ha autorizzato l'utilizzo della predetta economia;
- con determinazione dirigenziale n. 962 del 27/10/2011, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione alla variante di Canali, per l'importo di € 450.000,00, articolato come segue:
  - realizzazione di rotatoria sulla SP25, in località Caselline del Comune di Albinea, a livello dell'intersezione con la strada comunale denominata Via P. Nenni;
  - riordino e razionalizzazione della segnaletica stradale verticale sull'intero tratto della SP114;
  - manutenzione straordinaria (consolidamento della sovrastruttura stradale) sulle strade provinciali nn. 37, 21, 25, 63;
- i relativi lavori, in funzione dell'oggetto e dell'ubicazione degli stessi, sono stati affidati all'ATI costituita dalle ditte TURCHI CESARE srl (capogruppo), di Rubiera (RE), CALCESTRUZZI VAL D'ENZA srl (mandante) - Montecchio Emilia (RE), F.LLI COTTAFAVA srl (mandante) - Rubiera (RE), aggiudicataria del contratto aperto dei "lavori triennali di ordinaria e straordinaria manutenzione con servizio di pronto intervento sulle strade provinciali zona nord - periodo 2008-2011";
- con determinazione dirigenziale n. 822 del 26/09/2013 è stato approvato il certificato di collaudo dei "lavori triennali di ordinaria e straordinaria manutenzione con servizio di

pronto intervento sulle strade provinciali zona nord - periodo 2008-2011", nei quali erano ricompresi i lavori di cui sopra, regolarmente realizzati e ultimati, per l'importo complessivo lordo finale di spese sostenute di € 449.999,99, così risultante:

DESCRIZIONE	SPESO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI ADDUZIONE
Lavori	€ 365.921,20
I.V.A.	€ 76.843,45
Incentivo (art. 92, D.Lgs. 163/2006)	€ 7.235,34
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 449.999,99</b>

- i procedimenti allora in corso sull'opera principale si sono conclusi e dal rendiconto finale complessivo dell'opera, comprensivo sia dei lavori principali, che delle somme a disposizione, è stata accertata un'ulteriore economia di € 67.100,06;
- con lettera Prot. 63768/17/2009 del 16/12/2013, è stata chiesta alla Regione l'autorizzazione all'utilizzo dell'ulteriore economia, per opere funzionalmente connesse alla "variante di Canali" e precisamente per la realizzazione di "interventi di messa in sicurezza con consolidamento del piano viabile sull'attuale tracciato della SP66 "Due Maestà-Arceto-Salvaterra" e della SP23 "Rivalta-Quattro Castella"; a tal proposito, con determinazione dirigenziale n. 236 del 25/03/2014 si è preso atto dell'ulteriore economia risultante dall'accertamento finale, come evidenziato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	PROGETTO	RENDICONTO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 5.142.116,69	
oneri sicurezza	€ 123.216,71	
<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 5.265.333,40</b>	<b>4.857.830,01</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Espropriazioni	€ 2.745.869,90	2.997.665,46
Incarichi professionali per consulenze geologiche, archeologiche, idrauliche, frazionamenti, rilievi, ecc.	€ 68.796,70	147.847,25
Incentivo (Art.92 D.Lgs.163/06)	€ 150.000,00	93.816,98
IVA	€ 1.430.000,00	971.566,00
Somme per accordi bonari e imprevisti	€ 160.000,00	925,20
Costruzione di piste ciclabili, illuminazione	€ 800.000,00	646.441,12
Sifoni e scarichi relativi a adeguamenti di opere idrauliche esistenti	€ 460.000,00	554.524,59
spese di pubblicazione	€ 10.000,00	4.037,84
spostamento acquedotti, oleodotti e metanodotti interferenti con la viabilità	€ 380.000,00	346.510,00
lavori e opere di ambientazione piantumazione, sistemazione a verde e arredo urbano, ecc.	€ 530.000,00	744.127,63
rotatoria tra Via del Buracchione e la SP25		€ 117.607,87
Interventi di messa in sicurezza delle strade di adduzione		€ 449.999,99
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 6.734.666,60</b>	<b>7.075.069,93</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 12.000.000,00</b>	<b>€ 11.932.899,94</b>
<b>ulteriore minore spesa</b>		<b>€ 67.100,06</b>

- con determinazione dirigenziale n. 456, del 24.04.2014, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra di messa in sicurezza, con consolidamento del piano viabile sull'attuale tracciato, della SP66 "Due Maestà-Arceto- Salvaterra" e della SP23 "Rivalta-Quattro Castella", concludente nell'importo complessivo lordo di € 67.100,06;
- con determinazione dirigenziale n. 810, del 05.08.2014, detti lavori sono stati affidati alla ditta C.a.S.P. VALLE DEL BRASIMONE - Via Lagora di Sotto, 1 - Castiglione de' Pepoli (BO), con il ribasso del 3,88%, corrispondente a € 52.494,26, comprensivi di € 4.348,00 per oneri della sicurezza e € 7.500,00 per costo della mano d'opera;
- i lavori iniziati il 09.03.2015 sono stati regolarmente ultimati in data 06.07.2015 e con determinazione dirigenziale n. 851 del 30/11/2015, è stato approvato il relativo certificato di regolare esecuzione, con un importo lavori ammontante a netti € 52.332,67;
- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico finale di progetto dell'intervento denominato "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali), ammonta a complessivi € 11.997.681,33, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 5.538.500,00, corrispondente al 95% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 346/2005, che al punto C2.5., prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro presentazione dell'atto di collaudo e di apposito provvedimento di approvazione del rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute (o impegnate per la conclusione degli atti espropriativi)", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per l'intervento denominato "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto – Variante di Canali)", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n. RE 1) 2004, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

**TRATTO CASALE DIRIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO (VARIANTE DICANALI)**  
 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2093/2004 - intervento n. RE 1) 2004  
 "RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	75	10/10/2007	993	2007	603.693,27	7455	10/10/2007
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	85	07/11/2007	1067	2007	610.180,84	8030	09/11/2007
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	43	15/07/2008	595	2008	808.564,10	4926	16/07/2008
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	84	20/11/2008	1093	2008	1.201.935,05	8445	27/11/2008
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	19	15/06/2009	516	2009	1.672.210,83	2841-3942	17/06/2009
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	65	04/12/2009	1155	2009	624.365,74	7654	07/12/2009
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	13	23/06/2011	467	2011	29.146,98	3242	19/07/2011
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>5.629.296,81</b>		
STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1466416	2008	1.194,16	8403	08/11/2008
PUBBLINQUE S.p.A.			500332	2008	1.430,40	10076	21/12/2008
STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO			2393106	2009	495,28	1974	13/12/2009
PUBBLINQUE S.p.A.			409	2007	408,00	2431	10/04/2007
CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P.					500,00	7430	28/09/2009
<b>TOTALE SPESE DI PUBBLICAZIONE</b>					<b>4.637,84</b>		
Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings)		determina n. 523/2002	Ritiro Mingolini n. 17 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol	11/10/2002	4.288,67	7103	03/10/2002
Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings)		determina n. 592/2003	Ritiro Mingolini n. 4 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol	29/02/2004	4.299,60	7207	10/10/2003
BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico)		determina n. 204/2004		13/2005	8.619,65	5921	20/07/2005
BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico)		determina n. 204/2004		24/2008	8.619,65	8404	09/12/2008
MAZZETTI PIETRO (indagini geognostiche, analisi laboratorio)		determina n. 179/2004		2/2004	6.690,40	4271	20/05/2004
MAZZETTI PIETRO (indagini geognostiche, analisi laboratorio)		determina n. 179/2004		14/2008	16.139,66	3272	09/05/2008
DALL'OLIO ALBERTO		determina n. 650/2004		1/2008	3.120,00	1651	10/03/2008
POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni)		determina n. 1119/2005 e n. 243/2008		25/2008	31.813,84	8402	08/11/2008
POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni)		determina n. 1119/2005 e n. 243/2008		33/2008	13.690,28	8708	21/11/2008
TRC PELLINI ARONNE ( rilievo topografico e stazionamento area)		determina n. 1093/2005		3/2007	9.360,00	1673	13/03/2007
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		26/2007	5.241,60	5551	04/08/2007
ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica)		determina n. 290/2008		28/2008	7.692,00	1997	19/03/2008
ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica)		determina n. 1402/2008		29/2008	5.606,40	1998	19/03/2008
DALL'OLIO ALBERTO		determina n. 650/2004		1/2008	1.716,00	8518	24/12/2008
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		1/2009	10.493,20	3493	26/05/2009
SUPREMA di Fabrizio Rota (simulazioni fotografiche)		determina n. 984/2007		41/2008	8.000,00	2681	06/05/2008
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		5/2010	1.747,20	724	17/02/2010
<b>TOTALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE GEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, IDRAULICHE, FRAZIONAMENTI, RILIEVI, ECC.</b>					<b>147.847,26</b>		
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006)	29	05/04/2007	39	2007	254.232,78	2984	20/04/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006)	52	24/07/2007	89	2007	176.284,18	5198	25/07/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006)	95	06/12/2007	161	2007	169.846,33	9165	07/12/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 992/2006)	8	26/02/2008	24	2008	2.710,80	2347	28/02/2008
CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P. (opere idrauliche)		determina n. 992/2006			150,00	8545	16/11/2006
PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche)		determina n. 130/2007		17/2007	3.414,86	8568	27/11/2007
PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche)		determina n. 130/2007		4/2008	579,44	1527	28/02/2008
INCENTIVO (opere idrauliche)		determina di liquidazione n. 903/2007			4.687,20	5799	21/09/2007
INCENTIVO (opere idrauliche)		determina di liquidazione n. 759/2008			3.712,80	6540	19/09/2008
<b>TOTALE PER SIFONIE SCARICHI RELATIVI AD ADEGUAMENTI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI</b>					<b>664.624,69</b>		
CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri)		spese istruttoria			75,00	3955	07/06/2006
CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri)		spese istruttoria			75,00	6437	11/09/2007
ENIA			2006024785	2006	37.872,00	9689	18/12/2006
ENIA			2006026385	2006	70.371,27	360	26/01/2007
ENIA			2006026385	2006	6.372,73	361	26/01/2007
ENIA			2007018223	2007	75.744,00	8476	23/11/2007
INFRASTRUTTURE E GESTIONIS.p.A			71	2007	119.400,00	3207	14/05/2007
ALBA s.r.l.		determina n. 83/2008			28.000,00	1796	11/03/2008
ENIA			200902655	2009	8.600,00	2630	04/05/2009
<b>TOTALE PER SPOSTAMENTO ACQUEDOTTI, OLEODOTTI E METANODOTTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'</b>					<b>346.510,00</b>		
ESPROPRI		determina n. 293/2006			29.710,61	2786	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			575.653,08	2787	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			450.187,56	2788	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			415.200,00	2793	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			61.678,75	4716	15/06/2006
ESPROPRI		determina n. 845/2008			133.751,83	7447	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 845/2008			183.945,06	7448	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 845/2008			264.459,11	7449	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 293/2006			88.352,00	1986	22/03/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			8.043,20	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			124.238,66	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			154.498,70	3202	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			14.951,20	1887	22/03/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			48.673,77	3200	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			104.263,36	3201	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			616,00	3206	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			57.462,86	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			92.072,05	3207	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			2.000,00	1796	11/03/2008
ESPROPRI		determina n. 951/2010			3.515,00	2022	20/04/2010
ESPROPRI		determina n. 304/2008			43.928,80	6717	09/12/2008
ESPROPRI		determina n. 304/2008			41.260,80	6239	09/12/2008
ESPROPRI		determina n. 951/2010			3.215,00	3026	20/08/2010
ESPROPRI		determina n. 951/2010			35.360,00	3023	20/08/2010
<b>TOTALE PER ESPROPRI</b>					<b>2.987.665,46</b>		
INFO LINE s.r.l.			963	2007	825,20	623	28/11/2007
INFO LINE s.r.l.			61	2009	300,00	2630	04/05/2009
<b>TOTALE PER IMREVISITI</b>					<b>825,20</b>		
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 743/2006			30.464,30	6102	22/08/2006
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 693/2007			21.354,00	5709	01/08/2007
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 759/2008			8.345,76	6540	19/09/2008
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina n. 822/2011			32.562,82	5269	24/10/2011
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>82.726,88</b>		

CITTA	CERTIFICATO		FATTURA		MANDATO		
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
BURGO STRADE (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determin. n. 519/2007)	78	23/01/2007	229	2007	115.869,63	7381	25/03/2007
BURGO STRADE (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determin. n. 519/2007)	88	27/11/2007	284	2007	878,24	8081	08/12/2007
INCENTIVO (rotatoria Via 4418 Iacozzolina)		determinazione di liquidazione n. 139/2008			1.865,00	8540	19/09/2008
<b>TOTALE PER ROTATORIA TRAVIA DEL BURACCHIONE E LA SP26</b>					<b>117.607,87</b>		
CONTRIBUTO AUTORITA'LL.P.P.		determin. n. 798/2005			250,00	7381	01/12/2005
ECO GREEN SRL	48	20/09/2010	81	2010	187.830,78	4739	23/09/2010
ECO GREEN SRL	72	18/11/2010	100	2010	288.227,34	5891	19/11/2010
ECO GREEN SRL	23	07/04/2011	27	2011	233.272,36	1583	11/04/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determin. n. 822/2011			1.753,41	5289	24/10/2011
ECO GREEN SRL	58	18/11/2011	89	2011	3.187,81	5907	30/11/2011
ECO GREEN SRL	88	01/12/2011	105	2011	61.864,54	5952	08/12/2011
ECO GREEN SRL	18	17/04/2012	32	2012	268,82	1917	07/05/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 830/2012			5.555,00	5289	25/10/2012
ECO GREEN SRL	88	29/11/2012	121	2012	62.128,17	6153	10/12/2012
<b>TOTALE PER LAVORI E OPERE DI AMBIENTAZIONE PIANTUMAZIONE, SISTEMAZIONE A VERDE, ARREDO URBANO, ECC. (determinazione dirigenziale n. 798/2005)</b>					<b>744.127,83</b>		
CONTRIBUTO AUTORITA'LL.P.P.		determin. n. 641/2006			250,00	6090	07/10/2006
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	21	21/05/2010	600055	2010	241.804,45	2889	25/05/2010
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	79	02/12/2010	600165	2010	243.317,86	6452	13/12/2010
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	24	07/04/2011	600028	2011	145.893,08	1877	20/04/2011
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	39	18/06/2011	600058	2011	3.171,43	2772	17/06/2011
HELIOS S.R.L.			683	2010	2.000,00	6239	09/12/2010
HELIOS S.R.L.			751	2010	1.425,14	2747	18/08/2011
HELIOS S.R.L.			88	2011	3.043,51	2747	18/08/2011
HELIOS S.R.L.			218	2011	619,21	2747	18/08/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determin. n. 822/2011			4.608,44	5289	24/10/2011
<b>TOTALE PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI LATERALMENTE ALLA VARIANTE DI CANALI (determinazione dirigenziale n. 641/2006)</b>					<b>646.441,12</b>		
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	57	01/11/2011 (quota parte ex 16)	1580	2011	302.500,00	5088	30/11/2011
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	15	12/04/2012 (quota parte ex 16)	533	2012	108.305,00	1623	17/04/2012
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	50	(Avviti)	1776	2012	10.759,65	5185	12/11/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 830/2012			7.295,34	5288	25/10/2012
<b>TOTALE PER INTERVENTI IN SICUREZZA STRADE DI ADOZIONE ALLA VARIANTE DI CANALI (determinazione dirigenziale n. 802/2011)</b>					<b>449.859,99</b>		
Bollo su registro di contabilità					25,00	5311	07/11/2014
Contributo ANAC					30,00	883	04/03/2015
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE scrl	53	27/10/2015	15FV+1228	2015	63.845,86	4837 - 4838	09/12/2015
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 720/2014			483,78	3483	24/07/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 686/2016			386,74	4220	21/11/2016
<b>TOTALE PER INTERVENTI SULLA SP66 E SP23 (determinazione dirigenziale n. 454/2014)</b>					<b>64.781,38</b>		
					<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE</b>	<b>11.997.681,33</b>	
STANZIATO					12.000.000,00		
SPESO					11.997.681,33		
economico					2.318,67		

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5174, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2005 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.318,67, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione del "Tratto Casale di Rivalta-Puianello 1° lotto - Variante di Canali", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2093, del 25.10.2004 (codice identificativo intervento n. RE 1) 2004, di assegnazione del finanziamento, nell'ambito del Programma Triennale di intervento sulla rete viaria di interesse regionale, concludente nell'importo complessivo di € 11.997.681,33 così risultante:

**TRATTO CASALE DIRIVALTA-PUIANELLO 1° LOTTO (VARIANTE DICANALI)**  
 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2093/2004 - intervento n. RE 1) 2004  
**"RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE"**

BITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	75	10/10/2007	993	2007	603.693,27	7455	10/10/2007
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	85	07/11/2007	1067	2007	610.180,84	8030	09/11/2007
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	43	15/07/2008	595	2008	808.564,10	4926	16/07/2008
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	84	20/11/2008	1093	2008	1.201.935,05	8445	27/11/2008
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	19	15/06/2009	516	2009	1.672.210,83	2841-3942	17/06/2009
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	65	04/12/2009	1155	2009	624.365,74	7654	07/12/2009
CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA	13	23/06/2011	467	2011	29.146,98	3242	19/07/2011
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>5.629.296,81</b>		
STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO			1468416	2008	1.194,16	8403	08/11/2008
PUBBLINQUE S.p.A.			500392	2008	1.430,40	10076	21/12/2008
STI "POLIGRAFICO E ZECCA STATO			2393106	2009	495,28	1974	13/12/2009
PUBBLINQUE S.p.A.			409	2007	408,00	2431	10/04/2007
CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P.					500,00	7430	28/09/2009
<b>TOTALE SPESE DI PUBBLICAZIONE</b>					<b>4.637,84</b>		
Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings)		determina n. 523/2002	Ritiro Mingolini n. 17 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol	11/10/2002	4.288,67	7103	03/10/2002
Dott. Geol. PAOLA MINGOLINI, Ing. LARA DAL POZZO, Dott. P.A. ALBERTO DALL'OLIO (scatenings)		determina n. 592/2003	Ritiro Mingolini n. 4 Rote n.1 DalPozzo e Dall'Ol	29/02/2004	4.298,60	7207	10/10/2003
BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico)		determina n. 204/2004		13/2005	8.619,65	5021	20/07/2005
BIZZARRI ALBERTO (studio idrologico e idraulico)		determina n. 204/2004		24/2008	8.619,65	8404	09/11/2008
MAZZETTI PIETRO (indagini geognostiche, analisi laboratorio)		determina n. 179/2004		2/2004	6.690,40	4271	20/05/2004
MAZZETTI PIETRO (indagini geognostiche, analisi laboratorio)		determina n. 179/2004		14/2008	16.139,66	3272	09/05/2008
DALL'OLIO ALBERTO		determina n. 650/2004		1/2008	3.120,00	1651	10/03/2008
POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni)		determina n. 1119/2005 e n. 243/2008		25/2008	31.813,84	8402	08/11/2008
POLOZZI RAFFAELE (progettazione esecutiva cavalcavia su Via Tassoni)		determina n. 1119/2005 e n. 243/2008		39/2008	13.690,28	8708	21/11/2008
TRC PELLINAROWNE ( rilievo topografico e stazionamento area)		determina n. 1093/2005		3/2007	9.360,00	1673	03/03/2007
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		26/2007	5.241,60	5551	04/08/2007
ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica)		determina n. 290/2008		28/2008	7.692,00	1997	19/03/2008
ARIS ARCHEOSISTEMI Soc. Coop.va (assistenza archeologica)		determina n. 1402/2008		29/2008	5.606,40	1998	19/03/2008
DALL'OLIO ALBERTO		determina n. 650/2004		1/2008	1.716,00	8518	24/12/2008
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		1/2009	10.493,20	3493	26/05/2009
SUPREMA di Fabrizio Rota (simulazioni fotografiche)		determina n. 984/2007		41/2008	8.000,00	2681	06/05/2008
FIGONIA GOSTINO (coordinatore sicurezza)		determina n. 127/2007		5/2010	1.747,20	724	17/02/2010
<b>TOTALE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE GEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, IDRAULICHE, FRAZIONAMENTI, RILIEVI, ECC.</b>					<b>147.847,26</b>		
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 993/2006)	29	05/04/2007	39	2007	254.232,78	2984	20/04/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 993/2006)	52	24/07/2007	69	2007	176.284,18	5198	25/07/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 993/2006)	95	06/12/2007	161	2007	169.846,33	9165	07/12/2007
ORMA (opere idrauliche - progetto determina n. 993/2006)	8	26/02/2008	24	2008	2.710,90	2347	28/02/2008
CONTRIBUTO "AUTORITA" LL.P.P. (opere idrauliche)		determina n. 993/2006			150,00	8545	16/11/2006
PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche)		determina n. 130/2007		17/2007	3.414,86	8568	27/11/2007
PATERLINI STEFANO (coordinatore sicurezza opere idrauliche)		determina n. 130/2007		4/2008	579,44	1527	28/02/2008
INCENTIVO (opere idrauliche)		determina di liquidazione n. 903/2007			4.687,20	5799	21/09/2007
INCENTIVO (opere idrauliche)		determina di liquidazione n. 759/2008			3.712,80	6540	19/09/2008
<b>TOTALE PER SIFONIE SCARICHI RELATIVI AD ADEGUAMENTI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI</b>					<b>664.624,69</b>		
CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri)					75,00	3955	07/06/2006
CONSORZIO BONIFICA BENTIVOGLIO ENZA (Gualtieri)					75,00	6437	11/09/2007
ENIA			2006024785	2006	37.872,00	9689	18/12/2006
ENIA			2006026385	2006	70.371,27	360	26/01/2007
ENIA			2006026385	2006	6.372,73	361	26/01/2007
ENIA			2007018223	2007	75.744,00	8476	23/11/2007
INFRASTRUTTURE E GESTIONIS.p.A				71/2007	119.400,00	3207	14/05/2007
ALBA s.r.l.		determina n. 83/2008			28.000,00	1796	11/03/2008
ENIA			2009026555	2009	8.600,00	2630	04/05/2009
<b>TOTALE PER SPOSTAMENTO ACQUEDOTTI, OLEODOTTI E METANODOTTI INTERFERENTI CON LA VIABILITA'</b>					<b>346.510,00</b>		
ESPROPRI		determina n. 293/2006			29.710,61	2786	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			575.653,08	2787	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			450.187,56	2788	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			415.200,00	2793	19/04/2006
ESPROPRI		determina n. 293/2006			61.678,75	4716	15/06/2006
ESPROPRI		determina n. 845/2008			163.751,83	7447	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 845/2008			183.945,06	7448	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 845/2008			264.459,11	7449	03/10/2008
ESPROPRI		determina n. 293/2006			88.352,00	1986	22/03/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			8.043,20	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			124.238,66	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 293/2006			154.498,70	3202	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			14.951,20	1887	22/03/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			48.673,77	3200	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 845/2008			104.263,36	3201	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			616,00	3206	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			57.462,86	3203	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			92.072,05	3207	15/05/2007
ESPROPRI		determina n. 304/2007			2.000,00	1796	11/03/2008
ESPROPRI		determina n. 951/2010			3.515,00	2022	20/04/2010
ESPROPRI		determina n. 304/2008			43.928,80	6717	09/12/2008
ESPROPRI		determina n. 304/2008			41.260,80	6299	09/12/2008
ESPROPRI		determina n. 951/2010			3.215,00	3026	20/08/2010
ESPROPRI		determina n. 951/2010			35.360,00	3023	20/08/2010
<b>TOTALE PER ESPROPRI</b>					<b>2.987.665,46</b>		
INFO LINE s.r.l.				963/2007	825,20	623	28/11/2007
INFO LINE s.r.l.				61/2009	300,00	2630	04/05/2009
<b>TOTALE PER IMREVISITI</b>					<b>825,20</b>		
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 743/2006			30.464,30	6102	22/08/2006
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 693/2007			21.354,00	5709	01/08/2007
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina di liquidazione n. 759/2008			8.345,76	6540	19/09/2008
INCENTIVO (art. 92 - D. Lgs. 163/2006)		determina n. 822/2011			32.562,92	5269	24/10/2011
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>82.727,98</b>		

CITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
EUROSTRADS (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determ.ina n. 519/2007)	78	23/01/2007	225	2007	115.869,63	7381	25/03/2007
EUROSTRADS (rotatoria Via 4418 Iacozzolina - progetto determ.ina n. 519/2007)	88	27/11/2007	284	2007	573,24	8081	06/12/2007
INCENTIVO (rotatoria Via 4418 Iacozzolina)		determ.ina di liquidazione n.139/2008			1.865,00	8540	19/09/2008
<b>TOTALE PER ROTATORIA TRAVIA DEL BURACCHIONE E LA SP26</b>					<b>117.467,87</b>		
CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP.		determ.ina n. 798/2005			250,00	7381	01/12/2005
ECO GREEN SRL	48	23/09/2010	81	2010	187.830,78	4739	23/09/2010
ECO GREEN SRL	72	18/11/2010	100	2010	288.227,34	5891	19/11/2010
ECO GREEN SRL	23	07/04/2011	27	2011	233.272,36	1583	11/04/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.ina n. 822/2011			1.753,41	5269	24/10/2011
ECO GREEN SRL	59	18/11/2011	89	2011	3.187,81	5907	30/11/2011
ECO GREEN SRL	66	01/12/2011	105	2011	61.864,84	5952	08/12/2011
ECO GREEN SRL	18	17/04/2012	32	2012	268,82	1917	07/05/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.inazione dirigenziale n. 830/2012			5.555,00	5269	25/10/2012
ECO GREEN SRL	66	29/11/2012	121	2012	62.125,17	6153	10/12/2012
<b>TOTALE PER LAVORI E OPERE DI AMBIENTAZIONE PIANTUMAZIONE, SISTEMAZIONE A VERDE, ARREDO URBANO, ECC. (dicui alla determinazione dirigenziale n. 798/2005)</b>					<b>744.127,63</b>		
CONTRIBUTO AUTORITA'LL.PP.		determ.ina n. 641/2009			250,00	6090	07/10/2009
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	21	21/05/2010	600055	2010	241.804,45	2689	25/05/2010
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	79	02/12/2010	600165	2010	243.317,86	6452	13/12/2010
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	24	07/04/2011	600028	2011	145.893,08	1877	20/04/2011
CALCESTRUZZI VALDENZA S.R.L.	39	10/06/2011	600058	2011	3.171,43	2772	17/06/2011
HELIOS S.R.L.			683	2010	2.000,00	6239	09/12/2010
HELIOS S.R.L.			751	2010	1.425,14	2747	18/08/2011
HELIOS S.R.L.			88	2011	3.043,51	2747	18/08/2011
HELIOS S.R.L.			218	2011	619,21	2747	18/08/2011
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.ina n. 822/2011			4.608,44	5269	24/10/2011
<b>TOTALE PER COSTRUZIONE PISTE CICLABILI LATERALMENTE ALLA VARIANTE DI CANALI (dicui alla determinazione dirigenziale n. 641/2009)</b>					<b>646.441,12</b>		
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	57	01/11/2011 (quarta parte ex 16)	1580	2011	302.500,00	5088	30/11/2011
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	15	12/04/2012 (quarta parte ex 16)	533	2012	108.505,00	1623	17/04/2012
TURCHICESARE S.R.L. - RUBIERA (RE)	50	01/10/2012 (quarta parte ex 16) ex 16	1776	2012	30.759,65	5185	12/11/2012
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.inazione dirigenziale n. 830/2012			7.235,34	5268	25/10/2012
<b>TOTALE PER INTERVENTI IN SICUREZZA STRADE DI ADOZIONE ALLA VARIANTE DI CANALI (determ.inazione dirigenziale n. 862/2011)</b>					<b>449.999,99</b>		
Bollo su registro di contabilità					25,00	5311	07/11/2014
Contributo ANAC					30,00	883	04/03/2015
C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE scrl	53	27/10/2015	15FV+1228	2015	63.845,86	4837 - 4838	09/12/2015
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.inazione dirigenziale n. 720/2014			493,79	3483	24/07/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determ.inazione dirigenziale n. 666/2016			386,74	4320	21/11/2016
<b>TOTALE PER INTERVENTI SULLA SP66 E SP23 (determ.inazione dirigenziale n. 454/2014)</b>					<b>64.781,39</b>		
<b>TOTALE SPESE SOSTENUTE</b>					<b>11.997.881,33</b>		
<b>STANZIATO</b>					<b>12.000.000,00</b>		
<b>SPESO</b>					<b>11.997.881,33</b>		
<b>eccedenza</b>					<b>2.318,67</b>		

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.318,67, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 20/02/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 91 del 20/02/2017.

Reggio Emilia, li 20/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA