

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 125 DEL 02/03/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SP 73 SAN POLO-CANOSSA AL KM 1+800 IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose sul territorio della provincia di Reggio Emilia, nel periodo ottobre-novembre del 2014, si sono verificati i primi smottamenti della scarpata a valle strada, della S.P. 73 "San Polo-Canossa", con interessamento della banchina e del ciglio stradale;
- a seguito dell'abbondante nevicata che ha interessato tutta la provincia di Reggio Emilia, nei giorni dal 5 al 7 febbraio 2015, in particolare il territorio del Comune di San Polo d'Enza, con accumulo nevoso dell'ordine dei 40/50 cm, nonché a seguito dell'innalzamento delle temperature e delle precipitazioni piovose verificatesi nel mese di febbraio 2015, si è determinato un rapido scioglimento del manto nevoso;
- detto movimento franoso si estende per un tratto di circa 80 metri lungo la strada provinciale, pertanto il tratto di strada della SP73 interessata dal dissesto è stato CHIUSO, a causa dei dissesti presenti sopra descritti;
- con lettera prot. 46535, del 04/09/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha chiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) di messa in sicurezza del tratto di strada sopra descritto, posto sulla SP 73 al km 1+800 in prossimità della località La Fratta, in Comune di San Polo d'Enza, quantificato nell'importo di € 320.000,00 precisando che tale finanziamento si intende di somma urgenza per riaprire al transito il tratto di strada e per rendere transitabile in sicurezza la sede stradale;
- con lettera prot. 52934 del 13/10/2015, acquisita agli atti dell'Agenzia Regionale Protezione Civile Emilia-Romagna, in data 15/10/2015, prot. PC. 2015.11497 la Provincia di Reggio Emilia ha richiesto di accedere ad un provvedimento per intervento indifferibile ed urgente (Art. 10, L.R. 01/2005) di messa in sicurezza del tratto di strada sopra descritto, quantificato nell'importo di € 200.000,00 precisando che tale finanziamento si intende di somma urgenza per un primo stralcio dei lavori necessari per riaprire al transito il tratto di strada e per rendere transitabile in sicurezza

la sede stradale;

- in data 30/10/2015 la Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. 12168, avente ad oggetto "Art. 10, L.R. 1/2005 - Attivazione del concorso finanziario per interventi urgenti di protezione civile. "Interventi urgenti a causa dell'aggravio della frana sulla SP73 "San Polo-Canossa", al km 1+800, in comune di San polo d'Enza (RE)", ha comunicato che, ricorrendone i presupposti di legge, potrà assicurare il concorso finanziario nel limite massimo di € 200.000,00 (IVA ed altri oneri di legge inclusi), assunta agli atti in pari data con Prot. 55792/24/2015 - accertamento al Cap. 856 – n. 1012/2015;
- visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 17/12/2015 dai tecnici della Provincia, dal quale è emerso come, dopo le piogge dell'ottobre scorso, si è avuto un peggioramento della situazione del dissesto, con progressione della nicchia di distacco della frana verso il centro della carreggiata stradale;
- a seguito dell'evoluzione del movimento franoso, se non si fosse intervenuti senza indugio, i fabbricati posti nelle immediate vicinanze al settore settentrionale dell'area in dissesto avrebbero rischiato di essere coinvolti dal rifluimento del materiale instabile;
- poichè la strada interessata costituisce la principale via di comunicazione tra il Comune di San Polo d'Enza e la zona di Borsea – Grassano, e il perdurare del blocco al transito, stava comportando notevoli disagi per gli studenti e per i pendolari in movimento casa-lavoro verso le attività produttive della Val d'Enza, per le attività commerciali ed agricole presenti sul territorio oltre che per i mezzi di soccorso costretti a allungare notevolmente il percorso per raggiungere le suddette aree, si configura come interruzione di pubblico servizio;
- si è reso necessario intervenire in somma urgenza allo scopo di stabilizzare il movimento franoso allora in atto, per ristabilire le condizioni di percorribilità della SP 73 al Km.1+800 e per scongiurare danni ai fabbricati minacciati dal dissesto, attraverso lavori di consolidamento e ripristino della scarpata di valle, consistenti nella realizzazione di un'opera di sostegno costituita da una paratia di pali di grande diametro e cordolo di collegamento e dalle relative opere di completamento;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con verbale di somma urgenza redatto in data 22/12/2015 ha dichiarato, ai sensi dell'art.176, del D.P.R. 207/2010, per l'intervento in parola, la somma urgenza, dando atto che i relativi lavori, sarebbero stati affidati alla ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in Via Triglia 51, fraz. Minozzo - 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA 01559880354, che dispone delle necessarie competenze e della professionalità adeguata all'esecuzione delle opere di consolidamento del tratto di strada in argomento e che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1205, del 29/12/2015, è stato approvato il verbale di somma urgenza, il progetto esecutivo dell' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SP 73 "SAN POLO - CANOSSA" AL KM 1+800 IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA", per l'importo complessivo di € 200.000,00, come risulta dal prospetto economico sotto riportato e veniva regolarizzato l'affidamento dei

suddetti lavori alla ditta PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. con sede legale in Via Triglia 51, fraz. Minozzo - 42030 Villa Minozzo (RE) la quale ha fornito la disponibilità ad eseguire le opere con un ribasso del 2,50%, rispetto all'elenco prezzi di progetto;

- detto progetto esecutivo, riguardante le strutture in cemento armato, in data 12/01/2016, è stato depositato al Comune di San Polo d'Enza;
- è stato stipulato con la ditta sopra citata il contratto Numero ord. 27/2016 Prot. n. 65839/15/2015, per l'importo complessivo netto di € 157.978,36, di cui di € 1.445,60 per oneri per la sicurezza ed € 29.032,01 per il costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta, così risultante:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	130.770,00	127.500,75
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	29.032,01	29.032,01
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.445,60	1.445,60
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>161.247,61</b>	<b>157.978,36</b>
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	35.474,48	34.755,24
e)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	150,00	150,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	71,45	71,45
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	3.031,46	3.031,46
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>38.752,39</b>	<b>38.033,15</b>
i)	<b>Ribasso</b>		<b>3.269,25</b>
l)	<b>Minore IVA sui lavori</b>		<b>719,24</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati il 22/12/2015, come risulta dal relativo verbale di somma urgenza emesso in pari data, e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 29/02/2016;
- non vi sono state sospensioni dei lavori;
- in corso d'opera è stato effettuato un unico pagamento di netti € 134.633,11, relativo al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 23/Reg. Cert. 2016, del 20/06/2016);
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/02/2016 come risulta dal relativo verbale, quindi in tempo utile;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 10/01/2017 lo stato finale dei lavori, in data 12/01/2017 ha emesso il certificato di pagamento e in data 26/01/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 157.929,77 oltre al

22% per Iva, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017;

- in data 31/01/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n° 035-250046180 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, per un importo di € 23.296,66, a decorrere dalla data di stipula della concessione della rata a saldo e con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione datato 26/01/2017;

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare lo stato finale del 12/01/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 157.929,77, nonché il Certificato di Pagamento n. 1/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017, per un importo complessivo netto di € 23.296,66, corrispondenti a lordi € 28.421,93;
- liquidare alla ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, sede legale in Via Triglia, 51 – loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 01559880354, il credito netto di € 23.296,66, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 28.421,93 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 2/E del 17/01/2017;
- svincolare la cauzione definitiva di € 7.898,92, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n° 035-250043789 rilasciata da Credito Emiliano Spa – Back Office Crediti in data 29/01/2016 all'atto della stipula del contratto;
- dare atto che:
  - la ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC; sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 35-250046180 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, di € 23.296,66, che si ritiene congrua;
  - l'importo del progetto trova copertura alla Missione 10 - Programma 05 - Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 che verrà inserito nel PEG 2017, sull'impegno 669/2016 oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, finanziato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di cui alla comunicazione Prot. 12168 del 30/10/2015, assunta agli atti in pari data con Prot. 55792/24/2015 - accertamento al Cap. 856 – n. 1012/2015 e 133/2016;
  - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>	<b>SPESO e/o impegnato €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	130.770,00	127.500,75	121.801,76
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	29.032,01	29.032,01	34.835,41
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.445,60	1.445,60	1.292,60

	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>161.247,61</b>	<b>157.978,36</b>	<b>157.929,77</b>
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	35474,48	34755,24	34.744,55
e)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	150,00	150,00	150,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	71,45	71,45	225,00
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	3031,46	3031,46	3.031,46
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>38.752,39</b>	<b>38.033,15</b>	<b>38.176,01</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>		<b>196.105,78</b>
	<b>Minore spesa</b>			<b>3.864,22</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 3.864,22 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 28.421,93, così come risulta dalla fattura n. 2/E del 17/01/2017; e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006), quantificata in via preventiva in € 3.031,46;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS\_5966137, (data richiesta 24/02/2017 - scadenza validità 24/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 653935701D, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H15001310002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SP 73 "SAN POLO - CANOSSA" AL KM 1+800 IN COMUNE DI SAN POLO D'ENZA", redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/01/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 26/01/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 157.929,77, nonché il Certificato di Pagamento n. 1/Reg. Cert. 2017, del 12/01/2017, per un importo complessivo netto di € 23.296,66, corrispondenti a lordi € 28.421,93;
- di liquidare alla ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC, sede legale in Via Triglia, 51 – località Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE), C.F./P.I. 01559880354, il credito netto di € 23.296,66, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta

a € 28.421,93 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 2/E del 17/01/2017;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 7.898,92, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 035-250043789 rilasciata da Credito Emiliano Spa – Back Office Crediti in data 29/01/2016 all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che:
  - la ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC; sede legale in Via Triglia, 51 – Loc. Minozzo – 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 35-250046180 presso Credito Emiliano S.p.a. - Back Office Crediti, di € 23.296,66 che si ritiene congrua;
  - l'importo del progetto trova copertura alla Missione 10 - Programma 05 - Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente capitolo 5101 che verrà inserito nel PEG 2017, sull'impegno 669/2016 oggetto di reiscrizione nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, finanziato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile, di cui alla comunicazione Prot. 12168 del 30/10/2015, assunta agli atti in pari data con Prot. 55792/24/2015 - accertamento al Cap. 856 – n. 1012/2015 e 133/2016;
  - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PROGETTO €</b>	<b>CONTRATTO €</b>	<b>SPESO e/o impegnato €</b>
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	130.770,00	127.500,75	121.801,76
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	29.032,01	29.032,01	34.835,41
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.445,60	1.445,60	1.292,60
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>161.247,61</b>	<b>157.978,36</b>	<b>157.929,77</b>
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	35.474,48	34.755,24	34.744,55
e)	DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO	150,00	150,00	150,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ	25,00	25,00	25,00
g)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	71,45	71,45	225,00
h)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	3.031,46	3.031,46	3.031,46
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>38.752,39</b>	<b>38.033,15</b>	<b>38.176,01</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>200.000,00</b>		<b>196.105,78</b>
	<b>Minore spesa</b>			<b>3.864,22</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 3.864,22 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 28.421,93, così come risulta dalla fattura n. 2/E del 17/01/2017; e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006), quantificata in via preventiva in € 3.031,46;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS\_5966137, (data richiesta 24/02/2017 - scadenza validità 24/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
- non risultano effettuate cessioni di credito;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 653935701D, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C47H15001310002.



Reggio Emilia, li 02/03/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....