

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 135 DEL 06/03/2017**

OGGETTO

LAVORI DI RETTIFICA DELLA CURVA STRADALE DI CA' DEL CAMPO SULLA S.P. 57 VETTO - RAMISETO IN COMUNE DI RAMISETO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta della Responsabile dell'U.O. Manutenzione Strade Sud, si segnala che:

- con determinazione dirigenziale n. 293, del 02/04/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI RETTIFICA DELLA CURVA STRADALE DI CA' DEL CAMPO SULLA SP 57 "VETTO-RAMISETO" IN COMUNE DI RAMISETO, per l'importo complessivo di € 236.794,56 così come risulta dal seguente prospetto economico:

		€
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA soggetti a ribasso	138.440,73
b)	MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso)	24.917,49
c)	ONERI PER LA SICUREZZA	7.351,12
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	170.709,34
d)	Fondo per accordi bonari, incentivo, imprevisti, spese tecniche e fondo per spese di riproduzione elaborati di progetto	25.486,79
e)	Iva al 22%	37556,05
f)	Espropri	3042,38
	TOTALE COMPLESSIVO	236.794,56

- con determinazione dirigenziale n° 547, del 28/05/2014, detti lavori sono stati aggiudicati, tramite procedura negoziata, al Consorzio Corma con sede in Via C. Prampolini, 5 a Castelnovo né Monti (RE), che ha offerto un ribasso del 5,60%, pari ad un importo netto (iva esclusa) di € 162.956,66, comprensivi di € 7.351,12 per oneri della sicurezza e € 24.917,49 quale costo del personale,
- il consorzio Corma aveva indicato, in fase di offerta, di partecipare alla gara per la consociata ditta R.C.M. Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo con sede in Via Enza, 11 – Loc. Taviano- 42030 Ramiseto (RE);
- è stato stipulato apposito contratto in data 22.03.2016, Prot.n. 32196/7/2012, n. Rep. 15592, e successivamente integrato a seguito dell'approvazione della variante con nuovo contratto repertorio n° 15608, Prot. N: 23722/7/2012, del 20/10/2016;

- i lavori sono stati consegnati con VERBALE in data 04/05/2016, e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 21.08.2016;
- con determinazione dirigenziale n° 585, del 04/10/2016, è stata approvata la variante ai lavori senza aumento della spesa complessiva originaria impegnata, concludente nell'importo netto di € 7.338,77, che determina un nuovo importo netto dei lavori pari a € 170.295,43;
- i lavori furono sospesi, per poter dare il tempo alla D.L. di predisporre e far approvare una perizia di variante, in data 17/08/2016 e vennero ripresi in data 28/10/2016 e terminati il 30/11/2016, come indicato dal relativo certificato;
- considerato che durante lo svolgimento dei lavori è stato redatto, come previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, un primo Stato Avanzamento Lavori con importo di € 152.262,97 oltre al 22% di IVA;
- visto che i lavori sono stati regolarmente terminati;

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- di approvare il SAL n° 2 pari al finale, la relativa relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione ed il certificato di pagamento n° 76/2016 REG.CERT. del 30/12/2016, dei LAVORI DI RETTIFICA DELLA CURVA STRADALE DI CA' DEL CAMPO SULLA SP 57 "VETTO RAMISETO" IN COMUNE DI RAMISETO, redatto dal direttore dei lavori in data 26/01/2017 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 17.924,63 oltre al 22% per IVA, così ripartito:

credito netto della ditta	€ 17.924,63
incentivo (già previsto all'art.92 del D. Lgs. 12/04/06 n.163)	€ 1.522,38
iva al 22%	€ 3.943,42
TOTALE	€ 23.390,43

- di liquidare al CONSORZIO CORMA con sede in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnuovo né Monti (RE), il credito netto di € 17.924,63 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% per € 3.943,42, per un totale di € 21.868,05, come risulta dalla fattura n°12 del 01/02/2017;
- di dare atto che:
 - durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario occupare un'area di proprietà privata e al momento, occorre mantenere a disposizione le somme residue sull'intervento sopra descritto pari a € 20.388,49, allo scopo di fare fronte agli oneri connessi all'affidamento del servizio tecnico, per i successivi adempimenti catastali;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.522,38 del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 50/2016 (già previsto all'art. 92 del D. Lgs. 163 del 2006);

- la spesa complessiva di € 43.778,92 trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto, alla Missione 10, Programma 05, al codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5160, che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, sugli impegni n. 697/2016 (sub impegni n. 219-220/2016); n. 762/2017 (sub impegni 201-202/2017) e n. 763/2017 (sub-impegno 203/2017);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente riferimento INPS prot. n° 4651723 del 20/10/2016 con validità fino al 17/02/2017 dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente riferimento INPS prot. n° 4769384 del 02/11/2016 con validità fino al 02/03/2017 dichiarano che la ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC, consociata al CONSORZIO CORMA ed esecutrice dell'intervento è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - il CONSORZIO CORMA, come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato a garanzia dei lavori una polizza fideiussoria presso "Elba Assicurazioni S.p.A." n° garanzia 1000319 rilasciata dall'agenzia K&CO. di GROSSETO, per la durata di mesi 24 + 2 dalla data di fine lavori, che si ritiene congrua;
il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 56918138AB e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C51B08000170003;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare il SAL n° 2 pari al finale, la relativa relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e il certificato di pagamento n° 76/2016 REG.CERT. del 30/12/2016, dei LAVORI DI RETTIFICA DELLA CURVA STRADALE DI CA' DEL CAMPO, SULLA SP 57 "VETTO RAMISETO" IN COMUNE DI RAMISETO, redatto dal direttore dei lavori in data 26/01/2017 e sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 17.924,63 oltre al 22% per IVA, così ripartito:

credito netto della ditta	€	17.924,63
incentivo (già previsto all'art.92 del D. Lgs. 12/04/06 n.163)	€	1.522,38
iva al 22%	€	3.943,42
<hr/>		
TOTALE	€	23.390,43

- di liquidare al CONSORZIO CORMA con sede in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE), il credito netto di € 17.924,63 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22% per € 3.943,42, per un totale di € 21.868,05, come risulta dalla fattura n°12 del 01/02/2017;

- di dare atto che:
 - durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario occupare un'area di proprietà privata e al momento, occorre mantenere a disposizione le somme residue sull'intervento sopra descritto pari a € 20.388,49, allo scopo di fare fronte agli oneri connessi all'affidamento del servizio tecnico, per i successivi adempimenti catastali;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 1.522,38 del Fondo per la Progettazione e l'Innovazione ai sensi dell'Art. 113 del D.lgs. 50/2016 (già previsto all'art. 92 del D. Lgs. 163 del 2006);
 - la spesa complessiva di € 43.778,92 trova copertura all'interno delle somme complessive di progetto, alla Missione 10, Programma 05, al codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5160, che verrà inserito nel PEG 2017 con esigibilità 2017, sugli impegni n. 697/2016 (sub impegni n. 219-220/2016); n. 762/2017 (sub impegni 201-202/2017) e n. 763/2017 (sub-impegno 203/2017);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente riferimento INPS prot. n° 4651723 del 20/10/2016 con validità fino al 17/02/2017 dichiarano che il CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE. Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente riferimento INPS prot. n° 4769384 del 02/11/2016 con validità fino al 02/03/2017 dichiarano che la ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC, consociata al CONSORZIO CORMA ed esecutrice dell'intervento è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - il CONSORZIO CORMA, come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato a garanzia dei lavori una polizza fideiussoria presso "Elba Assicurazioni S.p.A." n° garanzia 1000319 rilasciata dall'agenzia K&CO. di GROSSETO, per la durata di mesi 24 + 2 dalla data di fine lavori, che si ritiene congrua;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 56918138AB e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C51B08000170003.

Reggio Emilia, lì 06/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma