

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 163 DEL 14/03/2017**

OGGETTO

COLLEGAMENTO BAGNOLO-NOVELLARA 2° LOTTO - 2° STRALCIO -
TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO TRA SP3 E SP40 COMUNE BAGNOLO
IN PIANO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio

Vista la proposta con la quale l'Alta Professionalità Trasporti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- nell'ambito dell'intervento denominato "collegamento Bagnolo- Novellara - 2° lotto - 2° stralcio", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 303/2010 (intervento n. RE8)2010) e dai Comuni di Bagnolo in Piano e Novellara, con determinazione dirigenziale n. 263 del 31/03/2014, è stato approvato il progetto dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio semaforizzato tra la SP3 e la SP40, in Comune di Bagnolo in Piano, dell'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 257.000,00, per lavori;
- a seguito dell'esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 579 del 03/06/2014, i relativi lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Zannini Roberto, con sede in Via M.L. King n. 1 a Castelnovo né Monti (RE), C.F. e P.I. 01876180355, per l'importo netto pari a € 256.368,30, come risulta dal seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI		
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4) Incentivo progettazione	€ 5.140,00	€ 5.140,00
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 93.000,00	€ 93.631,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- in data 22/03/2016 con l'Impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto n. 15590, registrato a Reggio Emilia il 24/03/2016, serie 1, n.45;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/04/2016, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 04/08/2016 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, senza aumento della spesa originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e concludente nell'importo netto di € 12.817,01, che ha determinato un nuovo importo netto dei lavori di € 269.185,31, come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) LAVORI			
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40	€ 37.889,81
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69	€ 10.174,69
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21	€ 221.120,81
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30	€ 269.185,31
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 6453,92
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00	
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4) fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 5.140,00
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03	€ 59.220,77
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 93.000,00	€ 93.631,70	€ 80.814,69
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00

- con la stessa determinazione è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine contrattuale previsto per l'ultimazione dei lavori;
- in data 28/02/2017 è stato sottoscritto il contratto integrativo al contratto principale, Rep. n. 15616, registrato a Reggio Emilia in data 02/03/2017;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 10/09/2016, tenuto che, ai sensi di quanto già previsto al comma 2, dell'art. 199, del DPR 207/2010, è stato concesso un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- dette lavorazioni marginali sono state ultimate;
- in corso d'opera sono stati effettuati 3 pagamenti per complessivi € 267.796,98 netti, così ripartiti:
 - € 72.236,34, relativi al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 27 del 29/06/2016);
 - € 89.573,12, relativi al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 38 del 15/09/2016);

- € 105.987,52, relativi al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 59 del 21/11/2016);
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 269.142,69, dal quale devono essere dedotti netti € 267.796,98 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto della ditta di € 1.345,71 come risulta dal Certificato di Pagamento n.3/Reg. Cert. 2017, del 30/01/2017;
- il progetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5158, gestione residui anno 2016 (residuo n. 696/2016) e impegno riscritto n. 761/2017, sub impegni riscritti n. 196-198/2017, con esigibilità anno 2017;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con lettera Prot. 29377/28/2009 del 22/12/2016, inviata tramite PEC, è stata chiesta al Comune di Bagnolo in Piano la pubblicazione dell'avviso ai creditori e in data 24/01/2017 lo stesso Comune ha comunicato l'esito negativo di tale pubblicazione;
 - data l'esiguità della somma residua, ritiene di non chiedere alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 5686409D24 e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C71B11000170006

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'incrocio semaforizzato tra la SP3 e la SP40, in Comune di Bagnolo in Piano, nell'ambito dell'intervento denominato "collegamento Bagnolo- Novellara - 2° lotto – 2° stralcio", la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 269.142,69, nonché il Certificato di Pagamento n. 3/Reg.Cert. 2017 del 30/01/2017, relativo alla rata a saldo, di netti € 1.345,71, corrispondenti a lordi € 1.641,77;
- di liquidare all'Impresa Zannini Roberto, la somma netta di € 1.345,71, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 296,06, come risulta dalla fattura n.02, del 02/02/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5158, gestione residui anno 2016 (residuo n. 696/2016), con esigibilità anno 2017 e che la ditta è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INPS 5953585, richiesto in data 23/02/2017, con scadenza della validità il 23/06/2017;

- di svincolare la cauzione definitiva di € 12.818,42, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 40067291001195, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Castelnovo ne' Monti, in data 08/02/2016, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che la situazione economica finale dell'intervento evidenzia alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5158, impegno riscritto n. 761/2017, sub impegni riscritti n.196-198/2017, una minore spesa di € 14.511,10, già al netto delle somme accantonate e non ancora liquidate, quali € 1.641,77 per la rata a saldo, € 244,72 per il saldo del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e € 1.692,50, per il fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	Speso e/o impegnato
A) LAVORI				
Manodopera non soggetta a ribasso	€ 36.257,40	€ 36.257,40	€ 37.889,81	
Oneri speciali	€ 10.174,69	€ 10.174,69	€ 10.174,69	
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 210.567,91	€ 209.936,21	€ 221.120,81	
TOTALE LAVORI	€ 257.000,00	€ 256.368,30	€ 269.185,31	€ 269.142,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1) oneri eventuali contenziosi	€ 7.710,00	€ 7.710,00	€ 6453,92	
2) imprevisti e arrotondamenti	€ 13.610,00	€ 13.610,00		
3) spese tecniche – sicurezza – prove materiali	€ 10.000,00	€10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.697,05
4) fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 5.140,00	€ 4.437,77
5) IVA 22% su appalto	€ 56.540,00	€ 56.401,03	€ 59.220,77	€ 59.211,39
6) ribasso e minore IVA		€ 770,67		
Totale somme a disposizione	€ 93.000,00	€ 93.631,70	€ 80.814,69	€ 66.346,21
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 335.488,90
Minore spesa				€ 14.511,10

Reggio Emilia, lì 14/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 163 del 14/03/2017.

Reggio Emilia, lì 14/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA