

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 164 DEL 14/03/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP513R DI VAL D'ENZA AL KM 46+700, IN COMUNE DI VETTO A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 603, del 31/07/2013, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione del dissesto e ripristino della scarpata di valle sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 46+700, nel territorio del Comune di Vetto, in prossimità dell'incrocio per la località di Rodogno, per l'importo complessivo di € 240.000,00, di cui € 183.501,02 in appalto, finanziato per € 190.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 775 del 17/06/2013 (L.R. 3/1999 art- 167, comma 2, lettera C), per interventi urgenti a seguito di eventi eccezionali – CUP n. C87H13000290005;
- con determinazione dirigenziale n. 1001, del 18/11/2013, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i relativi lavori sono stati aggiudicati a CO.R.M.A. Consorzio Ruspisti Montani Associati - Via Prampolini 5 – Castelnuovo ne' Monti (RE) C.F. e P.I. 00697560357, con il ribasso del 4,70%, corrispondente all'importo netto di € 175.209,12;
- i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto, il 14/10/2013;
- il 18/02/2014 è stato stipulato il contratto Rep. n. 15531/2014, registrato in data 13/03/2014 al n. 46, per l'importo di € 175.209,12;
- a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico progettuale è risultato il seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA	176.423,37	168.131,47
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	7.077,65	7.077,65
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>183.501,02</b>	<b>175.209,12</b>

c)	I.V.A. LAVORI (con adeguamento al 22%)	38.535,21	38.546,01
d)	SPESE TECNICHE - sondaggio meccanico (€ 6.404,81) - rilievo topografico e calcolo strutturale (€ 2.516,80) - prove di laboratorio sui materiali (€ 3.371,99)	12.293,60	12.293,60
e)	INCENTIVO (Art. 92, comma 5 DLgs 163/2006)	3.670,02	3.670,02
f)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	2.000,15	1.989,35
g)	<b>Ribasso</b>		8.291,90
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>

- l'ultimazione dei lavori, è avvenuta in tempo utile, il 09/05/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 1036 del 30/10/2014, è stato approvato lo stato finale dei lavori in argomento, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, con la situazione economica finale complessiva di seguito riportata, dalla quale è risultata una minore spesa di € 12.770,90, già al netto della somma accantonata e allora non ancora liquidata per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 92, del D.Lgs. 163/2006, stimata in via preventiva in € 814,76:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI A MISURA	176.423,37	168.131,47	
b)	ONERI PER LA SICUREZZA	7.077,65	7.077,65	
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>183.501,02</b>	<b>175.209,12</b>	<b>174.893,99</b>
c)	I.V.A. LAVORI (con adeguamento al 22%)	38.535,21	38.546,01	38.476,68
d)	SPESE TECNICHE - sondaggio meccanico (€ 6.404,81) - rilievo topografico e calcolo strutturale (€ 2.516,80) - prove di laboratorio sui materiali (€ 3.371,99)	12.293,60	12.293,60	10.188,41
e)	INCENTIVO (Art. 92, comma 5 DLgs 163/2006)	3.670,02	3.670,02	3.670,02
f)	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	2.000,15	1.989,35	
g)	<b>Ribasso</b>		8.291,90	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>227.229,10</b>
	<b>Minore spesa</b>			<b>12.770,90</b>

- con determinazioni dirigenziali n. 221 del 20/04/2016 e n. 666, del 28/10/2016, si è provveduto, tra l'altro alla liquidazione del saldo dell'incentivo di cui sopra, per la somma di € 775,84;
- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico finale di progetto dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione del dissesto e ripristino della scarpata di valle sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 46+700, nel territorio del Comune

di Vetto, in prossimità dell'incrocio per la località di Rodogno, ammonta a complessivi € 227.190,18, come di seguito dettagliato;

- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 171.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 17/06/2013, che al punto 5, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro certificazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della spesa stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per l'intervento sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 46+700, in Comune di Vetto, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale sopra citata, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**  
L.R. 3/1999 e s.m.i. art. 167, comma 2, lettera C) - INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA DI INTERESSE REGIONALE SP513R PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI - Delibera di Giunta Regionale n. 775 del 17/06/2013  
**INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SCARPATA DIVALLE DELLA SP513R "DI VAL D'ENZA" AL KM 46+700 IN COMUNE DI VETTO**  
DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 603 DEL 31/07/2013 - COSTO INTERVENTO € 240.000,00  
**"CERTIFICAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA"**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
CO.R.M.A. Consorzio Ruspisti Montani Associati - Via Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti	17	26/03/2014	64	2014	129.794,24	2241-2243	14/05/2014
CO.R.M.A. Consorzio Ruspisti Montani Associati - Via Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti	72	04/09/2014	192	2014	89.576,43	5271	06/11/2014
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>219.370,67</b>		
PARMAGEO s.r.l.		determinazione dirigenziale n.193/2013	22	2013	6.404,81	3736	07/08/2013
<b>TOTALE PER SONDAGGIO MECCANICO</b>					<b>6.404,81</b>		
DEL RIO SIMONE		determinazione dirigenziale n.322/2013	4	2013	2.516,80	4030	23/08/2013
<b>TOTALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E CALCOLO STRUTTURALE</b>					<b>2.516,80</b>		
PROGETTO					480,00	2578	06/06/2013
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.					225,00	5270	31/10/2013
BOLLI REGISTRO DI CONTABILITA'					25,00	6570	19/12/2013
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>					<b>730,00</b>		
TECNOCONTROLLIS.R.L.		determinazione dirigenziale n.229/2014	238	2014	357,46	2650	30/05/2014
TECNOCONTROLLIS.R.L.		determinazione dirigenziale n.229/2014	442	2014	179,34	4122	21/08/2014
<b>TOTALE PER PROVE DEI MATERIALI</b>					<b>536,80</b>		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.1000/2013			2.033,18	5730	21/11/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.720/2014			822,08	3443	24/07/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.221/2016			752,35	3008	10/08/2016
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.666/2016			23,49	4205	21/11/2016
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>3.631,10</b>		
<b>TOTALE SPESE LIQUIDATE</b>					<b>227.190,18</b>		
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>				<b>240.000,00</b>			
<b>IMPORTO SPESE LIQUIDATE E ACCANTONATE</b>				<b>227.190,18</b>			
<b>IMPORTO ECONOMIA</b>				<b>12.809,82</b>			

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5028, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2013 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 12.809,82, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza, sistemazione del dissesto e ripristino della scarpata di valle sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 46+700, nel territorio del Comune di Vetto, in prossimità dell'incrocio per la località di Rodogno, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 17/06/2013, di assegnazione del finanziamento, per interventi urgenti sulla strada di interesse regionale SP513R, per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di eventi eccezionali, concludente nell'importo complessivo di € 227.190,18, così risultante:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**  
 L.R. 3/1999 e s.m.i. art. 167, comma 2, lettera C) - INTERVENTI URGENTI SULLA STRADA DI INTERESSE REGIONALE SP513R PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITÀ IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI - Delibera di Giunta Regionale n. 775 del 17/06/2013  
**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA SP513R "D'ENZA" AL KM 46+700 IN COMUNE DI VETTO**  
 DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 603 DEL 31/07/2013 - COSTO INTERVENTO € 240.000,00  
**"CERTIFICAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA"**

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
CO.R.M.A. Consorzio Ruspisti Montani Associati - Via Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti	17	26/03/2014	64	2014	123.794,24	2241-2243	14/05/2014
CO.R.M.A. Consorzio Ruspisti Montani Associati - Via Prampolini, 5 - Castelnuovo ne' Monti	72	04/09/2014	192	2014	89.576,43	5271	08/11/2014
<b>TOTALE PER LAVORI</b>					<b>213.370,67</b>		
PARMAGEO s.r.l.	determinazione dirigenziale n.193/2013		22	2013	6.404,81	3736	07/08/2013
<b>TOTALE PER SONDAGGIO MECCANICO</b>					<b>6.404,81</b>		
DEL RIO SIMONE	determinazione dirigenziale n. 322/2013		4	2013	2.516,80	4030	23/08/2013
<b>TOTALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO E CALCOLO STRUTTURALE</b>					<b>2.516,80</b>		
PROGETTO					480,00	2578	06/06/2013
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.					225,00	5270	31/10/2013
BOLLI REGISTRO DI CONTABILITA'					25,00	6570	19/12/2013
<b>TOTALE ALTRE SPESE</b>					<b>730,00</b>		
TECNOCONTROLLIS R.L.	determinazione dirigenziale n.229/2014		238	2014	357,46	2450	30/05/2014
TECNOCONTROLLIS R.L.	determinazione dirigenziale n.229/2014		442	2014	179,34	4122	21/08/2014
<b>TOTALE PER PROVE DEI MATERIALI</b>					<b>536,80</b>		
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n.1000/2013				2.033,18	5730	21/11/2013
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n.720/2014				822,08	3443	24/07/2014
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n.221/2016				752,35	3008	10/08/2016
INCENTIVO (Art. 92 - D.Lgs. 163/2006)	determinazione dirigenziale n.666/2016				23,49	4205	21/11/2016
<b>TOTALE PER INCENTIVO</b>					<b>3.631,10</b>		
<b>TOTALE SPESE LIQUIDATE</b>					<b>227.190,18</b>		
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>					<b>240.000,00</b>		
<b>IMPORTO SPESE LIQUIDATE E ACCANTONATE</b>					<b>227.190,18</b>		
<b>IMPORTO ECONOMIA</b>					<b>12.809,82</b>		

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 12.809,82, che può passare in economia.

Reggio Emilia, li 14/03/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 164 del 14/03/2017.

Reggio Emilia, li 14/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA