

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 188 DEL 23/03/2017**

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE CON INSERIMENTO DI PALIFICAZIONI TIRANTATE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SULLA S.P. 107 FONDOVALLE TRESINARO- BAISO AL KM 2+400 IN COMUNE DI BAISO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni strade Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della Provincia di Reggio Emilia, il tratto di strada provinciale n° 107 "Fondovalle Tresinaro – Baiso" in prossimità dell'abitato di Baiso è stato interessato da diversi cedimenti del piano viabile ed in particolare al km 2+400 con abbassamenti del piano viabile causati dal cedimento della scarpata di valle;
- il dissesto al km 2+400 della strada provinciale n° 107 "Fondovalle Tresinaro – Baiso" in prossimità dell'abitato di Baiso, è stato segnalato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile nell'ambito della ricognizione per l'accertamento dei fabbisogni finanziari per il ripristino del patrimonio pubblico, inviata tramite PEC con protocollo n° 315 74 del 04/06/2015;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 726, del 15/06/2015, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale, ha attivato il concorso finanziario, ai sensi dell'art. 10, della L.R. 1/2005, tra l'altro, dell'intervento in Provincia di Reggio Emilia, denominato "S.P. 107 km 2+400 Consolidamento scarpata di valle con inserimento di palificazioni e regimentazione acque superficiali (n. prog. 17/RE)", dell'importo di € 170.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 479, del 24/07/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INSERIMENTO DI PALIFICAZIONI TIRANTATE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SULLA S.P. 107 "FONDOVALLE TRESINARO - BAISO" AL KM 2+400 IN COMUNE DI BAISO", per l'importo complessivo di € 170.000,00, come risulta dal prospetto economico sotto riportato;
- con determinazione dirigenziale n° 670, del 15/10/2015, i lavori in parola sono stati aggiudicati definitivamente a seguito dell'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006, con contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più

basso determinato mediante unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del citato D. Lgs 163/2006, alla ditta IDROTER Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, Via della Vittoria, 7, 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F e P.I. 01952630356; quale offerente il ribasso percentuale del 22,14% corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 111.725,17 di cui di € 21.046,66 per oneri del personale ed € 2.602,20 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA pari ad € 24.579,54, per un valore complessivo di € 136.304,71;

- il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata in data 22/03/2016 Repertorio n. 15589 Prot. n. 33124/28/2009, per l'importo complessivo netto di € 111.725,17, di cui di € 2.602,20 per oneri per la sicurezza ed € 21.046,66 per il costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d'asta, così risultante:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	113.121,39	88.076,31
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	21.046,66	21.046,66
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.602,20	2.602,20
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	136.770,25	111.725,17
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	30.089,46	24.579,54
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00
f)	ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI E ARROTONDAMENTI	539,01	539,01
g)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	2.571,28	2.571,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.229,75	27.719,83
h)	Ribasso		25.045,08
i)	Minore IVA sui lavori		5.509,92
	TOTALE COMPLESSIVO	170.000,00	170.000,00

- i lavori sono stati consegnati il 30/03/2016, come risulta dal relativo verbale e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna; pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 07/06/2016;
- non vi sono state sospensioni dei lavori;
- in corso d'opera è stato effettuato un pagamento di netti € 81.830,86, relativo al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 22/Reg. Cert. 2016, del 08/06/2016);
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il giorno 07/06/2016, come accertato dal Direttore dei Lavori, con relativo verbale e quindi in tempo utile; a meno di qualche lavorazione di piccola entità che non altera uso e funzionalità dell'intero lavoro e che sono stati realizzati entro 10 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R.

5/10/2010 n°207);

- la Direzione Lavori ha redatto, in data 28/12/2016 lo stato finale dei lavori, in data 30/12/2016 ha emesso il certificato di pagamento e in data 13/02/2017 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 109.805,05 oltre al 22% per Iva, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 75/Reg. Cert. 2016, del 30/12/2016;
- in data 20/01/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n° 2017/13/6351059 presso la COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.a. agenzia 435 Reggio Emilia, per un importo di € 27.974,19, a decorrere dalla data di stipula della concessione della rata a saldo e con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di fine lavori datato 07/06/2016;

Tutto ciò premesso, si ritiene di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2016, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti in data 13/02/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 109.805,05, nonché il Certificato di Pagamento n. 75/Reg. Cert. 2016, del 30/12/2016, per un importo complessivo netto di € 27.974,19, corrispondenti a lordi € 34.128,51;
- liquidare alla ditta IDROTER Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, Via della Vittoria, 7, 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F e P.I. 01952630356, il credito netto di € 27.974,19, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 34.128,51 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 1/PA del 16/01/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101 “lavori di ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi”, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 662/2016, finanziato dalla Regione dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 726, del 15.06.2015;
- svincolare la cauzione definitiva di € 13.563,44, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria rilasciata da BCC Banco Emiliano Credito Cooperativo – Area Clienti, in data 10/11/2015 all'atto della stipula del contratto;
- dare atto che:
 - la ditta IDROTER Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, Via della Vittoria, 7, 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n° 2017/13/6351059 presso COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.a. agenzia 435 Reggio Emilia, di € 27.974,19, ritenuta congrua;

- la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	113.121,39	88.076,31	86.164,96
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	21.046,66	21.046,66	21.039,39
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.602,20	2.602,20	2.600,70
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	136.770,25	111.725,17	109.805,05
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	30.089,46	24.579,54	24.157,11
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00
f)	ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI E ARROTONDAMENTI	539,01	539,01	25,00
g)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	2.571,28	2.571,28	2.571,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.229,75	27.719,83	26.783,39
	TOTALE COMPLESSIVO	170.000,00		136.588,44
	Minore spesa			33.411,56

109.805,05

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 33.411,56 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 34.128,51, così come risulta dalla fattura n. 1/PA del 16/01/2017; e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016), quantificata in via preventiva in € 2.571,28;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS_5975443, (data richiesta 27/02/2017 - scadenza validità 27/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6343983462, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H15000470002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di "CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE CON INSERIMENTO DI PALIFICAZIONI TIRANTATE E REGIMAZIONE

DELLE ACQUE SUPERFICIALI SULLA S.P. 107 "FONDOVALLE TRESINARO - BAISO" AL KM 2+400 IN COMUNE DI BAISO", redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/12/2016, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti in data 13/02/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 109.805,05, nonché il Certificato di Pagamento n. 75/Reg. Cert. 2016, del 30/12/2016, per un importo complessivo netto di € 27.974,19, corrispondenti a lordi € 34.128,51;

- di liquidare alla ditta IDROTER Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, Via della Vittoria, 7, 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F e P.I. 01952630356, il credito netto di € 27.974,19, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 34.128,51 (relativi al SAL n° 2 pari al finale), come risulta dalla fattura n. 1/PA del 16/01/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101 "lavori di ripristino ambientale e consolidamento strade danneggiate da movimenti franosi", che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, impegno n. 662/2016, finanziato dalla Regione dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 726, del 15.06.2015;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 13.563,44, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria rilasciata da BCC Banco Emiliano Credito Cooperativo – Area Clienti, in data 10/11/2015 all'atto della stipula del contratto;
- di dare atto che:
 - la ditta IDROTER Snc di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, Via della Vittoria, 7, 42030 Villa Minozzo (RE) ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fidejussoria n° 2017/13/6351059 presso COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.a. agenzia 435 Reggio Emilia, di € 27.974,19, ritenuta congrua;
 - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o impegnato €
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA (soggetti a ribasso)	113.121,39	88.076,31	86.164,96
b)	COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso)	21.046,66	21.046,66	21.039,39
c)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	2.602,20	2.602,20	2.600,70
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	136.770,25	111.725,17	109.805,05
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	30.089,46	24.579,54	24.157,11
e)	CONTRIBUTO AUTORITÀ DI VIGILANZA	30,00	30,00	30,00
f)	ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE, BOLLI REGISTRI E ARROTONDAMENTI	539,01	539,01	25,00

g)	FONDO (art. 93 comma 7bis D.Lgs. 163/2006)	2.571,28	2.571,28	2.571,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.229,75	27.719,83	26.783,39
	TOTALE COMPLESSIVO	170.000,00		136.588,44
	Minore spesa			33.411,56

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 33.411,56 già al netto delle spese ancora da sostenere per la rata di saldo di € 34.128,51, così come risulta dalla fattura n. 1/PA del 16/01/2017; e per il saldo dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016), quantificata in via preventiva in € 2.571,28;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on-line), con riferimento prot. n° INPS_5975443, (data richiesta 27/02/2017 - scadenza validità 27/06/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - non occorsero occupazioni definitive o temporanee;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6343983462, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C57H15000470002.

Reggio Emilia, lì 23/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 188 del 23/03/2017.

Reggio Emilia, li 23/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA