

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 193 DEL 24/03/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP7 PRATISSOLO-FELINA AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATAA SALDO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Coordinatore dell'U.O. Manutenzione strade nord e sud e dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 889, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti, per l'importo complessivo di € 50.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016 – codice intervento n. 12179:

	VOCE	IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	37.836,04
b)	Oneri sicurezza	2.101,40
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.937,44
c)	I.V.A. lavori	8.786,24
	Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50
e)	Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.062,56
	TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00

- con determinazione dirigenziale n.22 del 23/01/2017, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 3 operatori qualificati, alla ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l., con sede in Strada Ritorta n. 36/a, loc. Vigatto a PARMA, con il ribasso dell'1,25%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 39.464,49, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

VOCE	PROGETTO €	CONTRATTO €
LAVORI	37.836,04	37.363,09
Oneri sicurezza	2.101,40	2.101,40
TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.937,44	39.464,49
I.V.A. lavori	8.786,24	8.682,19
Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50	525,50
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82	750,82
ribasso e minore IVA		577,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.062,56	10.535,51
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in pendenza del contratto, in data 20/02/2017, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 21/03/2017;
- in data 06/03/2017, è stato sottoscritto il contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 10/03/2017;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 23/03/2017, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di € 39.284,38, come risulta dal Certificato di Pagamento n.26/Reg. Cert. 2017 del 23/03/2017;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n.3152/2016), con esigibilità anno 2017;
- relativamente all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016, si evidenzia quanto segue:
 - in fase di approvazione del progetto esecutivo, nel quadro economico dell'intervento in argomento, la somma accantonata è stata stimata sulla base del "Regolamento disciplinante il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006", approvato con Decreto Presidenziale n. 132, del 29/07/2015, che prevede che il Regolamento in esso approvato trova applicazione alle opere/lavori il cui progetto esecutivo sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 114 dell'11/08/2014, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014;
 - poiché il progetto in argomento è stato approvato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la somma effettivamente liquidata è stata calcolata con i criteri stabiliti nel "Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016", approvato con Decreto Presidenziale n. 29

dell'8/03/2017, che prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento in esso approvato si applicano ai lavori le cui procedure di affidamento sono stati avviati con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - nell'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 2161884, rilasciata il 20/03/2017 da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), che si ritiene congrua;
 - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 6503872, richiesto in data 23/02/2017, la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z541C759FB e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C47H16001150002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 39.284,38, nonché il Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2017 del 23/03/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 39.284,38, corrispondenti a lordi € 47.926,94;
- di liquidare alla ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, la somma netta di € 39.284,38, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 8.642,56, come risulta dalla fattura n.2, del 23/03/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n. 3152/2016), con esigibilità anno 2017 e che l'impresa medesima è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 6503872, richiesto in data 23/02/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 1.973,25 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2157691, rilasciata da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), emessa in data 14/02/2017, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:

- la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 2161884, rilasciata il 20/03/2017 da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), che si ritiene congrua;
- detto intervento è finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016 – codice intervento n. 12179;
- come risulta nella tabella riepilogativa sotto riportata la situazione economica finale dell'intervento di ripristino della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti", evidenzia alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n. 3152/2016), una minore spesa di € 1.536,86:

VOCE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO €
LAVORI	37.836,04	37.363,09	37.191,78
Oneri sicurezza	2.101,40	2.101,40	2.092,60
TOTALE LAVORI IN APPALTO	39.937,44	39.464,49	39.284,38
I.V.A. lavori	8.786,24	8.682,19	8.642,56
Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50	525,50	25,00
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82	750,82	511,20
ribasso e minore IVA		577,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.062,56	10.535,51	9.178,76
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	50.000,00	48.463,14
minore spesa			1.536,86

Reggio Emilia, lì 24/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma