

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 193 DEL 24/03/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP7 PRATISSOLO-FELINA AL KM 24+100 IN COMUNE DI CARPINETI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATAA SALDO

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Vista la proposta con la quale il Coordinatore dell'U.O. Manutenzione strade nord e sud e dell'U.O. Gestione Manufatti, nonché Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 889, del 16/12/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti, per l'importo complessivo di € 50.000,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato, finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016 – codice intervento n. 12179:

	VOCE	IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI	37.836,04
b)	Oneri sicurezza	2.101,40
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.937,44</b>
c)	I.V.A. lavori	8.786,24
	Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50
e)	Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.062,56</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n.22 del 23/01/2017, i relativi lavori sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 3 operatori qualificati, alla ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l., con sede in Strada Ritorta n. 36/a, loc. Vigatto a PARMA, con il ribasso dell'1,25%, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 39.464,49, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico:

VOCE	PROGETTO €	CONTRATTO €
LAVORI	37.836,04	37.363,09
Oneri sicurezza	2.101,40	2.101,40
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.937,44</b>	<b>39.464,49</b>
I.V.A. lavori	8.786,24	8.682,19
Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50	525,50
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82	750,82
ribasso e minore IVA		577,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.062,56</b>	<b>10.535,51</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, in pendenza del contratto, in data 20/02/2017, stabilendo il tempo per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, con conseguente termine di ultimazione al 21/03/2017;
- in data 06/03/2017, è stato sottoscritto il contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, tramite posta elettronica certificata;
- i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 10/03/2017;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 23/03/2017, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di € 39.284,38, come risulta dal Certificato di Pagamento n.26/Reg. Cert. 2017 del 23/03/2017;
- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n.3152/2016), con esigibilità anno 2017;
- relativamente all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016, si evidenzia quanto segue:
  - in fase di approvazione del progetto esecutivo, nel quadro economico dell'intervento in argomento, la somma accantonata è stata stimata sulla base del "Regolamento disciplinante il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006", approvato con Decreto Presidenziale n. 132, del 29/07/2015, che prevede che il Regolamento in esso approvato trova applicazione alle opere/lavori il cui progetto esecutivo sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 114 dell'11/08/2014, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014;
  - poiché il progetto in argomento è stato approvato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, la somma effettivamente liquidata è stata calcolata con i criteri stabiliti nel "Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016", approvato con Decreto Presidenziale n. 29

dell'8/03/2017, che prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento in esso approvato si applicano ai lavori le cui procedure di affidamento sono stati avviati con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - nell'esecuzione dei lavori non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 2161884, rilasciata il 20/03/2017 da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), che si ritiene congrua;
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 6503872, richiesto in data 23/02/2017, la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. Z541C759FB e il Codice Unico del Progetto (CUP) n. C47H16001150002;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento di messa in sicurezza della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 39.284,38, nonché il Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert. 2017 del 23/03/2017, relativo alla rata a saldo di netti € 39.284,38, corrispondenti a lordi € 47.926,94;
- di liquidare alla ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, la somma netta di € 39.284,38, a cui dovrà aggiungersi l'IVA nella misura del 22%, pari a € 8.642,56, come risulta dalla fattura n.2, del 23/03/2017, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n. 3152/2016), con esigibilità anno 2017 e che l'impresa medesima è stata dichiarata in regola con gli adempimenti contributivi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. n. INAIL 6503872, richiesto in data 23/02/2017;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 1.973,25 prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2157691, rilasciata da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), emessa in data 14/02/2017, all'atto della stipula del contratto principale;
- di dare atto che:

- la ditta VE.I.CO.PAL. s.r.l, ha presentato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia fideiussoria n. 2161884, rilasciata il 20/03/2017 da Coface (Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.), che si ritiene congrua;
- detto intervento è finanziato con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, di cui alla determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016 – codice intervento n. 12179;
- come risulta nella tabella riepilogativa sotto riportata la situazione economica finale dell'intervento di ripristino della SP7 "Pratissolo-Felina", al km 24+100, in Comune di Carpineti", evidenzia alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 e al corrispondente capitolo 5101, gestione residui anno 2016 (residuo n. 3152/2016), una minore spesa di € 1.536,86:

VOCE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO €
LAVORI	37.836,04	37.363,09	37.191,78
Oneri sicurezza	2.101,40	2.101,40	2.092,60
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>39.937,44</b>	<b>39.464,49</b>	<b>39.284,38</b>
I.V.A. lavori	8.786,24	8.682,19	8.642,56
Imprevisti, spese di bollo, Registro di contabilità, prove di laboratorio e arrotondamenti	525,50	525,50	25,00
Fondo (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016)	750,82	750,82	511,20
ribasso e minore IVA		577,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>10.062,56</b>	<b>10.535,51</b>	<b>9.178,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.463,14</b>
minore spesa			1.536,86

Reggio Emilia, lì 24/03/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 193 del 24/03/2017.

Reggio Emilia, li 24/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA