

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 198 DEL 27/03/2017**

**OGGETTO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 9+300 IN COMUNE DI VIANO. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTO ANALITICO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Con proposta del Coordinatore alle UU.OO. Manutenzioni strade Nord-Sud e Gestione Manufatti, si segnala che:

- a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose sul territorio della provincia di Reggio Emilia, nel periodo ottobre-novembre del 2014, si sono verificati i primi franamenti della scarpata a valle, con interessamento della banchina e del ciglio stradale;
- a seguito dell'abbondante nevicata che ha interessato tutta la provincia di Reggio Emilia, nei giorni dal 5 al 7 febbraio 2015, in particolare il territorio del Comune di San Polo d'Enza con accumulo nevoso dell'ordine dei 40 cm nonché a seguito dell'innalzamento delle temperature e delle precipitazioni piovose verificatesi nel mese di febbraio 2015, che hanno portato ad un rapido scioglimento del manto nevoso, sulla SP 7 " Pratissolo – Felina" al km 9+300, nel tratto di strada provinciale che sovrasta la zona industriale di Viano, per effetto della situazione già compromessa, si è determinato un dissesto costituito dal franamento della scarpata di valle, che ha interessato la banchina e il ciglio della sede stradale;
- il dissesto della scarpata di valle si estende per un tratto di circa 30 metri lungo la strada provinciale; a seguito del quale è stato istituito un senso unico a vista, con limite di velocità a 30 km/h;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2181, del 21/12/2015, è stato approvato in linea tecnica il *"Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea – Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 6318 final del 10.09.2015"* codice intervento 12184 per l'importo di € 75.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 55, del 12/02/2016, emanata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato approvato un *"Impegno di spesa a favore degli enti attuatori per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi e finanziate con il contributo del fondo di solidarietà dell'unione europea"* codice intervento 12184 per l'importo di € 75.000,00;

- con determinazione dirigenziale n° 91 del 23/02/2016 sono stati, fra l'altro, accertati i suddetti finanziamenti della Regione Emilia-Romagna - Agenzia di Protezione Civile;
- con determinazione dirigenziale n. 519, del 14/09/2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 9+300 IN COMUNE DI VIANO", per l'importo complessivo di € 75.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 753 del 23/11/2016 i lavori in parola sono stati affidati, a seguito dell'espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b del D.Lgs.vo n. 50/2016, con consultazione di almeno cinque operatori e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo decreto, alla ditta DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l., dopo verifica di congruità dell'offerta con sede legale a Tizzano Val Parma, in strada di Pianestolla 12, frazione Pratolungo, C.F. e P.I. 02609960345; quale offerente il ribasso percentuale del 32,80% corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 40.047,84 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 1.677,40, non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'IVA pari ad € 8.810,52, per un valore complessivo di € 48.858,36;
- il contratto è stato stipulato con la ditta sopra citata in data 01/02/2017 n. ord. 7/2017 Prot. n. 1870/10/2016, per l'importo complessivo netto di € 40.047,84, di cui € 1.677,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così risultante:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	57.098,87	38.370,44
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.677,40	1.677,40
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>58.776,27</b>	<b>40.047,84</b>
c)	FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1.175,53	1.175,53
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	12.930,78	8.810,52
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1.530,00	1.530,00
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	557,42	557,42
g)	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16.223,73</b>	<b>12.103,47</b>
h)	<b>Ribasso</b>		<b>18.728,43</b>
i)	<b>Minore IVA sui lavori</b>		<b>4.120,26</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>

- i lavori sono stati consegnati il 30/11/2016, in pendenza della stipula del contratto, come risulta dal relativo verbale di consegna e il periodo utile per il loro compimento è stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Pertanto il termine utile per dare i lavori terminati risultava il giorno 29/01/2017;

- non vi sono state sospensioni dei lavori;
- è stata concessa da parte del Responsabile Unico del Procedimento (su richiesta dell'impresa DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l.) una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di giorni 20 prevedendone l'ultimazione 18/02/2017;
- in corso d'opera non è stato effettuato alcun pagamento;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta, in tempo utile, il giorno 15/02/2017 come risulta dal relativo verbale;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 23/02/2017, ha emesso il certificato di pagamento e la relazione sul conto finale, nonché il certificato di regolare esecuzione dei medesimi in data 09/03/2017, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 40.042,33 oltre al 22% per Iva, come da Certificato di Pagamento n. 14/Reg. Cert. 2017, del 09/03/2017;
- in data 17/03/2017 è stata sottoscritta una polizza di garanzia fideiussoria n° 96/152332821 presso UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.a. - per un importo di € 26.555,00 (ritenuta congrua vista la tipologia di lavorazioni eseguite), a decorrere dalla data di stipula della concessione della rata a saldo e con scadenza due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione datato 09/03/2017;
- relativamente all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.Lgs. 50/2016, si evidenzia quanto segue:
  - in fase di approvazione del progetto esecutivo, nei rispettivi quadri economici degli interventi in argomento, le somme accantonate sono state stimate sulla base del "Regolamento disciplinante il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006", approvato con Decreto Presidenziale n. 132, del 29/07/2015, che prevede che il Regolamento in esso approvato trova applicazione alle opere/lavori il cui progetto esecutivo sia approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 114 dell'11/08/2014, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014;
  - poiché i progetti in argomento sono stati approvati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, le somme effettivamente liquidate sono state calcolate con i criteri stabiliti nel "Regolamento per la disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016", approvato con Decreto Presidenziale n. 29 dell'8/03/2017, che prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento in esso approvato si applicano ai lavori le cui procedure di affidamento sono state avviate con determina a contrattare successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- approvare lo stato finale dei lavori sopra descritti redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/02/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi in data 09/03/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 40.042,33, nonché il Certificato di Pagamento n. 14/Reg. Cert. 2017, del 09/03/2017, per un importo complessivo netto di € 40.042,33, corrispondenti

a lordi € 48.851,64;

- liquidare alla ditta DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l., C.F. e P.I. 02609960345, il credito netto di € 40.042,33, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 48.851,64 (relativi al SAL unico pari al finale), come risulta dalla fattura n. 6/PA del 09/03/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, Res. 2313/2017, finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);
- svincolare la cauzione definitiva di € 18.261,82, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 02599/96/150339439 rilasciata da UNIPOLSAI, Agenzia di Parma, in data 21/11/2016;
- dare atto che:
  - la ditta DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l., ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria 96/152332821 presso UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.a. - per un importo di € 26.555,00 ritenuta congrua vista la tipologia di lavori;
  - la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o liquidato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	57.098,87	38.370,44	38.379,93
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.677,40	1.677,40	1.662,40
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>58.776,27</b>	<b>40.047,84</b>	<b>40.042,33</b>
c)	FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1.175,53	1.175,53	752,34
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	12.930,78	8.810,52	8.809,31
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1.530,00	1.530,00	1.433,64
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	557,42	557,42	526,71
g)	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	30,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16.223,73</b>	<b>12.103,47</b>	<b>11.552,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>75.000,00</b>		<b>51.594,33</b>
	<b>Minore spesa</b>			<b>23.405,67</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 23.405,67;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
  - con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con

riferimento prot. n° INPS\_6135565, (data richiesta 10/03/2017 - scadenza validità 08/07/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;

- non risultano effettuate cessioni di credito;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- occorsero occupazioni definitive relativamente alle opere di sostegno e al fosso di smaltimento delle acque superficiali in accordo con il proprietario che già aveva acconsentito in precedenza alla posa del tubo e del fosso, vista la conformità e la natura del terreno in proprietà;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6789953E75, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C17H16000770002.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

#### D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dell'“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 7 "PRATISSOLO-FELINA" AL KM 9+300 IN COMUNE DI VIANO”, redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/02/2017, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi in data 09/03/2017 e sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 40.042,33, nonché il Certificato di Pagamento n. 14/Reg. Cert. 2017, del 09/03/2017, per un importo complessivo netto di € 40.042,33, corrispondenti a lordi € 48.851,64;
- di liquidare alla ditta DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l., C.F. e P.I. 02609960345, il credito netto di € 40.042,33, a cui va aggiunta l'IVA nella misura del 22% per un totale che ammonta a € 48.851,64 (relativi al SAL unico pari al finale), come risulta dalla fattura n. 6/PA del 09/03/2017, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2017, in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 5101, che verrà inserito nel PEG 2017, con esigibilità anno 2017, (Res. 2313/2017), finanziati con il contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, tramite l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (determinazione dirigenziale n. 55 del 12/02/2016);
- di svincolare la cauzione definitiva di € 18.261,82, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante garanzia fidejussoria n° 02599/96/150339439 rilasciata da UNIPOLSAI, Agenzia di Parma, in data 21/11/2016;
- di dare atto che:
  - la ditta DALLAGIOVANNA LUIGI S.r.l., ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria 96/152332821 presso UnipolSai ASSICURAZIONI S.p.a. - per un importo di € 26.555,00 ritenuta congruo vista la tipologia di lavori;

- la situazione economica finale complessiva è la seguente:

	DESCRIZIONE	PROGETTO €	CONTRATTO €	SPESO e/o liquidato €
a)	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)	57.098,87	38.370,44	38.379,93
b)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	1.677,40	1.677,40	1.662,40
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>58.776,27</b>	<b>40.047,84</b>	<b>40.042,33</b>
c)	FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016)	1.175,53	1.175,53	752,34
d)	I.V.A. LAVORI al 22%	12.930,78	8.810,52	8.809,31
e)	INCARICO PER SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1.530,00	1.530,00	1.433,64
f)	SPESE DI BOLLO REGISTRO CONTABILITÀ IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	557,42	557,42	526,71
g)	CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00	30,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16.223,73</b>	<b>12.103,47</b>	<b>11.552,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>75.000,00</b>		<b>51.594,33</b>
	<b>Minore spesa</b>			<b>23.405,67</b>

- sull'intervento, rispetto all'importo originario di progetto, risulta una minore spesa di € 23.405,67;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
- con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento prot. n° INPS\_6135565, (data richiesta 10/03/2017 - scadenza validità 08/07/2017), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa è in regola con gli adempimenti;
  - non risultano effettuate cessioni di credito;
  - non vi furono avvisi ad opponendum;
  - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
  - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
  - occorsero occupazioni definitive relativamente alle opere di sostegno e al fosso di smaltimento delle acque superficiali in accordo con il proprietario che già aveva acconsentito in precedenza alla posa del tubo e del fosso, vista la conformità e la natura del terreno in proprietà;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6789953E75, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C17H16000770002.

Reggio Emilia, lì 27/03/2017

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 198 del 27/03/2017.

Reggio Emilia, li 27/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA