

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 269 DEL 24/03/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA INTERVENTI SULLA SP 15 KM 24+400 -KM 22+200.

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

- con determinazione dirigenziale n. 772 del 14/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *"Interventi sulla SP 15: "1. Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione al muro di monte sulla SP 15 al km 24+400 in comune di Ventasso" - "2. Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 15 dal km 22+200 al km 22+300 in comune di Ventasso"* per l'importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 93.626,24 per lavori (comprensivi di € 3.964,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 123 del 19/03/2020, "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018", annualità 2021, cod. int. 01137.20.RE.

- Il quadro economico di progetto è così articolato:

	IMPORTO IN EURO
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	89.661,89
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.964,35
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	93.626,24
IVA lavori (22%)	20.597,77
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	3.012,66
Assicurazione progettista e verificatore	200,00
Contributo ANAC	30,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	450,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	2.083,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	26.373,76
TOTALE COMPLESSIVO	120.000,00

con la medesima determinazione dirigenziale, a seguito di indagine esplorativa di mercato, si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1., della Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 31/05/2021 n. 77. I lavori sono stati affidati all'impresa GALLERINI PIERGIORGIO, con sede in via San Francesco n. 2 a Ventasso (RE), C.F. GLLPGR94L31C219I e P.IVA: 02703270351, che ha offerto un ribasso del 11,11% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 83.664,80, di cui € 79.700,45 per lavori e € 3.964,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 28/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° Ord. 53/2022, Prot. n. 32638/25/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;
- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dal Geom. Agostino Pigoni, con sede in Vezzano sul Crostolo (RE), via Roma Sud n. 37/A, C.F. PGNGTN61B22L820O - P.IVA 01111390355, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022;
- in data 26/10/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, stabilendo il periodo utile per il loro compimento in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, come da art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente termine di ultimazione fissato al 24/12/2022;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/12/2022, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
 - n. 2/Reg. Cert. 2023 del 18/01/2023, dell'importo di € 75.617,65 per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto, in data 01/03/2023, lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 83.643,99, dal quale devono essere dedotti € 75.617,65 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 8.026,34, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 20/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale) ed in data 10/03/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegno reiscritto 788/2023, con esigibilità anno 2023;

- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40094291006819, rilasciata il 15/03/2023 da TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia GENOVA - 400942, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/03/2023 protocollo 202300488RE10/3 ha dato esito positivo.
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_33963523, (data richiesta 13/12/2022 - scadenza validità 12/04/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_34213900, (data richiesta 12/01/2023 - scadenza validità 12/05/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria VALENTIN FILIPI è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 89.661,89	€ 79.700,45	€ 79.289,05
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.964,35	€ 3.964,35	€ 4.354,94
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 93.626,24	€ 83.664,80	€ 83.643,99
IVA lavori (22%)	€ 20.597,77	€ 18.406,26	€ 18.401,67
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.012,66	€ 3.012,66	€ 3.012,66
Assicurazione verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 144,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 450,00	€ 450,00	€ 399,99
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.083,33	€ 2.083,33	€ 0,00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 12.152,95	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.373,76	€ 36.335,20	€ 21.988,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 105.632,31
ECONOMIA			€ 14.367,69

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:

- la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
risulta una minore spesa di € 14.367,69, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9384059277 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C37H20001490001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200129;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

di approvare lo stato finale degli *“Interventi sulla SP 15: “1. Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale e ripristino e manutenzione al muro di monte sulla SP 15 al km 24+400 in comune di Ventasso” - “2. Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 15 dal km 22+200 al km 22+300 in comune di Ventasso”* redatto dal Direttore dei lavori in data 01/03/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 10/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 83.643,99, nonché il Certificato di Pagamento n. 20/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 8.026,34, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.792,13;

di liquidare all'impresa GALLERINI PIERGIORGIO il credito netto di € 8.026,34, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.792,13, come risulta dalla fattura n. 1/11/21 del 03/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023, impegno iscritto 788/2023, con esigibilità anno 2023, e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40094291006819, rilasciata il 15/03/2023 da TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia GENOVA - 400942, che si ritiene congrua;

di svincolare la cauzione definitiva di € 4.647,58, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 10003810002439 rilasciata da Bene Assicurazioni SpA, Agenzia di Genova in data 12/10/2022;

di dare, inoltre, atto che:

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_33963523, (data richiesta 13/12/2022 - scadenza validità 12/04/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC-On Line) Prot. INPS_34213900, (data richiesta 12/01/2023 - scadenza validità 12/05/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria VALENTIN FILIPI è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	STATO FINALE
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 89.661,89	€ 79.700,45	€ 79.289,05
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.964,35	€ 3.964,35	€ 4.354,94
IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€ 93.626,24	€ 83.664,80	€ 83.643,99
IVA lavori (22%)	€ 20.597,77	€ 18.406,26	€ 18.401,67
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)	€ 3.012,66	€ 3.012,66	€ 3.012,66
Assicurazione verificatore	€ 200,00	€ 200,00	€ 144,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Prove di laboratorio (IVA compresa)	€ 450,00	€ 450,00	€ 399,99
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.083,33	€ 2.083,33	€ 0,00
<i>Ribasso e minor IVA</i>		€ 12.152,95	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.373,76	€ 36.335,20	€ 21.988,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 105.632,31
ECONOMIA			€ 14.367,69

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita; risulta una minore spesa di € 14.367,69, che può passare in economia;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9384059277 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C37H20001490001.

Reggio Emilia, lì 24/03/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 269 del 24/03/2023.

Reggio Emilia, lì 24/03/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA