

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 209 DEL 31/03/2017**

OGGETTO

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE POSTA AL KM 38+200 DELLA SP513R "DI VAL D'ENZA" IN COMUNE DI VETTO . APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 514 del 19/05/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della scarpata di valle posta al km 38+200 della SP513R "di Val d'Enza", in Comune di Vetto, per l'importo complessivo di € 100.000,00, come risulta dal prospetto economico di seguito riportato, finanziato per € 70.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 606 del 12/05/2014 (L.R. 3/1999 art- 167, comma 2, lettera C), per interventi sulla strada di interesse regionale nel Comune di Vetto (SP513R) per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di eventi eccezionali – CUP n. C87H14000290002:

	DESCRIZIONE	Importo €
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	66.842,31
b)	MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso)	12.391,70
c)	ONERI PER LA SICUREZZA	1.410,90
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	80.644,92
d)	Iva lavori	17.741,88
e)	Contributi autorità di vigilanza (AVCP)	30,00
f)	Imprevisti ed arrotondamenti	67,08
g)	Spese Progettuali (Art. 93 comma 5 D.Lgs 163/06)	1.516,12
	TOTALE COMPLESSIVO	100.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 776, del 22/07/2014, a seguito dell'esito di procedura di cottimo, i relativi lavori sono stati aggiudicati alla ditta STRADEDIL s.r.l., con sede in Via Sassorosso, 38 a Boccassuolo (MO), con il ribasso del 3,60%, pari all'importo netto di € 78.239,00;

- il 22/10/2014 con la ditta di cui sopra è stato stipulato il contratto n. ord. 90/2014;
- i lavori sono stati consegnati il 22/10/2014 e regolarmente ultimati, in tempo utile il 05/06/2015;
- con determinazione dirigenziale n. 756 del 28/10/2015, sono stati approvati la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, con la situazione economica finale complessiva di seguito riportata, dalla quale è risultata, rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, una minore spesa di € 2.502,88, già al netto della somma accantonata e allora non ancora liquidata per il saldo del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006, stimata in via preventiva in € 1.516,12:

Credito netto della ditta	€ 78.237,12
Fondo (art. 93, D.Lgs. 163/2006)	€ 1.516,12
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazioni	€ 501,71
IVA 22%	€ 17.212,17
Totale	€ 97.497,12

con determinazioni dirigenziali n. 221 del 20/04/2016 e n. 666, del 28/10/2016, si è provveduto, tra l'altro alla liquidazione del saldo del fondo di cui sopra, per la somma di € 1.305,56;

- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico progettuale finale dell'intervento di ripristino della scarpata di valle posta al km 38+200, della SP513R "di Val d'Enza", in Comune di Vetto, ammonta a complessivi € 97.286,56, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 63.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014, che al punto 5, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro certificazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della spesa stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per l'intervento sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 38+200, in Comune di Vetto, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale sopra citata, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L.R. 3/1999 e s.m.i. art. 167, comma 2, lettera C) - INTERVENTI SULLA STRADA DI INTERESSE REGIONALE NEL COMUNE DI VETTO (SP513R DIVAL D'ENZA) PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI - Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DIVALLE POSTA AL KM 38+200 DELLA SP513R "DIVAL D'ENZA", IN COMUNE DI VETTO

DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 514 DEL 19/05/2014 - COSTO INTERVENTO € 100.000,00

"CERTIFICAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
STRADEDIL s.r.l. - Via Sassorosso, 38 - Boccassuolo (MO)	37	27/07/2015	43/UF1187	2015	95.449,29	4321-4322	06/11/2015
TOTALE PER LAVORI					95.449,29		
CONTRIBUTO ANAC					30,00	4849	10/10/2014
UNION BROKERS s.r.l. (assicurazioni)					501,71	473	17/02/2015
TOTALE ALTRE SPESE					531,71		
Fondo (art. 93 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.221/2016			735,50	3026	10/08/2016
Fondo (art. 93 - D.Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n.666/2016			570,06	4209	21/11/2016
TOTALE PER FONDO					1.305,56		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					97.286,56		
IMPORTO DI PROGETTO					100.000,00		
IMPORTO SPESE LIQUIDATE E ACCANTONATE					97.286,56		
IMPORTO ECONOMIA					2.713,44		

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5101, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2014 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.713,44, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell'intervento di ripristino della scarpata di valle posta al km 38+200 della SP513R "di Val d'Enza", in Comune di Vetto, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014, di assegnazione del finanziamento, per interventi sulla strada di interesse regionale nel Comune di Vetto (SP513R di Val d'Enza), per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di eventi eccezionali, concludente nell'importo complessivo di € 97.286,56, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L.R. 3/1999 e s.m.i. art. 167, comma 2, lettera C) - INTERVENTI SULLA STRADA DI INTERESSE REGIONALE NEL COMUNE DI VETTO (SP513R DIVAL D'ENZA) PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI - Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DIVALLE POSTA AL KM 38+200 DELLA SP513R "DIVAL D'ENZA", IN COMUNE DI VETTO

DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO N. 514 DEL 19/05/2014 - COSTO INTERVENTO € 100.000,00

"CERTIFICAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA"

DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
STRADEDIL s.r.l. - Via Sassorosso, 38 - Boccassuolo (MO)	37	27/07/2015	43/UF1187	2015	95.449,29	4321-4322	06/11/2015
TOTALE PER LAVORI					95.449,29		
CONTRIBUTO ANAC					30,00	4849	10/10/2014
UNION BROKERS s.r.l. (assicurazioni)					501,71	473	17/02/2015
TOTALE ALTRE SPESE					531,71		
Fondo (art. 93 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 221/2016			735,50	3026	10/08/2016
Fondo (art. 93 - D. Lgs. 163/2006)		determinazione dirigenziale n. 666/2016			570,06	4209	21/11/2016
TOTALE PER FONDO					1.305,56		
TOTALE SPESE LIQUIDATE					97.286,56		
IMPORTO DI PROGETTO				100.000,00			
IMPORTO SPESE LIQUIDATE E ACCANTONATE				97.286,56			
IMPORTO ECONOMIA				2.713,44			

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 2.713,44, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 31/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma