

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 208 DEL 31/03/2017**

OGGETTO

INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE SULLA SP513R DI VAL D'ENZA NEL COMUNE DI VETTO, IN LOCALITA' LA CANTONIERA AL KM 39+940, PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' IN CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto Legge 244/2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 31/03/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 549 del 29/05/2014, sono stati approvati il verbale di somma urgenza redatto in data 20/05/2014 e il relativo progetto esecutivo denominato "intervento indifferibile e urgente sulla SP513R "di Val d'Enza", nel Comune di Vetto, in località La Cantoniera, al km 39+940, per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di eventi eccezionali", dell'importo complessivo di € 172.000,00, finanziato per € 120.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 606 del 12/05/2014 – CUP n. C89J14000090005;
- con la medesima determinazione i conseguenti lavori sono stati affidati alla ditta IDROTER s.n.c., con il ribasso del 4,80% corrispondente all'importo netto di € 130.112,95, come risulta, nel dettaglio, dal quadro economico di progetto, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione
Lavori		
lavori a misura soggetti a ribasso	€ 98.817,75	€ 94.074,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 33.538,45	€ 33.538,45
TOTALE LAVORI	€ 134.856,20	€ 130.112,95
Somme a disposizione		
IVA al 22%	€ 29.668,36	€ 28.624,85
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 2.697,12	€ 2.697,12
Accantonamento art. 240, D.Lgs 163/2006	€ 4.045,69	€ 4.045,69
Imprevisti e arrotondamenti	€ 732,63	€ 732,63
Ribasso e minore I.V.A.		€ 5.786,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.143,80	€ 41.887,05

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 172.000,00	€ 172.000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

- i lavori consegnati con verbale di somma urgenza del 20/05/2014, sono stati ultimati in tempo utile il 26/06/2014;
- in data 01/08/2014 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori con scrittura privata n. Ord. 78/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 425 del 01/07/2015, sono stati approvati lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, con la situazione economica finale complessiva di seguito riportata, dalla quale è risultata, rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento, una minore spesa di € 10.719,69, già al netto della somma accantonata e allora non ancora liquidata per il saldo del fondo per la progettazione e l'innovazione, di cui all'art. 93, del D.Lgs. 163/2006, stimata in via preventiva in € 2.535,30:

DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Speso e/o impegnato
Lavori			
lavori a misura soggetti a ribasso	€ 98.817,75	€ 94.074,50	€ 100.083,46
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Costo del personale (non soggetto a ribasso)	€ 33.538,45	€ 33.538,45	€ 27.510,81
TOTALE LAVORI	€ 134.856,20	€ 130.112,95	€ 130.094,27
Somme a disposizione			
IVA al 22%	€ 29.668,36	€ 28.624,85	€ 28.620,74
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006	€ 2.697,12	€ 2.697,12	€ 2.535,30
Accantonamento art. 240, D.Lgs 163/2006	€ 4.045,69	€ 4.045,69	€ 0,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 732,63	€ 732,63	€ 30,00
Ribasso e minore I.V.A.		€ 5.786,76	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.143,80	€ 41.887,05	€ 31.186,04
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 161.280,31
Minore spesa			€ 10.719,69

- con determinazioni dirigenziali n. 221 del 20/04/2016 e n. 666, del 28/10/2016, si è provveduto, tra l'altro alla liquidazione del saldo del fondo di cui sopra, per la somma di € 2.356,40;
- tenuto conto di tutte le spese sostenute e liquidate, sopra descritte, il quadro economico progettuale finale dell'intervento indifferibile e di somma urgenza sulla SP513R "di Val d'Enza", nel Comune di Vetto, in località La Cantoniera, al km 39+940, conclude in complessivi € 161.101,41, come di seguito dettagliato;

- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 108.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014, che al punto 5, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro certificazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della spesa stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per l'intervento sulla SP513R "di Val d'Enza", al km 39+940, in Comune di Vetto, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale sopra citata, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA								
L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. art.167, comma 2, lettera c). Interventi sulla strada di interesse regionale nel Comune di Vetto SP513R di Val d'Enza, per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza, a seguito di eventi eccezionali, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 606/2014								
INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE AL KM 39+940, IN LOCALITA' CANTONIERA								
Determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo n. 549 del 29/05/2014 - Costo intervento € 172.000,00								
"Rendicontazione della spesa sostenuta e liquidata"								
DITTA	CERTIFICATO			FATTURA		MANDATO		
	N.	DEL		N.	DEL	IMPOR TO	N.	DEL
IDROTER s.n.c.	104	28/11/2014	34	2014	158.082,35	5702 - 5704 -	5705	01/12/2014
IDROTER s.n.c.	28	05/06/2015	10	2015	632,66		2677	03/07/2015
TOTALE PER LAVORI					158.715,01			
Contributo di gara					30,00		879	04/03/2015
Totale per ANAC					30,00			
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006		determinazione dirigenziale n. 221/2016			1.949,35		3027	10/08/2016
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006		determinazione dirigenziale n. 666/2016			407,05		4210	21/11/2016
TOTALE PER FONDO					2.356,40			
TOTALE SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA					161.101,41			
IMPORTO PROGETTO					172.000,00			
SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE					161.101,41			
ECONOMIA					10.898,59			

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione dell'intervento in argomento, come sopra riportato, sui capitoli 5028 e 5101, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2014 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 10.898,59, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione dell'intervento indifferibile e urgente sulla SP513R "di Val d'Enza", nel Comune di Vetto, in località La Cantoniera, al km 39+940, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12/05/2014, di assegnazione del finanziamento, per interventi sulla strada di interesse regionale nel Comune di Vetto (SP513R di Val d'Enza), per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a seguito di eventi eccezionali, concludente nell'importo complessivo di € 161.101,41, così risultante:

Reggio Emilia, lì 31/03/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 208 del 31/03/2017.

Reggio Emilia, li 31/03/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA