

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 254 DEL 18/04/2017**

OGGETTO

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP513R DI VAL D'ENZA, IN COMUNE DI VETTO, A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI - STRALCIO A (INTERVENTI 1 - 3) E STRALCIO B (INTERVENTI 2 - 4). APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANALITICO FINALE DELLE SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 205 del 28/03/2013, sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi per la messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto, a seguito di eventi calamitosi, denominati "STRALCIO A" (suddiviso nell'intervento n.1 "smottamento di monte in località La Cantoniera" e nell'intervento n.3 "parete rocciosa di monte in località La Cantoniera") e "STRALCIO B" (suddiviso nell'intervento n.2 "smottamento esistente a monte della SP513R, al km 50+150, in località Cola", nell'intervento n.4 "versante aggettante sulla SP513R al km 49+450 in località Cola" e nell'intervento di "sistemazione guard-rail dal km 40+090 al km 40+180"), Codice Unico del Progetto (CUP) n. C87H11000910005, per la somma complessiva di € 900.000,00, come risulta dai quadri economici di seguito riportati, finanziati per € 630.000,00 dalla Regione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione di Giunta n. 1850, del 29/11/2010:

QUADRO ECONOMICO : "STRALCIO A" - INTERVENTI 1-3		
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	423.139,15
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	37.205,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	460.344,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 21%	Euro	96.672,27
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	14.239,59
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	9.368,86
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	30.291,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	84,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	150.655,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	611.000,00

QUADRO ECONOMICO : "STRALCIO B" - INTERVENTI 2-4

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	196.438,99
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	21.795,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	218.233,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 21%	Euro	45.829,14
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	6.397,50
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	4.209,20
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	13.609,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	721,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	70.766,01
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	289.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 440, del 07/06/2013, sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della SP513R, in Comune di Vetto – Stralcio A (suddiviso nell'intervento n.1 "smottamento di monte in località La Cantoniera" e nell'intervento n.3 "parete rocciosa di monte in località La Cantoniera"), alla Ditta IDROTER s.n.c. di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, con sede in Via della Vittoria, 7 a Villa Minozzo (RE) – C.F. e P.IVA 01952630356, quale offerente il ribasso del 7,61%, pari ad un prezzo di € 428.143,26, comprensivi di € 37.205,00, per oneri della sicurezza, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO : "STRALCIO A" - INTERVENTI 1-3			
DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Euro	423.139,15	390.938,26
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	37.205,00	37.205,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	460.344,15	428.143,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva al 21%	Euro	96.672,27	89.910,09
Accantonamento art.240 D.Lgs.163/2006	Euro	14.239,59	14.239,59
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	9.368,86	9.368,86
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	30.291,00	30.291,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	84,12	84,12
Ribasso	Euro		32.200,89
Minore IVA	Euro		6.762,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	150.655,85	182.856,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	611.000,00	611.000,00

- a seguito dell'esito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 447, del 10/06/2013, sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della SP513R, in Comune di Vetto – Stralcio B (suddiviso nell'intervento n.2 "smottamento esistente a monte della SP513R, al km 50+150, in località Cola", nell'intervento n. 4 "versante aggettante sulla

SP513R, al km 49+450 in località Cola” e nell’intervento di “sistemazione guard-rail dal km 40+090 al km 40+180”), alla Ditta TERRA UOMINI E AMBIENTE Soc. Agr. Coop. a r.l., con sede in Via E. Fermi, 25 a Castelnuovo di Garfagnana (LU) - C.F. e P.I. 01514380466, con il ribasso del 7,840%, corrispondente all'importo di € 202.833,17, comprensivi di € 21.795,00 per oneri della sicurezza, come risulta dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO : “STRALCIO B” - INTERVENTI 2-4			
DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	Euro	196.438,99	181.038,17
ONERI DELLA SICUREZZA	Euro	21.795,00	21.795,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	218.233,99	202.833,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva al 21%	Euro	45.829,14	42.594,97
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	6.397,50	6.397,50
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	4.209,20	4.209,20
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	13.609,00	13.609,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	721,18	721,17
Ribasso	Euro	0	15.400,82
Minore IVA	Euro	0	3.234,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	70.766,01	86.166,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	289.000,00	289.000,00

- il 10/06/2013 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, relativo allo stralcio A, con un termine di 120 giorni naturali e consecutivi, per l'ultimazione, pari all'8/10/2013;
- il 25/06/2013 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, relativo allo stralcio B, con un termine di 120 giorni naturali e consecutivi, per l'ultimazione, pari al 23/10/2013;
- il 05/09/2013 è stato stipulato con la ditta IDROTER s.n.c., il contratto di Rep. n.15486, registrato a Reggio Emilia il 12/09/2013, al n.135, relativo allo stralcio A;
- il 10/10/2013 è stato stipulato con TERRA UOMINI E AMBIENTE Soc. Agr. Coop. a r.l. il contratto di Rep. n.15495, registrato a Reggio Emilia il 17/10/2013, al n.168, relativo allo stralcio B;
- relativamente allo stralcio A, con determinazione dirigenziale n. 849 del 07/10/2013, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa originariamente stanziata dell’importo netto di € 42.200,89, che ha determinato un nuovo importo dei lavori di netti € 470.344,15, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato, giusta contratto integrativo Rep. n. 15525, del 20/12/2013:

QUADRO ECONOMICO : “STRALCIO A” - INTERVENTI 1-3

DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	423.139,15	390.938,26	433.139,15	42200,89
Oneri della sicurezza	Euro	37.205,00	37.205,00	37.205,00	0,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	460.344,15	428.143,26	470.344,15	42.200,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva al 21%+ adeguamento IVA 22%	Euro	96.672,27	89.910,09	100.365,71	10.455,62
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	14.239,59	14.239,59	546,16	-13.693,43
Fondo art. 93, D.Lgs. 163/2006	Euro	9.368,86	9.368,86	9.368,86	0,00
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	30.291,00	30.291,00	30.291,00	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	84,12	84,12	84,12	0,00
Ribasso	Euro		32.200,89	0,00	-32.200,89
Minore IVA	Euro		6.762,19	0,00	-6.762,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	150.655,85	182.856,74	140.655,85	-42.200,89
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0

- relativamente allo stralcio B, con determinazione dirigenziale n. 919 del 22/10/2013, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva senza aumento della spesa originariamente stanziata dell'importo netto di € 22.726,35, che ha determinato un nuovo importo dei lavori di netti € 225.559,52, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato, giusta contratto integrativo Rep. n. 15530, del 18/02/2014:

QUADRO ECONOMICO : "STRALCIO B" - INTERVENTI 2-4					
DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	196.438,99	181.038,17	203.764,52	22.726,35
Oneri della sicurezza	Euro	21.795,00	21.795,00	21.795,00	0,00
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	218.233,99	202.833,17	225.559,52	22.726,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva al 21%+ adeguamento IVA 22%	Euro	45.829,14	42.594,97	48.615,41	6.020,44
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	6.397,50	6.397,50	1.056,24	-5.341,26
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	4.209,20	4.209,20	4.209,20	0,00
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	13.609,00	13.609,00	9.109,63	-4.499,37
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	721,18	721,17	450,00	-271,17
Ribasso	Euro	0,00	15.400,82	0,00	-15.400,82
Minore IVA	Euro	0,00	3.234,17	0,00	-3.234,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	70.766,01	86.166,83	63.440,48	-22.726,35
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00

- i lavori dello stralcio A sono stati regolarmente ultimati il 16/12/2013, come accertato con certificato redatto in pari data e quindi in tempo utile;

- i lavori dello stralcio B sono stati regolarmente ultimati il 14/03/2014, come accertato con certificato redatto in pari data e quindi in tempo utile;
- con determinazione dirigenziale n. 308 del 22/05/2015, sono stati approvati:
 - lo stato finale degli interventi di messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto – Stralcio A (suddiviso nell'intervento n.1 “smottamento di monte in località La Cantoniera” e nell'intervento n.3 “parete rocciosa di monte in località La Cantoniera”), la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 470.319,35;
 - lo stato finale degli interventi di messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto – Stralcio B (suddiviso nell'intervento n.2 “smottamento esistente a monte della SP513R, al km. 50+150, in località Cola”, nell'intervento n.4 “versante aggettante sulla SP513R, al km 49+450 in località Cola” e nell'intervento di “sistemazione guard-rail dal km 40+090 al km 40+180”), la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un importo netto finale di € 225.439,42;
- in detta determinazione dirigenziale, si è dato atto della situazione economica finale, di seguito riportata, dalla quale risultava una minore spesa complessiva di € 3.838,17, già al netto di somme allora ancora da liquidare per il saldo del fondo già previsto all'art.93, del D.Lgs. 163/2006, quantificate, in via preventiva, rispettivamente in € 2.370,77 per lo stralcio A e in € 1.123,91 per lo stralcio B:

QUADRO ECONOMICO : “STRALCIO A” - INTERVENTI 1-3					
DESCRIZIONE		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e impegnato
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	423.139,15	390.938,26	433.139,15	
Oneri della sicurezza	Euro	37.205,00	37.205,00	37.205,00	
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	460.344,15	428.143,26	470.344,15	470.319,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva al 21%+ adeguamento IVA 22%	Euro	96.672,27	89.910,09	100.365,71	100.341,93
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	14.239,59	14.239,59	546,16	
Fondo art.93 D.Lgs.163/2006	Euro	9.368,86	9.368,86	9.368,86	8.746,53
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	30.291,00	30.291,00	30.291,00	29.029,16
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	84,12	84,12	84,12	
Ribasso	Euro		32.200,89	0,00	
Minore IVA	Euro		6.762,19	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	150.655,85	182.856,74	140.655,85	138.117,62
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	611.000,00	611.000,00	611.000,00	608.436,97
Minore spesa					2.563,03

QUADRO ECONOMICO : “STRALCIO B” - INTERVENTI 2-4				
DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	SPESO e impegnato

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	196.438,99	181.038,17	203.764,52	
Oneri della sicurezza	Euro	21.795,00	21.795,00	21.795,00	
A) IMPORTO DEI LAVORI	Euro	218.233,99	202.833,17	225.559,52	225.439,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Iva al 21%+ adeguamento IVA 22%	Euro	45.829,14	42.594,97	48.615,41	48.588,99
Accantonamento art.240, D.Lgs.163/2006	Euro	6.397,50	6.397,50	1.056,24	
Fondo art.93, D.Lgs.163/2006	Euro	4.209,20	4.209,20	4209,2	4.146,45
Incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza	Euro	13.609,00	13.609,00	9.109,63	9.100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	Euro	721,18	721,17	450,00	450,00
Ribasso	Euro	0,00	15.400,82	0,00	
Minore IVA	Euro	0,00	3.234,17	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	70.766,01	86.166,83	63.440,48	62.285,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	289.000,00	289.000,00	289.000,00	287.724,86
Minore spesa					1.275,14

- con determinazione dirigenziale n. 666, del 28/10/2016, si è provveduto, tra l'altro alla liquidazione del saldo del fondo di cui sopra, ammontante rispettivamente a € 1.675,65, per lo stralcio A e a € 794,37, per lo stralcio B;
- tenuto conto di tutte le spese liquidate, sopra descritte, il quadro economico progettuale finale degli interventi per la messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto, a seguito di eventi calamitosi, denominati "STRALCIO A" e "STRALCIO B", ammonta a complessivi € 895.137,16, come di seguito dettagliato;
- la Regione Emilia-Romagna ha già provveduto ad erogare alla Provincia la somma di € 567.000,00, corrispondente al 90% del contributo assegnato e concesso;
- conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1850 del 29/11/2010, che al punto 3, prevede che la liquidazione della quota a saldo, a conclusione dei lavori, avvenga "dietro certificazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della spesa effettivamente sostenuta e liquidata, con rendicontazione dettagliata della spesa stessa, nonché del relativo provvedimento di approvazione", si è provveduto, al fine della trasmissione alla Regione Emilia-Romagna, a predisporre il rendiconto analitico finale delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto, a seguito di eventi calamitosi, denominati "STRALCIO A" e "STRALCIO B", di cui alla deliberazione di Giunta Regionale sopra citata, che tiene conto di tutte le liquidazioni avvenute e così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA									
Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1850/2010									
L.R. 3/1999 e s.m.i., art.167, comma 2, lettera c) - Interventi urgenti sulle strade di interesse regionale (SP513R, SP9) a seguito eventi calamitosi. "Interventi sulla SP513R DIVAL D'ENZA in Comune di Vetto".									
"Rendicontazione della spesa sostenuta e liquidata"									
DITTA	CERTIFICATO			FATTURA			MANDATO		
	N.	DEL		N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL	
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	44	14/10/2013		31	2013	255.539,23	4817	16/10/2013	
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	55	15/11/2013		38	2013	122.988,55	5500	18/11/2013	
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	86	14/12/2013		47	2013	122.205,24	6621	27/12/2013	
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	81	25/09/2014		28	2014	68.401,74	4666	02/10/2014	
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	22	15/05/2015	4/P.A.	2015		1.526,51	2199	08/06/2015	
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	80	10/12/2013		1209	2013	121.930,22	6345	12/12/2013	
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	92	04/11/2014		392	2014	122.727,11	5313-5314		
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	15	23/04/2015		1362	2014	28.041,52	5315	07/11/2014	
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	23	15/05/2015	301/F	2015		1.329,56	1670	24/04/2015	
TOTALE PER LAVORI						844.689,68	2200	08/06/2015	
Autorità di Vigilanza LL.PP.						450,00			
TOTALE PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.						450,00	3324	17/07/2013	
SUBSOIL s.r.l.				112	2012	10.997,93			
Orlandi Stefano				6	2013	17.932,20	6308	12/12/2012	
Mattioli Matteo				4	2013	4.165,43	3136	01/07/2013	
Orlandi Stefano				8	2013	5.033,60	1448	29/03/2013	
TOTALE PER INCARICHE SPESE TECNICHE						38.129,16	4686	08/10/2013	
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 1000/2013				4.764,56			
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 1000/2013				2.258,72	5718	21/11/2013	
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 720/2014				1.611,20	5719	21/11/2013	
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 720/2014				763,82	3532	24/07/2014	
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 666/2016				1.675,65	3533	24/07/2014	
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 666/2016				794,37	4203	21/11/2016	
TOTALE PER INCENTIVO						11.868,32	4204	21/11/2016	
TOTALE SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA						895.137,16			
STANZIATO						900.000,00			
SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA						895.137,16			
in minore spesa						4.862,84			

Ritenuto di:

- approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate per la realizzazione degli interventi in argomento, come sopra riportato, sul capitolo 5028, iscritto nei Bilanci di Previsione degli esercizi dal 2011 al 2016;
- dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 4.862,84, che può passare in economia;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare il rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e liquidate, per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza della SP513R di Val d'Enza, in Comune di Vetto, a seguito di eventi calamitosi, denominati "STRALCIO A" (suddiviso nell'intervento n.1 "smottamento di monte in località La Cantoniera" e nell'intervento n.3 "parete rocciosa di monte in località La Cantoniera") e "STRALCIO B" (suddiviso nell'intervento n.2 "smottamento esistente a monte della SP513R, al km 50+150, in località Cola", nell'intervento n. 4 "versante aggettante sulla SP513R al km 49+450 in località Cola" e nell'intervento di "sistemazione guard-rail dal km 40+090 al km 40+180"), di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1850 del 29/11/2010, di assegnazione del finanziamento, per "interventi urgenti sulle strade di interesse regionale (SP513R, SP9), per il ripristino della transitabilità in condizioni di sicurezza a

seguito di eventi eccezionali", concludente nell'importo complessivo di € 895.137,16, così risultante:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA							
Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1850/2010							
L.R. 3/1999 e s.m.i., art.167, comma 2, lettera c) - Interventi urgenti sulle strade di interesse regionale (SP513R, SP9) a seguito eventi calamitosi.							
"Interventi sulla SP513R DIVAL D'ENZA in Comune di Vetto".							
"Rendicontazione della spesa sostenuta e liquidata"							
DITTA	CERTIFICATO		FATTURA			MANDATO	
	N.	DEL	N.	DEL	IMPORTO	N.	DEL
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	44	14/10/2013	31	2013	255.539,23	4817	16/10/2013
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	55	15/11/2013	38	2013	122.988,55	5500	18/11/2013
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	86	14/12/2013	47	2013	122.205,24	6621	27/12/2013
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	81	25/09/2014	28	2014	68.401,74	4666	02/10/2014
IDROTER s.n.c. (stralcio A)	22	15/05/2015	4/PA	2015	1.526,51	2199	08/06/2015
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	80	10/12/2013	1209	2013	121.930,22	6345	12/12/2013
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	92	04/11/2014	392	2014	122.727,11	5313-5314	07/11/2014
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	15	23/04/2015	1362	2014	28.041,52	1670	24/04/2015
Terra Uomini e Ambiente soc.agr.coop.(stralcio B)	23	15/05/2015	301/F	2015	1.329,56	2200	08/06/2015
TOTALE PER LAVORI					844.689,68		
Autorità di Vigilanza LL.PP.					450,00	3324	17/07/2013
TOTALE PER CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP.					450,00		
SUBSOIL s.r.l.			112	2012	10.997,93	6308	12/12/2012
Orlandi Stefano			6	2013	17.932,20	3136	01/07/2013
Mattioli Matteo			4	2013	4.165,43	1448	29/03/2013
Orlandi Stefano			8	2013	5.033,60	4685	08/10/2013
TOTALE PER INCARICHI E SPESE TECNICHE					38.129,16		
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 1000/2013			4.764,56	5718	21/11/2013
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 1000/2013			2.258,72	5719	21/11/2013
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 720/2014			1.611,20	3532	24/07/2014
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 720/2014			763,82	3533	24/07/2014
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio A)		determina n. 666/2016			1.675,65	4203	21/11/2016
Incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 (stralcio B)		determina n. 666/2016			794,37	4204	21/11/2016
TOTALE PER INCENTIVO					11.868,32		
TOTALE SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA					895.137,16		
STANZIATO					900.000,00		
SPESA SOSTENUTA E LIQUIDATA					895.137,16		
minore spesa					4.862,84		

- di dare atto che rispetto allo stanziamento iniziale è risultata una minore spesa di € 4.862,84, che può passare in economia.

Reggio Emilia, lì 18/04/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 254 del 18/04/2017.

Reggio Emilia, lì 19/04/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA