

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 623 DEL 04/07/2023**

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP486R AL KM 26+800 IN LOCALITÀ
CAVRIANA, COMUNE DI CASTELLARANO
- AFFIDAMENTO N. 4. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL
CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE
INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016.

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n.174, del 24/02/2022, sono stati approvati gli elaborati posti a base di gara per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU PONTI E VIADOTTI ANNI 2021-2022-2023, il cui corrispettivo massimo di lavori, servizi e forniture affidabili è pari all'importo massimo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 470.000,00 stimati per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con contratto a misura ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016;
- a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto in argomento è stato affidato al RTI composto da CONSORZIO CORMA (Mandatara), con sede legale in Via Enzo Bagnoli, 10 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, da TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, da CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), con sede legale in Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 02590000358, da PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Viale Europa, 91 - 41011 Campogalliano (MO) - C.F./P.I. 02905080368 e da C.M.M. F.LLI RIZZI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Vaiana, 8 - 25059 Vezza d'Oglio (BS) - C.F. 01101950176 - P.I. 00602010985, quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 99,38 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 12,51%, come da determinazione dirigenziale n. 420 del 10/05/2022, dando atto che, trattandosi di Accordo - Quadro, la Provincia può affidare interventi al citato RTI, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 12,51% sull'elenco prezzi;
- con determinazione dirigenziale n. 1006 del 15/11/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di *"MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP486R AL KM 26+800 IN LOCALITÀ CAVRIANA, IN COMUNE DI CASTELLARANO – AFFIDAMENTO N. 4"*, redatto dall'Ing. Roberto Mellano (di cui alla determinazione dirigenziale n. 430 del 12/05/2022 di affidamento del servizio),

concludente nell'importo complessivo di € 125.000,00, di cui € 78.334,53 netti per lavori, comprensivi di € 3.890,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico di seguito riportato, interamente finanziato dalla Provincia mediante avanzo:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo Parziale	Importo Totale
Lavori a misura	€ 85.089,07	
Oneri sicurezza	€ 3.890,10	
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 10.263,86	
	Totale in appalto	€ 78.334,53
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 17.233,60	
Spese per indagini geognostiche, geofisiche e relazione geologica (IVA Compresa)	€ 1.866,60	
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 15.704,57	
Servizi complementari, Lavori in Economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 10.294,01	
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.566,69	€ 1.253,35	
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.566,69	€ 313,34	
	Totale - Somme a disposizione	€ 46.665,47
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00

- con lettera prot. 32723 del 15/11/2022, i lavori sono stati affidati all'RTI di cui in precedenza, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 12,51%, di € 78.334,53 (comprensivi di € 3.890,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- i lavori sono stati consegnati in data 29/11/2022, come da relativo verbale, stabilendo il termine per l'ultimazione degli stessi in 60 giorni, corrispondente alla data del 28/01/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori è stata disposta una sospensione degli stessi dal 15/12/2022 al 18/01/2023, sia per problemi di approvvigionamento del materiale dai fornitori e sia per le condizioni metereologiche che non permettevano il normale svolgimento delle attività. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori era stato fissato per il 03/03/2023;
- durante il corso dei lavori non sono stati pagati stati di avanzamento lavori, pertanto si procederà direttamente con il saldo finale;
- i lavori sono stati ultimati in data 03/03/2023 come da certificato di ultimazione dei lavori, tuttavia sono stati concessi all'impresa esecutrice 30 giorni per l'ultimazione di lavorazioni marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, che risultano state ultimate in data 30/03/2023 come da relativo verbale;
- la Direzione Lavori ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 78.334,53, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 47/Reg.Cert. 2023 del 16/05/2023; ha altresì redatto, in data 18/05/2023, la relazione sul conto finale ed il

certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento in parola, pari all'importo totale di affidamento, di € 78.334,53, a cui deve essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo lordo di € 95.568,13;

Rilevato che:

- la spesa per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 838/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1237704, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 19/06/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/05/2023 - Protocollo 202301084RE10, codice univoco di congruità CNCEC9011139020, ha dato esito positivo;
 - ✓ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36292665 (scadenza validità 04/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36410615 (scadenza validità 14/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36356912 (scadenza validità 07/10/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
 - ✓ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 85.089,07	€ 85.089,07
Oneri sicurezza	€ 3.890,10	€ 3.890,10
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 10.263,86	€ 10.263,86
Totale in appalto	€ 78.334,53	€ 78.334,53
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 17.233,60	€ 17.233,60

Spese per indagini geognostiche, geofisiche e relazione geologica (IVA Compresa)	€ 1.866,60	€ 1.866,60
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 15.704,57	€ 15.704,57
Servizi complementari, Lavori in Economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 10.294,01	€ 883,84
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.566,69	€ 1.253,35	€ 995,21
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.566,69	€ 313,34	€ 313,34
Totale - Somme a disposizione	€ 46.665,47	€ 36.997,16
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 115.331,69
	Minore spesa	€ 9.668,31

- rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - ✓ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 - ✓ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, di € 995,21;
- risulta una minore spesa di € 9.668,31, che può passare in economia;

Visti:

- l'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016;

Dato atto che sono stati predisposti il prospetto di ripartizione e la relativa tabella riassuntiva per l'intervento in argomento, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

- periodo di competenza;
- le fasi per le quali viene liquidata la quota di fondo incentivante e le date di ultimazione degli atti della fase medesima;
- il compenso spettante a ciascun dipendente, conteggiato sulla base dell'apporto fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 995,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 995,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 838/2023, subimpegno n. 384/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9487575292 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H21005130003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, conservati agli atti del Servizio, riguardanti la *"MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA SP486R AL KM 26+800 IN LOCALITÀ CAVRIANA, COMUNE DI CASTELLARANO - AFFIDAMENTO N. 4"*, da cui risulta un importo netto finale di € 78.334,53;
- di liquidare alla ditta Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00697560357, la fattura n. 155 del 23/05/2023 che ammonta ad € 30.091,24 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 6.620,07, per un importo complessivo di € 36.711,31;
- di liquidare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI S.R.L. (Mandante), con sede legale in Via Ganapini, 27 - Fraz. Felina - 42035 Castelnovo né Monti (RE) - C.F./P.I. 00122740350, la fattura n. 58 del 23/05/2023 che ammonta ad € 48.243,30 netti, a cui aggiungere l'IVA pari ad € 10.613,52, per un importo complessivo di € 58.856,32;
- di dare atto che:
 - ✓ la capogruppo Mandataria ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. B.2023.1237704, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in data 19/06/2023, per l'intera somma della rata di saldo, che si ritiene congrua;
 - ✓ la spesa lorda di € 95.568,13, per i lavori di cui sopra trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto n. 838/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Ing. Giuseppe Tummino, Funzionario Tecnico del Servizio

Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;

✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:

- ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
- ◆ l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 15/05/2023 - Protocollo 202301084RE10, codice univoco di congruità CNCEC9011139020, ha dato esito positivo;
- ◆ durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti per cause di forza maggiore;
- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36292665 (scadenza validità 04/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36410615 (scadenza validità 14/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa consorziata esecutrice BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INPS_36356912 (scadenza validità 07/10/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL, è in regola con gli adempimenti contributivi;
- ◆ durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
- ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
- ◆ la situazione economica finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO		
	Importo affidamento	Speso e/o impegnato
Lavori a misura	€ 85.089,07	€ 85.089,07
Oneri sicurezza	€ 3.890,10	€ 3.890,10
Detrazione ribasso del 12,51%	€ 10.263,86	€ 10.263,86
Totale in appalto	€ 78.334,53	€ 78.334,53
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 17.233,60	€ 17.233,60
Spese per indagini geognostiche, geofisiche e relazione geologica (IVA Compresa)	€ 1.866,60	€ 1.866,60
Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 15.704,57	€ 15.704,57
Servizi complementari, Lavori in Economia, Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 10.294,01	€ 883,84
FONDO (art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016) pari all'80% di € 1.566,69	€ 1.253,35	€ 995,21
FONDO (art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 1.566,69	€ 313,34	€ 313,34
Totale - Somme a disposizione	€ 46.665,47	€ 36.997,16
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 125.000,00	€ 115.331,69
	Minore spesa	€ 9.668,31

✓ rispetto all'importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere quali:

- ◆ la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
- ◆ il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del

D.Lgs 50/2016, di € 995,21;
risulta una minore spesa di € 9.668,31, che può passare in economia;

- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 995,21 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 995,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno riscritto n. 838/2023, subimpegno n. 384/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;
- di dare infine atto che, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9487575292 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C77H21005130003.

Allegati:

- Tabella riassuntiva di ripartizione;
- Scheda ripartizione degli incentivi.

Reggio Emilia, lì 04/07/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 623 del 04/07/2023.

Reggio Emilia, lì 05/07/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA