

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 286 DEL 08/05/2017**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADEPROVINCIALI DEL REPARTO SUD, ZONA OVEST. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 383, del 07/07/2016, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud – zona ovest concludente nell'importo complessivo di € 450.000,00, con il seguente Quadro Economico:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	347.506,50
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	10.126,00
	TOTALE IN APPALTO	357.632,50
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.352,65
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	78.679,15
f)	INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (I.V.A. INCLUSA) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	2.110,70
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	92.367,50
	TOTALE COMPLESSIVO	450.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 438, del 05/08/2016, a seguito di procedura negoziata esperita in data 3/08/2016 e 4/08/2016 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla Ditta Eurocostruzioni Srl, sede legale in Via Prampolini, 5 – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) –C.F./P.I. 01856280357, quale offerente il ribasso percentuale del 3,061(tre virgole zero sessantuno per cento), per un

importo complessivo netto di € 346.995,33, di cui € 336.869,33 per lavori ed € 10.126,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con Ordine di Servizio prot. 21388/7/2016, del 16/09/2016, il Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e Responsabile del Procedimento ha ordinato alla Geom. Roberta Guglielmi quale direttore dei lavori, di procedere alla formale consegna dei lavori stessi in pendenza dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni;
- detti lavori sono stati consegnati, in pendenza di contratto, il giorno 19.09.2016 come da verbale in pari data, facendo presente che le erogazioni conseguenti alla esecuzione dei lavori in parola, erano in ogni caso sottoposte a condizione risolutiva ed era fatta salva la facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, o condizioni di irregolarità contributiva/amministrativa;
- in base dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto l'ultimazione dei lavori è fissata in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto la data di ultimazione viene fissata al 17.12.2016;
- detti lavori sono stati ultimati in data 17.12.2016 com'è stato accertato con il relativo certificato in pari data e quindi in tempo utile. a meno di qualche lavorazione di piccola entità che non altera uso e funzionalità dell'intero lavoro e che doveva essere realizzata in maniera definitiva entro e non oltre 60 giorni dalla data di fine lavori (art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e che alla data del presente Certificato risulta eseguita;
- la Direzione lavori ha inoltrato in data 14.04.2017 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di netti € 346.759,79 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

		IMPORTO IN EURO
a)	LAVORI IN ECONOMIA E A MISURA	337.308,79
b)	ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	9.451,00
	TOTALE IN APPALTO	346.759,79
c)	CONTRIBUTO AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI	225,00
d)	IMPREVISTI SPESE TECNICHE (I.V.A. INCLUSA)	11.277,75
e)	I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI	76.287,15
f)	INDAGINI. PROVE DI LABORATORIO E ACCERTAMENTI (I.V.A. INCLUSA) ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	538,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	88.238,39

	TOTALE COMPLESSIVO	434.659,02
--	---------------------------	-------------------

- è stato liquidato alla ditta l'importo netto di € 246.534,92 così come risulta dalla Relazione sul Conto finale.

Tutto ciò premesso si ritiene di:

- approvare la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 14.04.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 346.759,79 ai quali va aggiunta l'IVA per un totale di € 430.046,94, nonché il Certificato di Pagamento n 32/2017 REG.CERT. del 13.04.2017;
- liquidare alla Ditta Eurocostruzioni Srl, sede legale in Via Prampolini, 5 a Castelnuovo né Monti (RE) – P.IVA 01856280357, il credito netto di € 100.224,87 che con IVA ammonta ad € 122.274,34, visto quanto presentato relativamente al pagamento dei subappaltatori e che si riporta:
 - l'impresa ha presentato per le lavorazioni effettuate dai subappaltatori nel SAL 1 le fatture quietanzate in originale dai subappaltatori;
 - nel SAL 2 pari al finale, con lettera del 12/04/2017 protocollata in data 13/04/2017 n. 8525 l'Impresa e le ditte subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l. hanno dichiarato che verranno liquidati, per le lavorazioni effettuate in subappalto, direttamente dalla ditta appaltatrice;
- liquidare alla Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Patrizia Cremaschi con studio in Via Gramsci, 27 a Scandiano (RE) il compenso dovuto corrispondente a € 3.251,18, oltre al contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22% per un totale di € 4.125,10;
- dare atto che:
 - la somma complessiva di euro 126.399,44 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2010109012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", che verrà inserito nel del P.E.G. 2017 con esegibilità 2017, impegno 690/2017 finanziato con proventi da alienazioni di immobili;
 - rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 14.911,82;
 - in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 7.152,65 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
 - il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 6222846 con scadenza 15/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa EUROCOSTRUZIONI Srl è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6473343, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS,

INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl, è in regola con gli adempimenti.

- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciata con Prot. INAIL 6585668, con scadenza 30/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 6047792, con scadenza 01/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa S.O.V. di Dallargine Gianluca &C., è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6910470, con scadenza 22/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl, è in regola con gli adempimenti.
- con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 04/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Inarcassa con prot. 0339262.04.04.2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti, con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 12/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri con prot. 000127073 del 12/04/2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti;
- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6731787E5B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C17H16000560003;
- in data 05/04/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n. 1041080 presso ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. Rilasciata da Agenzia K & CO. Di Grosseto per un importo di € 100.224,87 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale.

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

- di approvare la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 14.04.2017 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del reparto sud – zona ovest, per un importo complessivo netto di € 346.759,79 ai quali va aggiunta l'IVA per un totale di € 430.046,94, nonché il Certificato di Pagamento n 32/2017 REG.CERT. del 13.04.2017;
- di liquidare alla Ditta Eurocostruzioni Srl, sede legale in Via Prampolini, 5 a Castelnuovo né Monti (RE) – P.IVA 01856280357, il credito netto di € 100.224,87 che con IVA ammonta ad € 122.274,34, visto quanto presentato relativamente al pagamento dei

subappaltatori e che si riporta:

- l'impresa ha presentato per le lavorazioni effettuate dai subappaltatori nel SAL 1 le fatture quietanzate in originale dai subappaltatori;
- nel SAL 2 pari al finale, con lettera del 12/04/2017 protocollata in data 13/04/2017 n. 8525 l'Impresa e le ditte subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l. hanno dichiarato che verranno liquidati, per le lavorazioni effettuate in subappalto, direttamente dalla ditta appaltatrice;

- di liquidare alla Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, Ing. Patrizia Cremaschi con studio in Via Gramsci, 27 a Scandiano (RE) il compenso dovuto corrispondente a € 3.251,18, oltre al contributo integrativo 4% e di I.V.A. nella misura del 22% per un totale di € 4.125,10;

– di dare atto che:

- la somma complessiva di euro 126.399,44 trova copertura alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2010109012 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio al corrispondente Capitolo 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale", che verrà inserito nel del P.E.G. 2017 con esegibilità 2017, impegno 690/2017 finanziato con proventi da alienazioni di immobili;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 14.911,82;
- in relazione all'intervento in parola occorre ancora sostenere la spesa di € 7.152,65 quale fondo per la progettazione e l'innovazione (Art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni);
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 6222846 con scadenza 15/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa EUROCOSTRUZIONI Srl è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6473343, con scadenza 21/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI srl, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciata con Prot. INAIL 6585668, con scadenza 30/06/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INPS 6047792, con scadenza 01/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa S.O.V. di Dallargine Gianluca &C., è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato con Prot. INAIL 6910470, con scadenza 22/07/2017 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAL e Cassa Edile dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA srl, è in regola con gli adempimenti.
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 04/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale

risulta che la Inarcassa con prot. 0339262.04.04.2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti, con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesta da questo ufficio in data 12/04/2017 e rilasciata in pari data con scadenza 120 gg dal quale risulta che la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri con prot. 000127073 del 12/04/2017 dichiara che Ing. Patrizia Cremaschi, è in regola con gli adempimenti;

- non vi furono avvisi ad opponendum;
- non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 6731787E5B e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C17H16000560003;
- in data 05/04/2017 è stata sottoscritta polizza di garanzia fideiussoria n. 1041080 presso ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. Rilasciata da Agenzia K & CO. Di Grosseto per un importo di € 100.224,87 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale.

Reggio Emilia, lì 08/05/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma