

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 765 DEL 10/08/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA A SALDO LAVORI E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DI MONTE IN DISSESTO DELLA SP64 AL KM 9+200 IN COMUNE DI CARPINETI.

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 435 del 13/05/2022, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 322 del 13/04/2023, si è provveduto ad:
 - ✓ approvare il progetto esecutivo dell'*"Intervento di consolidamento della scarpata di monte in dissesto della SP 64 al km 9+200 in comune di Carpineti"*, CUP: C47H21007170001, per l'importo complessivo di € 80.000,00, finanziato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 24/02/2022 "Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile" - codice intervento 17286, così articolato:

	PROGETTO
LAVORI IN APPALTO	
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00

- ✓ affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della L.108/2021 Modifiche al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, comma 1, lettera a, n. 2.1, all'impresa Parenti Costruzioni Snc, con sede legale in Via Triglia n. 51 – 42030 Villa Minozzo (RE) – C.F. E P.IVA 01559880354, con il ribasso del 1,85% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione

di € 59.582,02 (comprensivi di € 5.020,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui è aggiunta l'IVA al 22% corrispondente all'importo lordo complessivo di € 72.690,06, con il seguente quadro economico:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
LAVORI IN APPALTO		
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 54.561,28
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 5.020,74
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 59.582,02
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.108,04
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 2.899,96
Ribasso e minor IVA		€ 1.254,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 20.417,98
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00

- il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state espletate dal Geom. Agostino Pignoni, con sede in Via Roma Sud n. 37/A - Vezzano sul Crostolo (RE), C.F. PGNGTN61B22L8200 - P.IVA 01111390355, a seguito di affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022;
- in data 23/06/2022, con l'impresa Parenti Costruzioni s.n.c. di Incerti Parenti Paolino & C., è stato sottoscritto il contratto n. Ord. 27/2022 - Protocollo n. 17521/2022;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 05/04/2023 e pertanto da tale data decorre il periodo utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente loro ultimazione entro il 03/06/2023;
- con verbale del 16/05/2023 i lavori sono stati sospesi per condizioni meteorologiche e allerte meteo che impedivano il proseguimento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 642 del 07/07/2023, è stata approvata una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata alla risoluzione di problematiche sopravvenute e palesatesi in corso d'opera, dell'importo netto di € 3.761,34, che ha portato l'importo contrattuale a netti € 63.343,36, senza aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA	DIFFERENZA
LAVORI IN APPALTO				
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 54.561,28	€ 59.700,94	€ 5.139,66
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 5.020,74	€ 3.642,42	-€ 1.378,32
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 59.582,02	€ 63.343,36	€ 3.761,34
SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.108,04	€ 13.935,54	€ 827,50
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	-€ 100,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 165,25	-€ 334,75
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 2.899,96	€ 0,53	-€ 2.899,43
Ribasso e minor IVA		€ 1.254,66	€ 0,00	-€ 1.254,66
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 20.417,98	€ 16.656,64	-€ 3.761,34
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

- con verbale del 17/07/2023 i lavori sono stati ripresi, essendo cessate le cause che ne impedivano la prosecuzione ed essendo stata redatta la perizia di variante, fissando la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori al 04/08/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/07/2023, come accertato dal Direttore dei Lavori, e pertanto in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
 - ✓ n. 42/Reg. Cert. 2023 del 05/05/2023, dell'importo di € 45.490,70 per il S.A.L. n. 1;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 27/07/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 63.343,35, dal quale devono essere dedotti € 45.490,70 per certificati d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 17.852,65, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 76/Reg. Cert. 2023 del

31/07/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 01/08/2023 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- il Direttore dei lavori ha redatto in data 27/07/2023 lo stato finale dei maggiori importi derivanti dall'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter come introdotto dalla L. 197 del 29/12/2022, ammontante a netti € 3.889,70 (oltre alla relativa IVA pari a € 855,73, pari a complessivi € 4.745,43), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 77/Reg. Cert. 2023 del 31/07/2023 (SAL n. 2_BIS pari al finale);
- con determinazione dirigenziale n. 723 del 02/08/2023 è stato determinato di procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 1° gennaio 2023 ai sensi e secondo le disposizioni del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter;
- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno 821/2023 e al cap. 5028 impegno 759/2023 (sub 759/2023), con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250058734, rilasciata il 07/08/2023 da CREDITO EMILIANO Spa – SB 12 Villa Minozzo, che si ritiene congrua;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ✓ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/08/2023 protocollo 202301500RE10/3 ha dato esito positivo;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - ✓ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39037956, (data richiesta 10/06/2023 - scadenza validità 08/10/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	PERIZIA	FINALE
LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 59.700,94	€ 59.700,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 3.642,42	€ 3.642,42

TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 63.343,36	€ 63.343,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.935,54	€ 13.935,53
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 165,25	€ 165,25
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 0,53	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 16.656,64	€ 16.656,10
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.999,45
		ECONOMIA	€ 0,55

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori e relativa IVA e per l'adeguamento prezzi e relativa IVA, come sopra definiti, risulta una minore spesa di € 0,55, che può passare in economia;

Atteso che con disposizione del 22 marzo 2022 il Segretario Generale ha previsto, fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei, in caso di assenza, venga sostituito dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 9211646ABF e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C47H21007170001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato "*Intervento di consolidamento della scarpata di monte in dissesto della SP 64 al km 9+200 in comune di Carpineti*" - redatto dal Direttore dei lavori in data 27/07/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 01/08/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 63.343,35, nonché il Certificato di Pagamento n. 76/Reg. Cert. 2023 del 31/07/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 17.852,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 21.780,23;

- di liquidare all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC il credito netto di € 17.852,65, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 21.780,23, come risulta dalla fattura n. 5/E del 04/08/2023 tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 035-250058734, rilasciata il 07/08/2023 da CREDITO EMILIANO Spa – SB 12 Villa Minozzo;
- di svincolare la cauzione definitiva di € 2.979,10, prestata dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 033.060599 rilasciata da Emil Banca Srl – sede di Bologna in data 23/05/2022;
- di approvare lo stato finale dell'adeguamento dei prezzi in applicazione del D.L. 50/2022, art. 26, c. 6-ter, redatto dal Direttore dei lavori in data 27/07/2023, da cui risulta un importo netto pari a € 3.889,70, nonché il Certificato di Pagamento n. 77/Reg. Cert. 2023 del 31/07/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2_BIS pari al finale, dell'importo netto di € 3.889,70, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.745,43;
- di liquidare all'impresa PARENTI COSTRUZIONI SNC il credito netto di € 3.889,70, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.745,43, come risulta dalla fattura n. 6/E del 04/08/2023;
- di dare atto che:
 - ✓ le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2023, impegno 821/2023 e al cap. 5028 impegno 759/2023 (sub 759/2023), con esigibilità anno 2023, codice V livello 2020109012;
 - ✓ il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ◆ non risultano effettuate cessioni di credito;
 - ◆ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ◆ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - ◆ l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 03/08/2023 protocollo 202301500RE10/3 ha dato esito positivo;
 - ✓ il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
 - ◆ con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_39037956, (data richiesta 10/06/2023 - scadenza validità 08/10/2023) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria PARENTI COSTRUZIONI SNC è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	PERIZIA	FINALE
--	-----------------	----------------	---------------

LAVORI IN APPALTO			
Lavori a misura (soggetti a ribasso)	€ 55.589,69	€ 59.700,94	€ 59.700,93
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.020,74	€ 3.642,42	€ 3.642,42
TOTALE - Lavori in appalto	€ 60.610,43	€ 63.343,36	€ 63.343,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA Lavori (22%)	€ 13.334,29	€ 13.935,54	€ 13.935,53
Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)	€ 2.525,32	€ 2.525,32	€ 2.525,32
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Assicurazione progettista	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)	€ 500,00	€ 165,25	€ 165,25
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 2.899,96	€ 0,53	€ 0,00
Ribasso e minor IVA		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE - Somme a disposizione	€ 19.389,57	€ 16.656,64	€ 16.656,10
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 79.999,45
		ECONOMIA	€ 0,55

- ✓ rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere per la rata a saldo dei lavori e relativa IVA e per l'adeguamento prezzi e relativa IVA, come sopra definiti, risulta una minore spesa di € 0,55, che può passare in economia;
- ✓ ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9211646ABF e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C47H21007170001.

Reggio Emilia, li 10/08/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 765 del 10/08/2023.

Reggio Emilia, li 10/08/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA