

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 839 DEL 11/09/2023**

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD - ACCORDO QUADRO 2021-2022 - AFFIDAMENTO 10. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 267 del 13/04/2021, è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – reparto sud", per l'importo di € 5.349.000,00 (comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- con la medesima determinazione dirigenziale si disponeva di procedere all'affidamento degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito Codice, con contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, i lavori e i servizi sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dal consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, quale unico concorrente che ha riportato il punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto un ribasso sui lavori del 2,00%, come da determinazione dirigenziale n. 454 del 17/06/2021, dando atto che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi al suddetto raggruppamento di imprese, per un ammontare massimo di € 5.349.000,00, tenuto conto che per ogni intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;
- in data 16.06.2022 è stato sottoscritto l'ATTO DI SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI D.L. 50/2022 inviato con Prot. 16784 e ricevuto con Prot. 16830 del 16.06.2022;
- con determinazione dirigenziale n. 527 del 21/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli "Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – reparto sud, Accordo Quadro 2021-2022 – Affidamento 10", finanziato per € 353.037,17 con fondi regionali (accertati con determinazione dirigenziale n. 432 del 12.05.2022) e per € 425.000,00 dalla Provincia, del quale si riporta di seguito il quadro economico:

TIPO	IMPORTO €
LAVORI	631.925,33
ONERI SICUREZZA	60.138,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	571.787,33
DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,00%	-11.435,75
TOTALE IN APPALTO	620.489,58
I.V.A. Lavori	13.6507,71
Assicurazioni Verificatore e Progettista	1.089,20
Prove di laboratorio (IVA compresa)	5.158,17
Imprevisti, accordi bonari, adeguamento prezzi e arrotondamenti	4.864,67
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	7.942,27
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari al 20%	1.985,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	157.547,59
TOTALE COMPLESSIVO	778.037,17

- con lettera in data 21/06/2022 Prot. 17256 controfirmata dalla ditta in pari data con Prot. in arrivo al n. 17383, i lavori sono stati affidati al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e al C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 2,00%, di € 620.489,58 (comprensivi di € 60.138,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);
- come si evince dal verbale, in data 21/06/2022 sono stati consegnati i lavori;
- in data 20/02/2023, è stata concessa una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, fissando la nuova data al 23/03/2023;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 21/03/2023;
- la Direzione lavori ha redatto in data 05/06/2023 il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo netto di € 620.417,63 e che il quadro economico finale generale risulta così essere:

	IMPORTO €
--	----------------------

LAVORI	632.553,42
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	25.763,76
Importo Lavori soggetti a ribasso	606.789,66
Detrazione Ribasso del 2,00%	-12.135,79
TOTALE NETTO	620.417,63
I.V.A. LAVORI	136.491,88
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	933,64
PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa)	4.031,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ADEGUAMENTO PREZZI E ARROTONDAMENTI	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 9.927,84	5.956,67
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 9.927,84	1.985,57
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione gennaio 2023.	2.432,34
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali IVA Compensazione gennaio 2023.	535,11
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione aprile 2023.	1.466,02
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali IVA Compensazione aprile 2023.	322,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	154.154,75
TOTALE COMPLESSIVO	774.572,38

- come risulta dalla Relazione sul Conto finale, sono stati liquidati i seguenti importi netti:

- SAL 1 Certificato N. 77 del 07.10.2022 per € 311.490,33 netti
- SAL 2 Certificato N. 1 del 18.01.2023 per € 211.405,81 netti;
- in data 31.01.2023 con Prot. 3033 è stata inviata al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per l'importo di € 35.027,66 (Compensazioni gennaio 2023). La quota parte di IVA di € 7.706,08 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle risorse a disposizione della Provincia di Reggio Emilia;
- nel quadro economico di cui sopra è stata prevista la quota parte (Compensazioni gennaio 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova spazio nel quadro economico;
- nel quadro economico di cui sopra è stata, inoltre, prevista la quota (Compensazioni aprile 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 1.466,02. La quota parte di IVA di € 322,52 trova spazio nel quadro economico;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.464,79;

Ritenuto di:

- approvare il conto finale con l'importo complessivo di € 620.417,63 suddiviso come da tabella sopra riportata, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 05/06/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 620.417,63 che con IVA per € 136.491,88 ammonta ad € 756.909,51;
- liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) e al C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), come da Certificato di Pagamento n. 39 del 05/05/2023, il credito netto di € 97.521,49, che con IVA per € 21.454,73 ammonta a € 118.976,22;
- liquidare la quota parte (Compensazioni gennaio 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova spazio nel quadro economico;
- liquidare la quota (Compensazioni aprile 2023) del maggiore importo dello stato di

avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 1.466,02. La quota parte di IVA di € 322,52 trova spazio nel quadro economico;

- procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.956,67, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;
- dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di 5.956,67 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 2031 (impegno n. 649/2023, sub impegno 115/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;
- dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.985,57, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;
- dare, inoltre, atto che:
 - è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 Certificato N. 77 del 07.10.2022 per € 311.490,33 netti e al SAL 2 Certificato N. 1 del 18.01.2023 per € 211.405,81 netti;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatore € 466,82;
 - è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettista € 466,82;
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta FERRARI AGRICOLTURA INDUSTRIA E ECOLOGIA DI FERRARI R. via Leonardo da Vinci 2 – 42019 Scandiano (RE) C.F. 02358950356, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 44.720,00 con fattura n. 131/CT del 20/10/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub appalto (provvedimento prot. 19324/5/2021 del 06.07.2022 inviato con lettera prot. 19351 del 06/07/2022) e sub-affidamento 2% (comunicazione prot. 17449 del 22/06/2022);
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta AZIENDA AGRICOLA TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO via Radici Sud 65 – 42014 Castellarano (RE) C.F. 01349610350, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 47.000,00 con fattura n. 37/40 del 17/10/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub appalto (provvedimento prot. 19499/5/2021 del 07.07.2022 inviato con lettera prot. 19357 del 07/07/2022) e sub-affidamento 2% (comunicazione prot. 17450 del 26/08/2022);
 - è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 1 di netti € 23.078,16 con fattura n. 1104/22 del 11/10/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub appalto (provvedimento prot. 24408/5/2021 del 26.08.2022 inviato con lettera prot. 24410 del 06/07/2022);

- è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 2, direttamente alla ditta PROGETTO SEGNALETICA srl viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) C.F. 5008002876, la quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 15.040,40 con fattura n. 30/23 del 20/01/2023 e nota di credito di netti € 8.118,56 con fattura n. 838/23 del 26/07/2023. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub appalto (provvedimento prot. 24408/5/2021 del 26.08.2022 inviato con lettera prot. 24410 del 06/07/2022);
- è stata inoltrata con Prot. 2111 del 24.01.2023 dalla ditta NIAL NIZZOLI costruzioni ambiente via Fosdondo 48 – 42015 Correggio (RE) C.F. 01684790353, la fattura quietanzata, come da art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni–Codice dei contratti pubblici, quota parte dell'importo del SAL 2 di netti € 3.371,00 con fattura n. 148/B del 30/11/2022. Tale importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di di Sub-contratto d'importo inferiore a 2% (Comunicazione inviata con lettera prot. 29332/2022 del 12.10.2022);
- è stato liquidato l'importo di € 4.031,00 comprensivo di iva a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5 con fattura n. 66 del 23/11/2022, per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 686 del 09/09/2021 e determina n. 903 del 20/10/2022;
- rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta una minor spesa di € 3.464,79 che dovrà quindi passare in economia;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_36292665 con scadenza 04/10/2023 dal quale risulta che i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa CONSORZIO CORMA, è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_39024165 con scadenza 07/10/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_37248017 con scadenza 13/12/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_36356912 con scadenza 07/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa TAZZIOLI E MAGNANI SRL è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_36523473 con scadenza 19/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICÒ MASSIMO, CLAUDIO E IVO è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_39437453 con scadenza 02/11/2023 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa RICO' SRL è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_38968743 con scadenza 04/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL e INPS e CNCE dichiarano che l'impresa COFAR SRL è in regola con gli

adempimenti.

- ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_ 36351345 con scadenza 07/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_ 39044010 con scadenza 10/10/2023, i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAPS_ 36587494 con scadenza 24/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL, INPS e CNCE dichiarano che l'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_ 39225525 con scadenza 20/10/2023 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa TINCANI ALDINO DI TINCANI MAURO è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INPS_ 36752150 con scadenza 02/11/2023 dal quale risulta che l'INAIL e INPS dichiarano che l'impresa ROBERTO FERRARI è in regola con gli adempimenti.
 - ✓ Con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con Prot. INAIL_ 38942896 con scadenza 03/10/2023 dal quale risulta che INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa NIAL NIZZOLI SRL è in regola con gli adempimenti;
 - ✓ non vi furono avvisi ad opponendum;
 - ✓ non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - ✓ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - ✓ nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - ✓ i prezzi applicati sono quelli di contratto e quelli derivati dall'ATTO DI SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI sottoscritto in data 16.06.2022, secondo quanto prescritto dal D.L. 50/2022, inviato con Prot. 16784 e ricevuto sottoscritto con Prot. 16830 del 16.06.2022;
 - ✓ in data 31.01.2023 con Prot. 3033 è stata inviata al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91;
 - ✓ nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- in data 13.06.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1236329 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 98.496,70 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è

stato aggiunto il tasso di interesse vigente;

- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 92395849EA e il Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C27H18002520006;

Visto l'obiettivo di gestione n. R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di approvare il conto finale con l'importo complessivo di € 620.417,63 suddiviso come da tabella sopra riportata, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 05/06/2023 e sottoscritto senza riserve dell'impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di € 620.417,63 che con IVA per € 136.491,88 ammonta ad € 756.909,51;
- di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via E. Bagnoli, 10 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e al C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di Pagamento n. 39 del 05/05/2023, il credito netto di € 97.521,49 che con IVA per € 21.454,73 ammonta ad € 118.976,22; le somme sono disponibili alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno n. 810/2023 sub. 330/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, con esigibilità anno 2023;
- di liquidare la quota parte (Compensazioni gennaio 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 2.432,34. La quota parte di IVA di € 535,11 trova spazio nel quadro economico;
- di liquidare la quota (Compensazioni aprile 2023) del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori n. 3 pari al finale, emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo di € 1.466,02. La quota parte di IVA di € 322,52 trova spazio nel quadro economico;
- di dare atto che le somme sono disponibili alla Missione 10, Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 5028 (impegno n. 810/2023) codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, con esigibilità anno 2023;
- di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai

dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 5.956,67, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

- di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di 5.956,67 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 1030209008, del Bilancio di Previsione 2023-2025, anno 2023 e al corrispondente cap. 2031 (impegno n. 649/2023, sub impegno 115/2023) del PEG 2023, con esigibilità anno 2023;
- di dare atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art.113, del D.Lgs. 50/2016, ammontante a € 1.985,57, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;
- di dare atto che il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - in data 13.06.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1236329 presso Accelerant Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano per un importo di € 98.496,70 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente;
 - le ditte sono state dichiarate in regola con gli adempimenti contributivi come da documenti unici di regolarità contributiva citati in premessa;
 - non vi furono avvisi ad opponendum;
 - non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi contributivi;
 - nell'ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
 - i prezzi applicati sono quelli di contratto e quelli derivati dall'ATTO DI SOTTOMISSIONE INCREMENTO ADEGUAMENTO PREZZI sottoscritto in data 16.06.2022, secondo quanto prescritto dal D.L. 50/2022, inviato con Prot. 16784 e ricevuto sottoscritto con Prot. 16830 del 16.06.2022;
 - in data 31.01.2023 con Prot. 3033 è stata inviata al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'Art. 26 comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91;
 - nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
- di dare, infine, atto che:
 - il costo finale dell'intervento evidenzia una minor spesa di € 3.464,79, come risulta dal seguente quadro economico progettuale riepilogativo:

	IMPORTO €
LAVORI	632.553,42
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	25.763,76
Importo Lavori soggetti a ribasso	606.789,66
Detrazione Ribasso del 2,00%	-12.135,79
TOTALE NETTO	620.417,63
I.V.A. LAVORI	136.491,88
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE	933,64
PROVE DI LABORATORIO (IVA compresa)	4.031,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ADEGUAMENTO PREZZI E ARROTONDAMENTI	0,00
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 9.927,84	5.956,67
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 9.927,84	1.985,57
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione gennaio 2023.	2.432,34
Quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali IVA Compensazione gennaio 2023.	535,11
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (importo netto). Compensazione aprile 2023.	1.466,02
Maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali IVA Compensazione aprile 2023.	322,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	154.154,75
TOTALE COMPLESSIVO	774.572,38

- la minor spesa di € 3.464,79 può passare in economia, risultando già al netto di somme accantonate e non ancora liquidate, riferite a procedimenti, ancora in corso.

Allegati:

- Scheda incentivo.

Reggio Emilia, li 11/09/2023

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 839 del 11/09/2023.

Reggio Emilia, li 12/09/2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA